

**Годишен доклад за изпълнението по целта "Инвестиции за растеж и работни места"  
ЧАСТ А**

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

CCI	2014BG16M1OP002
Наименование	Оперативна програма "Околна среда"
Версия	2022.0
Дата на одобрение на доклада от мониторинговия комитет	23.05.2023

<b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО .....</b>	<b>1</b>
<b>2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>5</b>
2.1. Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с финансовите данни и данните за показателите. .5	
<b>3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (член 50, параграф 2 от регламент (ЕС) № 1303/2013) .....</b>	<b>8</b>
3.1. Преглед на изпълнението.....	8
3.2. Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) ..	18
Таблица 3А: Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разпределени по категории региони за ЕФРР) - 1 / 6ii.....	18
Таблица 3А: Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разпределени по категории региони за ЕФРР) - 2 / 6а.....	22
Таблица 3А: Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разпределени по категории региони за ЕФРР) - 3 / 6d.....	26
Таблица 3А: Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разпределени по категории региони за ЕФРР) - 4 / 5ii.....	29
Таблица 3А: Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разпределени по категории региони за ЕФРР) - 5 / 6iv.....	33
Таблица 2А : Общи показатели за резултатите за ЕСФ и ЕСФ REACT-EU (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет и по категория региони). Данните за всички общи показатели за резултатите по ЕСФ (със и без целева стойност) се отчитат с разбивка по пол. По приоритетната ос за техническа помощ се отчитат само тези общи показатели, за които е определена целева стойност - 7 / 9i .....	35
Таблица 2В : Специфични за програмата показатели за резултатите за ЕСФ, ЕСФ REACT-EU, ИМЗ и ИМЗ REACT-EU.....	37
Таблица 4А : Общи показатели за резултатите за ЕСФ, ЕСФ REACT-EU, ИМЗ и ИМЗ REACT-EU - 7 / 9i.....	38
Таблица 4Б: Специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕСФ, ЕСФ REACT-EU, ИМЗ и ИМЗ REACT-EU - 7 .....	41
Таблица 3А: Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разпределени по категории региони за ЕФРР) - 6.....	42
Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и специфична цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 1.....	45
Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и специфична цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 2.....	46
Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и специфична цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 3.....	47
Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма.....	48
Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението.....	49
3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	52
Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма .....	52
Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансови данни по категория интервенции за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU, ЕСФ, ЕСФ REACT-EU и Кохезионния фонд (член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013).....	53
Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране .....	55
Таблица 9: Разходи за операции, изпълнявани извън програмната област (ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния фонд по целта "Инвестиции за растеж и работни места") .....	56
Таблица 10: Разходи, направени извън Съюза (ЕСФ и ЕСФ REACT-EU) .....	57
<b>4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ .....</b>	<b>58</b>
<b>6 ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>60</b>
<b>7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ.....</b>	<b>70</b>
<b>8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ .....</b>	<b>71</b>
"Фонд на фондовете" .....	71

Финансови инструменти по ПО 1 "Води" ОПОС 2014-2020 г. ....	74
<i>заеми</i> .....	77
<i>Гаранции</i> .....	78
"Фонд на фондовете" .....	81
<b>9. Информация, нямаща задължителен характер, за евентуално включване в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г., която не се изисква за други мини доклади: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ.....</b>	<b>85</b>
<b>10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ (член 101, буква з) и член 111, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>87</b>
10.1. Големи проекти.....	87
10.2. Съвместни планове за действие .....	97
<b>11. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>100</b>
11.1. Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	100
11.2. Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	100
11.3. Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	101
11.4. Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	101
11.5. Роля на партньорите в изпълнението на програмата.....	101
<b>12. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ а) и б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 .....</b>	<b>102</b>
12.1. Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки .....	102
12.2. Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия.....	104
<b>13. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (информацията може да бъде включена в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г. (вж. точка 9 по-горе), но е задължително да се включи в доклада за 2017 г.) Вариант: доклад за напредъка .....</b>	<b>105</b>
<b>14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 111, параграф 4, втора алинея, букви а), б), в), г), ж) и з) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>106</b>
14.1. Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, интегрираните териториални инвестиции, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма .....	106
14.2. Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете.....	106
14.3. Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия.....	106
14.4. По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни..	106
14.5. Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно	108
14.6. Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси .....	108
<b>15. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (член 21, параграф 2 и член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) .....</b>	<b>109</b>
<b>16. ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (вариант с доклад за напредъка).....</b>	<b>110</b>
<b>17. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>111</b>

Документи .....	112
Последни резултати от валидирането.....	113

## **2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА А) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

### **2.1. Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с финансовите данни и данните за показателите.**

До края на 2022 г. са сключени/издадени общо **381 бр. договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ** в размер на **1 919 531 956 евро** или 111 % от бюджета, от които **1 472 346 797 евро** за Кохезионен фонд (КФ) и **447 185 159 евро** за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). До края на отчетния период **изплатените средства** по програмата възлизат на **1 095 934 862 евро** (63,2 % от бюджета). **Общо сертифицираните пред Европейската комисия (ЕК) разходи с Годишен счетоводен отчет** са в размер на **950 277 111 евро**, представляващи 54,8 % от бюджета на програмата.

#### **Изменение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

През 2022 г. ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е изменена, както следва:

- 1) С Решение за изпълнение на ЕК С(2022) 6096 от 22.08.2022 г. е одобрена версия 8.0 на програмата. Извършените промени произтичат от необходимостта за включване на нови мерки и бенефициенти по програмата. Идентифицираните мерки и средства са избрани въз основа на възможността им да бъдат подготвени, договорени и усвоени в кратки срокове, според съответствието им с вече подкрепени мерки по програмата. Прехвърлени са средства между приоритетни оси 1, 4 и 5 по отношение на Кохезионния фонд и приоритетни оси 2 и 3 по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, като по този начин се осигурява възможност за финансиране на новите мерки по залесяване и въвеждане на определени лесовъдски практики във и извън защитените зони от мрежата Natura 2000 и мерките за разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво;
- 2) С Решение за изпълнение на ЕК С(2022) 7660 от 21.10.2022 г. е приета версия 9.1 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“, в която са отразени промените, във връзка с осигуряването на подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна, създадена е нова приоритетна ос 7 „Подкрепа за бежанците от Украйна в България“, въведен е нов бенефициент - Министерството на туризма, както и нови допустими мерки - осигуряване на нощувка, закуска и топъл обяд. По оста са определени съответните показатели за изпълнение и за резултат. Средствата към приоритетна ос 7 са прехвърлени от приоритетна ос 2 „Отпадъци“ по линия на ЕФРР.
- 3) В рамките на отчетния период УО извърши анализ, при който бяха отчетени предизвикателствата, водещи до рискове за финансовото изпълнение и за постигането на индикаторите по програмата, както и необходимостта определени инфраструктурни проекти да бъдат фазирани. В тази връзка на 19.12.2022 г. УО представи на ЕК предложение за изменение на целевите стойности на показатели по приоритетна ос 1 и отпадане на показател по приоритетна ос 3, поради невъзможност за продължаване на изпълнението на проекта в Черно море, предвид военната обстановка в този регион. Предложението за изменение се основава и на значителната промяна в икономическите условия, и условията на пазара на труда в държавата членка поради коронавируса, войната в Украйна, икономическата криза, инфлацията, нарастването на цените и политическата нестабилност.

## Комитет за наблюдение (КН) на ОПОС 2014-2020 г.

През 2022 г. са проведени 4 бр. присъствени заседания и една процедура за неприсъствено вземане на решения от членовете на Комитета за наблюдение. По-важните решения, взети от КН на ОПОС, са както следва:

- одобряване на Годишния доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2021г.;
- одобряване на допълнителни мерки с оглед успешното приключване на програмата;
- одобряване на предложените изменения на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;
- съгласуване на Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ за 2022 г.;
- одобряване на методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедури чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“; „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“; „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“; „Подкрепа за покриване на основни нужди на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“
- одобряване индексирането по проекти в изпълнение на утвърдената с Постановление № 290 на Министерския съвет от 27.09.2022 г. „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“;

### Изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. (ИГРП) към 31.12.2022 г.

През 2022 г. са обявени 4 броя процедури за предоставяне на БФП на обща стойност 79 770 858 евро. Към края на месец декември 2022 г. общият брой на обявените процедури по програмата е 65, на стойност от 2 350 919 627 (136 % от бюджета на ОПОС).

### Финансови инструменти (ФИ)

1) По процедура **“Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти“** ФМФИБ информира УО на ОПОС за липсата на сключени договори с крайни получатели и заяви готовност да се пристъпи към изпълнението на стратегията за изход, предвидена в клауза 3.4.3 на Финансовото споразумение. На 25.01.2022 г. е представено писмо с искане за прекратяване на Финансовото споразумение. Същото е прекратено със Споразумение за прекратяване от 21.04.2022 г. Освободените средства са използвани за осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнението на проекти в рамките на процедурата за рекултивация на депа.

2) По процедура **„Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти“** е предвидена подкрепа в размер на 136 382 412,20 евро (266 736 721,79 лв.) Сключено е оперативно споразумение между ФМФИБ ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за финансиране на инвестиции във ВиК сектора, съгласно което от страна на Фонда се предоставят публични средства от 115 млн. евро и се мобилизира съфинансиране в минимум същия размер от страна на ЕБВР, която предоставя заеми и гаранции. Към края на 2022 г. само 5 ВиК Оператори (потенциални крайни получатели на финансовия инструмент) са сключили договори за заем с ЕБВР – ВиК Враца, ВиК Смолян,

ВиК Русе, ВиК Стара Загора и ВиК Бургас. Ангажираните средства по ФИ Води от ОПОС 2014-2020 г. са в размер на 29 044 075,50 лв. (14 850 227,78 евро), равняващи се на 10,89 % от определения ресурс. Предвид ниското ниво на финансово изпълнение УО провежда комуникация с ФМФИБ с цел поетапно освобождаване на неангажирания ресурс и прехвърлянето му към активни проекти.

### 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

#### 3.1. Преглед на изпълнението

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
1	Води	<p>По приоритетната ос са обявени общо <b>17 бр.</b> процедури на стойност <b>1 369 847 858 евро</b> (149 % от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди са <b>43 бр.</b> с обща стойност на БФП <b>1 086 268 981 евро</b> 118 % от бюджета. Към края на отчетния период са договорени общо <b>43 бр.</b> проекти, от които в процес на изпълнение са <b>21 бр.</b>, а приключилите проекти са <b>22 бр.</b> Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на <b>595 426 469 евро</b> (Таблицы 6 и 7), а верифицираните разходи са <b>485 673 091 евро</b> или 52,8 % от бюджета. Допустимите разходи за одобрените проекти са по-големи от общото финансиране, (Таблица 6) поради наддоговаряне на бюджета по оста съгласно Решение № 182/13.03.2020 г. на Министерския съвет.</p> <p>Преобладаващата част от финансираните проекти по оста са насочени към постигане на целите, определени в Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води от населени места и Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Основен резултат е реализацията на мерки за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, също така в следствие от инвестициите за рехабилитация на съществуващата инфраструктура се повишава ефективността на водоснабдителните мрежи и се намаляват загубите на вода.</p> <p>Изпълнението на показателите за физически напредък към 31.12.2022 г. е следното: По индикатор <b>СО18 „Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване“</b> се отчитат <b>232 157 лица (F)</b>, напредъкът от предходния отчетен период (31.12.2021 г.) е 39 773 бр. лица. Към края на м. декември 2022 г. договорените проекти са с обща целева стойност към индикатор <b>СО18 „Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване“</b> от <b>2 142 957 лица (S)</b>. По показател <b>СО19 „Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води“ (F)</b> се докладват <b>793 970 е. ж.</b>, реализираният прогрес в рамките на отчетната 2022 г. е 368 918 е.ж. Към края на м. декември 2022 г. общата целева стойност на договорените проекти по показател <b>СО19 (S)</b>, възлиза на <b>2 252 336 е. ж.</b> По показател <b>1.4. „Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ“ (F)</b> се докладват общо <b>16 броя</b> (Раднево, Банско, Тервел, Враца, Видин, Шумен, Варна – к.к. „Златни пясъци“, Айтос, Приморско-Китен, Асеновград, Добрич, Тутракан, Чирпан, Елхово, Ямбол и Плевен), изградените ПСОВ към края на 2021 г. са били общо 14 броя. По индикатор <b>1.5 „Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи“ (F)</b> до края на периода са отчетени <b>15 броя</b>, при заложен крайна цел от 18 бр. Към края на м. декември 2022 г. целта на индикатор <b>1.3 „Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние“</b> (173 бр. водни тела) е изцяло изпълнена чрез проект „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории“ на Изпълнителната агенция по околна среда“. Напредъкът от до края на м. декември 2022 г. по показателя за резултат <b>1.1. „Товар</b></p>



ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p><b>на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство“ е 396 199 е. ж. , увеличението от края на 2021 г. възлиза на 141 886 е. ж.</b></p> <p>Основните проблеми по приоритетната ос са свързани с изпълнението на ВиК проектите, които има риск да се мултиплицират и в програмен период 2021-2027 г. С оглед статуса на физическо изпълнение на дейностите в обхвата на ВиК проектите на Пловдив, Варна, Бургас и Сливен, същите са комуникирани със службите на ЕК за фазиране и приключване в програмен период 2021-2027 г. Необходимо е да се отбележи, че натрупаното закъснение в изпълнението на проектите и неспазването на първоначално заложените времеви графици, което доведе до необходимостта да бъдат планирани за поетапно изпълнение със средства от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., представлява сериозен риск по отношение на финансирането на проекти в новоконсолидираните ВиК райони, поради ограничения бюджет на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Това, което се отчита в този смисъл е, че с наличния бюджет по приоритет „Води“ ще трябва да се финансират не само шестте нови бенефициента, но и представените за „фазиране“ проекти, както и ВиК Добрич, който не успя да получи положителна оценка от 2018 г. до 2022 г.</p> <p>През 2022 г. силно негативно въздействие върху изпълнението на проектите оказва и инвазията на Руската федерация в Украйна, която се отрази в повишаване цените на строителните материали, енергията и нивото на инфлация в страната, водейки и до забавяне на работата на терен. В тази връзка, Управляващият орган оказва пълно съдействие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при разработването на „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“. Въпреки положените усилия и изявената проактивна позиция в периода април-септември 2022 г., Методиката беше приета едва на 30 септември 2022 г., което отложи анексирането на договорите за безвъзмездна финансова помощ с повече от пет месеца.</p>
2	Отпадъци	<p>По приоритетната ос са обявени общо <b>9 бр.</b> процедури на стойност <b>369 875 843 евро</b> (145 % от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди са <b>153 бр.</b> с обща стойност на БФП <b>301 860 268 евро</b> или <b>118 %</b> от бюджета. Проектите в процес на изпълнение са <b>58 бр.</b>, а приключилите са <b>95 бр.</b> Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на <b>152 158 595 евро</b> (Таблицы 6 и 7), а верифицираните разходи са <b>130 275 160 евро</b> или <b>51 %</b> от бюджета.</p> <p>Изпълнението на показателите за физически напредък към 31.12.2022 г. е следното:</p> <p>По показател <b>CO17 „Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци“ (F)</b> към 31.12.2022 г. се отчитат <b>88 336 тона/година (т/г.)</b>, от края на предходния период на докладване е постигнат напредък от 20 028 т/г., избраните операции за индикатор CO17 възлизат на 226 694,94 т/г. (S). Стойността на</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p>избраните операции за постигането на показател <b>2.2. „Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)“ (S) е 180 000 т/г.</b> и отразява потенциалния прогнозен принос от проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“. Предвид актуалния статус на проекта, УО вече стартира процедура по уведомяване на бенефициента за прекратяване на АДБФП и възстановяване на аванса, след което ще бъдат предприети действия за изменение на програмата с цел отпадане на заложения индикатор.</p> <p>Целевата стойност (57 бр.) на показател <b>2.4. „Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело C-145/14“</b> съответства на броя на депата, които са обект на наказателната процедура. В резултат на сключените 54 бр. АДБФП в изпълнение на процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело C-145/14“, към 31.12.2022 г. се докладват <b>48 бр. рекултивирани депа.</b> (Индикаторът се отчита на програмно ниво след приключване процеса на верификация на окончателното искане за плащане.) Към 31.12.2022 г. е <b>приключила техническата рекултивация</b> (с издаден Констативен акт Образец 15) <b>на общо 52 бр. депа</b> по тази процедура. След приключване на необходимите проверки (техническа и финансова верификация), цялостният реализиран напредък по индикатора ще бъде валидиран и докладван. Към края на 31.12.2021 г. по индикатор 2.4. са били отчетени 23 бр. депа.</p> <p>С изпълнението на операциите по програмата е постигнат напредък и по специфичния показател за резултат <b>2.1 „Намалено количество на депонираните битови отпадъци“ - 297 390,18 тона/година</b> към 31.12.2022 г. Стойността включва кумулативния принос по индивидуалните за процедурите индикатори, отчитащи количеството отпадъци, отклонено от депониране. Реализираният прогрес в рамките на 2022 г. възлиза на <b>75 758,31 т/г.</b></p> <p>Проблемите по приоритетната ос са свързани основно с генерираното съществено забавяне при сключването на договори и изпълнението на строителните дейности на четирите проекта на общините Ботевград, Горна Малина, Костинброд и Асеновград. На сравнително късен етап беше сключен договор за строителство и от страна на община Русе. Не на последно по важност място следва да се отбележи, че „големият проект“ по оста няма да бъде реализиран дори и частично със средства по ОПОС, след като на 01.04.2023 г. изтече 3-годишният период за сключване на договор с изпълнител на строителните дейности. Проектът е в процес на прекратяване, както между държавата член и ЕК, така и между бенефициента и УО на програмата. Предстои възстановяването към ОПОС на разплатения аванс в размер на малко над 70 млн. лв., който беше оттеглен от сертификат през 2022 г.</p>
3	Натура 2000 и биоразнообразие	По приоритетната ос са обявени общо <b>24 бр.</b> процедури на стойност <b>114 063 623 евро</b> (123 % от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди са <b>99 бр.</b> с обща стойност на БФП <b>85 364 043 евро</b> или <b>92 %</b> от

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p>бюджета. Към края на отчетния период в процес на изпълнение са <b>61 бр.</b> проекти, а приключилите са <b>38 бр.</b> Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на <b>34 299 324 евро</b> (Таблицы 6 и 7), а верифицираните разходи са <b>26 951 554 евро</b> или <b>29 %</b> от бюджета.</p> <p>Във връзка с обстоятелството, че операциите по оста се изпълнявани в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, за докладване на приноса към показатели <b>СО23 „Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“</b> и <b>3.4. „Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“</b> е приложено експертно (ГИС-базирано) отчитане на напредъка. УО инициира изготвяне на пространствени анализи, целящи идентифициране на приноса на одобрените проекти по процедури BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“, които покриват територията от Натура 2000 на ниво административна област. По показател <b>СО23 „Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ (S)</b> избраните операции оказват принос от <b>1 594 255,89 ха.</b>, напредъкът от изпълнените операции до края на м. декември 2022 г. е <b>1 274 220,96 ха. (F)</b>. В сравнение с предходния отчетен период, се наблюдава увеличение с <b>566 873,37 ха.</b> Прогнозната стойност на избраните операции за индикатор <b>3.4. „Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ (S)</b> възлиза на <b>1 662 642,43 ха.</b>, а напредъкът до края на м. декември 2022 г. е <b>967 766,48 ха. (F)</b> Отчетеното увеличение в рамките на периода на докладване (01.01-31.12.2022 г.) възлиза на <b>255 989,16 ха.</b> Към края на отчетния период по показател <b>3.6. „Проведени национални информационни кампании“ (F)</b> се отчита <b>1 брой.</b> (проект „Знания за Натура 2000“) от планирани до 2023 г. 3 броя.</p> <p>Поради спецификата на предвидените за изпълнение дейности за рисков проект по приоритетната ос се счита „Натура 2000 в Черно море“. Изпълнението на основната дейност за извършване на проучвания на природни местообитания и видове в акваторията на Черно море е силно застрашено, поради променената ситуация във връзка с военната агресия в региона. Министерството на околната среда и водите изпрати запитване до компетентните органи относно възможността за реализиране на предвидените в проекта проучвания, в тази връзка Министерството на отбраната представи становище, че съществува опасност от плаващи мини в Черно море и условията за извършване на проучвания и начините за тяхното провеждане са неподходящи.</p> <p>Основният проблем по оста е ниското ниво на финансово изпълнение, в тази връзка от страна на УО бяха предприети корективни мерки като в рамките на отчетния период бяха обявени две процедури за предоставяне на БФП: „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“ и „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“. В изпълнение на процедурата за залесяване в периода декември 2022 г.- януари 2023 г са сключени 6 бр. АДБФП,</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		по които бенефициенти са държавни горски предприятия. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по тези шест проекта се равнява на една трета от бюджета на оста, като тези бенефициенти тепърва започват да генерират значителни разходи.
4	Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища	<p>По приоритетната ос са обявени общо <b>7 бр.</b> процедури на стойност <b>109 843 800 евро</b> (120% от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди са <b>17 бр.</b> с обща стойност на БФП <b>65 986 358 евро</b> или <b>72 %</b> от бюджета. В процес на изпълнение са <b>5 бр.</b> проекти, а приключилите са <b>12 бр.</b> Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на <b>49 493 397 евро</b> (Таблицы 6 и 7), а верифицираните разходи са <b>45 544 438 евро</b> или <b>49,8 %</b> от бюджета.</p> <p>Към края на м. декември 2022 г. изпълнението на показателите за физически напредък е следното: за <b>CO20 „Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения“ (F)</b> се докладват <b>150 237 лица</b>, в рамките на отчетния период е постигнат напредък от 5 174 лица с реализацията на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) в Министерството на вътрешните работи. Прогнозната стойност на избраните операции по индикатор <b>CO20</b> възлиза на <b>1 451 979 лица. (S)</b> Основният принос за постигане на целта се очаква от проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ с бенефициент ГД ПБЗН в МВР. За изпълнението на целта по показател <b>4.1. „Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения“</b>, са подписани 4 бр. АДФФП, в резултат на което, районите с потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция са намалели с 99 бр. Напредъкът, който е постигнат в рамките на 2022 г., е в обхвата на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ , по който е реализирано намаление от 97 бр. райони. Към края на м. декември 2022 г. по показател <b>4.2 „Население в риск от свлачища“</b> се докладва намаление от <b>71 605 лица.</b>, вследствие на изпълнените операции по ОПОС 2014-2020 г., през 2022 г. е отчетено намаление от 54 303 лица. Към 31.12.2022 г. заложената крайна цел за индикатор <b>4.3. „Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения“ (6 бр.)</b> е изцяло постигната в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на ГД ПБЗН в МВР, напредъкът на база предходния годишен доклад, възлиза на 2 бр. центрове. Постигнатата стойност за показател <b>4.4. „Укрепени свлачища“</b> е <b>12,40 ха.</b>, а договорените проекти са 9 бр. с обща целева стойност от <b>95,01 ха.</b> Увеличението за показател 4.4. е 0,14 ха.</p> <p>През 2022 г. основните рискове за изпълнението на целите по оста бяха свързани с проект „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“, който е с най-висок планиран принос (55 хектара) към крайната целева стойност (80 ха. до края на 2023 г.) на показател 4.4 “Укрепени свлачища”. Част от проекта се финансира от ОПОС, а средствата и изпълнението на останалите укрепителни дейности са предвидени да бъдат</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p>предоставени и извършени от Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез сключен Споразумителен протокол за съвместно финансиране на обект „Укрепване на свлачище в кв. Старо село, гр. Своге с идентификационен № SFO 43.65869-01, засягащо част от републикански път III-164 „Своге-Искрец-Бучин проход“. Въпреки генерираното драстично забавяне от страна на АПИ, работите на терен са стартирали.</p> <p>станалите два проекта, създаващи предизвикателства по приоритетната ос се изпълняват от дирекция „Управление на водите“ в МОСВ: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ и „ПУРН - втори цикъл 2022-2027“. Проектите за „ПУРБ 2022-2027“ (по приоритетна ос 1 „Води“) и ПУРН са ключови за страната, като същите се изпълняват от Световната банка. Срокът за изпълнение на Споразумението със Световна банка изтича на 05.12.2022 г., като МОСВ внесе предложение в Министерския съвет за неговото удължаване. В началото на м. декември 2022 г. и Парламентът ратифицира Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на ПУРБ и на ПУРН между МОСВ и МБВР от 26 юни 2018 г., с което да се гарантира цялостната реализация на дейностите.</p>
5	Подобряване качеството на атмосферния въздух	<p>По приоритетната ос са обявени общо <b>5 бр.</b> процедури на стойност <b>324 112 484 евро</b> (104 % от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди са <b>42 бр.</b> с обща стойност на БФП <b>320 091 458 евро</b> или <b>103 %</b> от бюджета. Към края на отчетния период <b>19 бр.</b> проекти са в процес на изпълнение, а приключилите са <b>23 бр.</b> Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на <b>165 595 147 евро</b> (Таблицы 6 и 7), а верифицираните разходи са <b>212 503 636 евро</b> или <b>68,2 %</b> от бюджета.</p> <p>Приоритетна ос 5 е насочена към нуждите по отношение качеството на атмосферния въздух, съгласно предизвикателствата, свързани с неговото подобряване чрез прилагане на адекватни дългосрочни програми и краткосрочни планове за действие в зависимост от източниците на замърсяване (градски транспорт, движение по пътищата, битово отопление). Финансираните проекти са насочени към намаляване на количеството на фините прахови частици (ФПЧ10) и увеличаване на населението, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво. Проектите адресират наказателната процедура срещу страната във връзка с превишенията на нивата на фини прахови частици. Подмяната на остарели средства за масов транспорт е с пряк принос за подобряване качеството на въздуха, като с приблизително 500 млн. лв. се доставят нови 385 бр. екологосъобразни превозни средства: 296 електрически автобуса, 60 тролея и 29 трамвая. През отчетния период е реализиран напредък по индикатор <b>5.3. „Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx“ (F)</b> от <b>282 042</b> лица, които са отчетени по проекти „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ (210 813 лица) и „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p>експлоатация на електрически автобуси за нуждите на общественя транспорт“ (71 229 лица). Общата целева стойност на избраните операции за изпълнение на показател <b>5.3. (S)</b> е <b>3 120 610 лица</b>, при планирана крайна цел от 3 000 000 лица. По индикатор <b>5.4. „Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и Nox“</b> са сключени <b>20 бр.</b> договори за предоставяне на безвъзмездна помощ по проекти, чрез които ще се минимизира замърсяването на въздуха от битовото отопление и транспорта. До 31.12.2022 г. постигнатият напредък по индикатора е <b>8 бр. (F)</b>, 5 бр. от които през периода на докладване: „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на общественя транспорт“ и „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на общественя транспорт“, „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ и „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“. За достигане на крайната цел на програмата (7001,15 тона/година, при базова стойност от 7 347,71 тона/година) по показател <b>5.1 „Количество на ФПЧ10“</b> са избрани операции с обща прогнозна стойност от <b>840,65 тона /година</b>, с което при успешно приключване на операциите, индикаторът ще бъде постигнат. До края на м. декември 2022 г. изпълнението е <b>7 343,68 т/г.</b> Реализираното намаление от <b>4,03 т/г.</b> в рамките на 2022 г. е във връзка с изпълнението на проекти „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на общественя транспорт“ (3,93 т/г.) и „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на общественя транспорт“ (0,10 т/г.).</p> <p>Необходимо е да се отбележи, че в рамките на проведеното на 18.05.2022 г. Шестнадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014 – 2020 г., е взето решение за увеличаване на максималната стойност на проектите по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ за бенефициенти общините Смолян, Видин, Монтана и Димитровград. Финансовият ресурс по процедурата е увеличен с приблизително 10 млн. лв. и достигна до над 129 млн. лв., с което се отговори на заявения интерес от страна на нови над 2000 домакинства за подмяна на неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво. Към настоящия момент се изпълняват дейностите по реалната подмяна на старите отоплителни устройства с нови незамърсяващи околната среда.</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
6	Техническа помощ	<p>По приоритетната ос са обявени общо <b>2 бр.</b> процедури на стойност <b>47 536 502 евро</b> ( 100 % от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди са <b>26 бр.</b> с обща стойност на БФП <b>44 321 330 евро</b> или 93 % от бюджета. Към края на отчетния период <b>11 бр.</b> бюджетни линии са в процес на изпълнение, а приключилите са <b>15 бр.</b> Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на <b>32 844 470 евро</b> (Таблицы 6 и 7), а верифицираните разходи са <b>32 544 664 евро</b> или 68,5 % от бюджета.</p> <p>Основните резултати от изпълнението на оста са свързани с изпълнението на трите специфични цели, дефинирани по приоритетната ос - <b>укрепване на административния капацитет</b> на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола; <b>повишаване на осведомеността сред широката общественост</b> за програмата и за приноса на ЕСИФ; <b>осигуряване на прозрачност и информация</b> от практическо значение и ползите от изпълнението на проектите, насочено към всички целеви групи и укрепване капацитета на бенефициентите за успешно реализиране на проектите.</p> <p>През 2022 г. в изпълнението на бюджетните линии са организирани и проведени 11 бр. обучения за 195 представители на бенефициентите. С оглед необходимостта от създаване на капацитет за изпълнение и управление на проекти, за бенефициентите по програмата са идентифицирани теми за обучение, които покриват целия проектен цикъл. Обученията са с практическа ориентация, на тях се разглеждат конкретни казуси се представят научени уроци и добри практики, по този начин се придобиват знания за преодоляване на повтарящи се грешки при разработването и последващото изпълнение на проектите. За служителите на УО са дефинирани тематични области, които обхващат необходимите компетенции свързани с управление и изпълнение на програмата.</p> <p>През 2022 г. продължи изпълнението на подписаното споразумение с Европейската инвестиционна банка, чрез което се предоставя експертна подкрепа за УО и бенефициентите при изпълнение на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура по ОПОС 2014- 2020 г. в обособените територии на 15 ВиК оператори. През 2022 г. беше подписан анекс, с който се разшири обхвата на Споразумението с шестте новоконсолидирани ВиК оператора, които все още не са сключили договор за безвъзмездна финансова помощ и са в етап на подготовка на регионалните си проекти за водите за кандидатстване за финансиране от ПОС. Основната цел на тази помощ е за изграждане на капацитет за по-лесно преодоляване на бъдещите проблеми и затруднения, с които трябва да се справят по време на фазата на изпълнение на своите проекти. През 2022 г. са изготвени стратегически документи, анализи, оценки, становища, свързани с изпълнението на настоящата програма и подготовката и изпълнението на ПОС 2021-2027 г. С Решение на МС от 2022 г. беше одобрена разработената Стратегия и План за действие за преход към кръгова икономика на Република България, за периода 2021-2027 г.</p> <p>За постигане на целите, заложените в Годишния план за действие за 2022 г. на ОПОС, УО отново планира дейности, насочени към всички целеви групи, като изборът на конкретни мерки бе обвързан с поставените цели.</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p>Използвани бяха разнообразни комуникационни канали и обратна връзка с целевите групи. Това позволи темите, свързани с управлението на структурните фондове и опазването на околната среда, да бъдат възприети по един по-достъпен за широката общественост начин.</p> <p>През 2022 г. се състояха 32 публични събития, за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. на живо и в интернет среда. Като част от мерките за информация и комуникация на ОПОС, през 2022 г. УО реализира национален конкурс за рисунка „Композирай Пречиствателна станция“ в периода от 10 октомври до 1 декември 2022 г. 1 093 деца от 4 до 12 клас от цялата страна изпратиха своите рисунки. Освен индивидуални участници, в конкурса се включиха цели класове, както и школи по рисуване. За създаването на творбите всички деца се бяха информирали предварително за функцията на пречиствателната станция, за използваните технологии, така че водата да е годна да се включи отново към речните потоци, без да замърсява околната среда. За това, което са научили, много деца изпратиха към рисунките си преразкази и презентации. През месец декември във Водната кула в София се проведе Годишно информационно събитие, на което пред широка аудитория бяха представени постигнатите резултати по ОПОС до края на 2022 г. и беше даден старт на кампанията „Обитателите: в търсене на по-добра околна среда“, чрез която през 2023 г. в страната по атрактивен начин ще бъдат показани успешно изпълнени проекти на ОПОС 2014-2020 г.</p> <p>В резултат на реализираните мерки за повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и през 2022 г. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ запазва първото си място по разпознаваемост сред останалите програми.</p>
7	Подкрепа за бежанците от Украйна в България	<p>По приоритетната ос е обявена една процедура на стойност <b>15 639 517 евро</b> (100 % от бюджета). Сключен е <b>1 бр.</b> договор с обща стойност на БФП <b>15 639 517 евро</b> или <b>100 %</b> от бюджета. Декларираните разходи от бенефициента възлизат на <b>15 639 498 евро</b> (Таблицы 6 и 7), а верифицираните разходи са <b>14 906 756 евро</b> или <b>95 %</b> от бюджета.</p> <p>С Решение на ЕК от 21.10.2022 г. е одобрено изменение на програмата, с което е създадена специална приоритетна ос 7 „Подкрепа за бежанците от Украйна в България“ в изпълнение на Решение на Министерския съвет (РМС) № 328/20.05.2022 г. (изм. и доп. с РМС № 347 и РМС № 364) за одобряване на средства за обезпечаването на действия по линия на сближаването за бежанците в Европа. ОПОС 2014-2020 г. инвестира финансови средства в мярка, с която е осигурена подкрепа за бежанци от Република Украйна в България. На 26.09.2022 г. УО на ОПОС отправи покана за кандидатстване към <b>Министерството на туризма</b>, проектното предложение беше представено на 29.09.2022 г. и на 17.10.2022 г. се сключи договор за предоставяне на <b>безвъзмездна финансова помощ</b>. От страна на бенефициента беше представено искане за плащане на стойност 29,16 млн. лв., сумата беше изплатена от ОПОС на 15.11.2022 г. Към момента <b>100 %</b> от ресурса по оста е договорен, изплатените и верифицираните суми са <b>95 %</b>, УО очаква да бъде представено искане за плащане за</p>



ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p>оставащите 5 %. Заложените целеви стойности по основните показатели са следните: за 7.2. „Общ брой на лицата, получили подкрепа“ - 72 300 лица, за 7.3. „Брой деца под 18 години“ – 29 900 лица и за 7.1. „Разселени лица от Украйна, получили първоначален прием и незабавна подкрепа след пристигане в България“ – 72 300 лица.</p> <p>Във връзка с изменението на Регламента за FAST-CARE и задължението 30% от оста да бъдат насочени към местни власти и/или организации, са проведени редица срещи, както с представители на ЕК, така и на национално ниво. До момента не е намерено решение, с което да се адресира това задължение. Получено е тълкуване от страна на Комисията, че неизпълнението на алокацията на тези 30% ще рефлектира единствено на тази стойност от приоритетната ос, без същото да намира отражение и върху останалите 70%, предоставени в подкрепа на бежанците чрез Министерство на туризма.</p>

### 3.2. Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

#### Приоритетни оси, различни от техническа помощ

Приоритетна ос	1 – Води
Инвестиционен приоритет	бii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.

**Таблица 3А: Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разпределени по категории региони за ЕФРР) - 1 / бii**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2022 Общо	2022 Мъже	2022 Жени	Забележки
F	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	лица		1 800 000,00			232 157			
S	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	лица		1 800 000,00			2 142 957			
F	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	еквивалент жители		1 900 000,00			793 970			
S	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	еквивалент жители		1 900 000,00			2 252 336			
F	1.4	Изградени/реhabилитирани/реконструирани ПСОВ	Брой		25,00			16			
S	1.4	Изградени/реhabилитирани/реконструирани ПСОВ	Брой		25,00			29			
F	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой		18,00			15			
S	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой		18,00			24			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2021 Общо	2021 Мъже	2021 Жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени
F	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	192 384,00			99 547,00			95 720,00		
S	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	2 142 957,00			2 142 101,00			1 770 744,00		
F	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	425 052,00			292 542,00			148 713,00		
S	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	2 238 995,00			2 238 995,00			1 873 124,00		
F	1.4	Изградени/реhabилитирани/реконструирани ПСОВ	14,00			10,00			6,00		
S	1.4	Изградени/реhabилитирани/реконструирани ПСОВ	28,00			28,00			24,00		
F	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	15,00			15,00			15,00		
S	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	24,00			24,00			24,00		

(1)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
F	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	95 720,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
S	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	253 746,00			238 113,00			225 015,00		
F	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	140 634,00			16 317,00			0,00		
S	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	1 343 295,00			795 324,00			562 863,00		
F	1.4	Изградени/реhabилитирани/реконструирани ПСОВ	4,00			1,00			0,00		
S	1.4	Изградени/реhabилитирани/реконструирани ПСОВ	17,00			15,00			10,00		
F	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	14,00			8,00			0,00		
S	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	24,00			15,00			15,00		

(1)	ID	Показател	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	0,00			0,00		
S	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	0,00			0,00		
F	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	0,00			0,00		
S	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	0,00			0,00		
F	1.4	Изградени/реhabилитирани/реконструирани ПСОВ	0,00			0,00		
S	1.4	Изградени/реhabилитирани/реконструирани ПСОВ	0,00			0,00		
F	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	0,00			0,00		
S	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	0,00			0,00		

Приоритетна ос	1 – Води
Инвестиционен приоритет	бii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.
Специфична цел	1 - Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и специфична цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2022 Общо	2022 Качествена	Забележки
1.1	Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство	Екв.ж		0,00	2013	1 900 000,00	396 199		

ID	Показател	2021 Общо	2021 Качествена	2020 Общо	2020 Качествена	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена
1.1	Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство	254 313,00		121 803,00		196 271,00		196 271,00	

ID	Показател	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
1.1	Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство	0,00		0,00		0,00		0,00	

Приоритетна ос	1 – Води
Инвестиционен приоритет	бii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.
Специфична цел	2 - Подобряване оценката на състоянието на водите

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и специфична цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2022 Общо	2022 Качествена	Забележки
1.2	Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние	Брой		90,00	2013	140,00	90		Отчетена е базовата стойност.
1.3	Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние	Брой		153,00	2013	173,00	173		Стойността е постигната с проект "Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда".

ID	Показател	2021 Общо	2021 Качествена	2020 Общо	2020 Качествена	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена
1.2	Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние	90,00		90,00		90,00		90,00	
1.3	Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние	173,00		153,00		153,00		153,00	

ID	Показател	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
1.2	Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние	0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3	Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние	0,00		0,00		0,00		0,00	

Приоритетна ос	2 – Отпадъци
Инвестиционен приоритет	6а - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания

**Таблица 3А: Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разпределени по категории региони за ЕФРР) - 2 / 6а**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2022 Общо	2022 Мъже	2022 Жени	Забележки
F	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	тона/година	По-слабо развити региони	240 000,00			88 336			
S	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	тона/година	По-слабо развити региони	240 000,00			226 694,94			Докладваната целева стойност на избраните операции е по – малка от тази в предходния отчетен период, поради факта, че проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярво на територията на община Елхово“ с целева стойност от 4 000 тона/година е прекратен.
F	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	По-слабо развити региони	180 000,00			0			
S	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	По-слабо развити региони	180 000,00			180 000			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2021 Общо	2021 Мъже	2021 Жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени
F	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	68 308,00			30 366,00			17 316,00		
S	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	230 694,94			230 694,94			222 224,94		
F	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	0,00			0,00			0,00		
S	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	180 000,00			180 000,00			180 000,00		

(1)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
F	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	17 316,00			0,00			0,00		
S	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	189 075,94			17 336,00			0,00		
F	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	0,00			0,00			0,00		
S	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	180 000,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Показател	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	0,00			0,00		
S	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	0,00			0,00		
F	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	0,00			0,00		
S	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	0,00			0,00		

Приоритетна ос	2 – Отпадъци
Инвестиционен приоритет	6а - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания
Специфична цел	1 - Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и специфична цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2022 Общо	2022 Качествена	Забележки
2.1.	Намалено количество на депонираните битови отпадъци	тонове	По-слабо развити региони	0,00	2012	650 000,00	297 390,18		УО прилага ръчно отчитане на индикатор 2.1, който включва кумулативния принос по индивидуалните за процедурите индикатори, отчитащи количеството отпадъци, отклонено от депониране (базова стойност минус целева стойност). Това са индикаторите: Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от инсталацията за компостиране населени места; Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от анаеробната инсталация населени места; Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от инсталацията за компостиране населени места; Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от всички инсталации населени места; Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от инсталациите за компостиране и площадките за компостиране на място населени места.
2.4	Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.	брой	По-слабо развити региони	0,00	2019	57,00	48		В резултат на сключените 54 бр. АДБФП в изпълнение на процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, към 31.12.2022 г. се докладват 48 бр. рекултивирани депа. (Индикаторът се отчита на програмно ниво след приключване процеса на верификация на окончателното искане за плащане.) Към 31.12.2022 г. е приключила техническата рекултивация (с издаден Констативен акт Образец 15) на общо 52 бр. депа по тази процедура. След приключване на необходимите проверки (техническа и финансова верификация), цялостният реализиран напредък по индикатора ще бъде валидиран и докладван.

ID	Показател	2021 Общо	2021 Качествена	2020 Общо	2020 Качествена	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена
2.1.	Намалено количество на депонираните битови отпадъци	221 631,87		0,00					
2.4	Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.	23,00		0,00					

ID	Показател	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
2.1.	Намалено количество на депонираните битови отпадъци								



2.4	Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело C-145/14.								
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Приоритетна ос	3 - Натура 2000 и биоразнообразие
Инвестиционен приоритет	6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури

**Таблица 3А: Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разпределени по категории региони за ЕФРР) - 3 / 6d**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2022 Общо	2022 Мъже	2022 Жени	Забележки
F	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	1 565 668,00			1 274 220,96			За отчитане на реалния принос към показател CO23 "Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост" в рамките на отчетния период се приложи експертно ГИС-базирано отчитане на реализирания напредък.
S	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	1 565 668,00			1 594 255,89			За отчитане на реалния принос към показател CO23 "Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост" в рамките на отчетния период се приложи експертно ГИС-базирано отчитане на реализирания напредък.
F	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	2 878 749,00			967 766,48			За отчитане на реалния принос към показател 3.4 "Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост" в рамките на отчетния период се приложи експертно ГИС-базирано отчитане на реализирания напредък.
S	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	2 878 749,00			1 662 642,43			За отчитане на реалния принос към показател 3.4 "Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост" в рамките на отчетния период се приложи експертно ГИС-базирано отчитане на реализирания напредък.
F	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	брой	По-слабо развити региони	17,00			0			
S	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	брой	По-слабо развити региони	17,00			17			
F	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	По-слабо развити региони	3,00			1			
S	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	По-слабо развити региони	3,00			3			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2021 Общо	2021 Мъже	2021 Жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени
F	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	707 347,59			0,00			0,00		
S	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	1 594 255,89			248 432,27			248 432,27		
F	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	711 777,32			0,00			0,00		
S	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	1 662 642,43			0,00			0,00		
F	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	0,00			0,00			0,00		
S	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	17,00			17,00			17,00		
F	3.6	Проведени национални информационни кампании	1,00			1,00			1,00		
S	3.6	Проведени национални информационни кампании	3,00			3,00			3,00		

(1)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
F	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
S	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	247 723,96			247 723,96			0,00		
F	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
S	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
F	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	0,00			0,00			0,00		
S	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	17,00			17,00			0,00		
F	3.6	Проведени национални информационни кампании	1,00			0,00			0,00		
S	3.6	Проведени национални информационни кампании	3,00			3,00			0,00		

(1)	ID	Показател	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00		
S	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00		
F	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00		
S	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00		
F	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	0,00			0,00		
S	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	0,00			0,00		
F	3.6	Проведени национални информационни кампании	0,00			0,00		
S	3.6	Проведени национални информационни кампании	0,00			0,00		

Приоритетна ос	3 - Натура 2000 и биоразнообразие
Инвестиционен приоритет	6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури
Специфична цел	1 - Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и специфична цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2022 Общо	2022 Качествена	Забележки
3.1	Видове с подобро природозащитно състояние	%	По-слабо развити региони	48,36% от видовете са в благоприятно състояние към 2013 г.	2013	49,18 % с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г.	0		Индикаторът измерва приноса на програмата по отношение на видовете, които през 2013 г. са докладвани по чл. 17 от Директива 92/43/ЕИО за хабитатите в различно от "благоприятно" природозащитно състояние
3.2	Видове птици с подобро състояние	%	По-слабо развити региони	82,50% от птиците са в благоприятно състояние към 2013 г.	2013	83,33% от птиците са с подобро или запазено сигурно състояние към 2020 г.	0		Индикаторът измерва приноса на програмата по отношение на видовете птици, които през 2013 г. са докладвани по чл. 12 от Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици в различно от "благоприятно" природозащитно състояние
3.3	Местообитания с подобро природозащитно състояние	%	По-слабо развити региони	5,56% от местообитанията са в благоприятно състояние към 2013 г.	2013	7,78% с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г.	0		Индикаторът измерва приноса на програмата по отношение на местообитанията, които през 2013 г. са докладвани по чл. 17 от Директива 92/43/ЕИО за хабитатите в различно от "благоприятно" природозащитно състояние.

ID	Показател	2021 Общо	2021 Качествена	2020 Общо	2020 Качествена	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена
3.1	Видове с подобро природозащитно състояние		48,36%		48,36%		48,36%		48,36%
3.2	Видове птици с подобро състояние		82,50%		82,50%		82,50%		82,50%
3.3	Местообитания с подобро природозащитно състояние		5,56%		5,56%		5,56%		5,56%

ID	Показател	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
3.1	Видове с подобро природозащитно състояние		0		0		0		0
3.2	Видове птици с подобро състояние		0		0		0		0
3.3	Местообитания с подобро природозащитно състояние		0		0		0		0

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
Инвестиционен приоритет	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия

**Таблица 3А: Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разпределени по категории региони за ЕФРР) - 4 / 5ii**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2022 Общо	2022 Мъже	2022 Жени	Забележки
F	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	лица		2 750 000,00			150 237			
S	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	лица		2 750 000,00			1 451 979			
F	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	брой		6,00			6			
S	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	брой		6,00			6			
F	4.4	Укрепени свлачища	хектара		80,00			12,40			
S	4.4	Укрепени свлачища	хектара		80,00			95,01			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2021 Общо	2021 Мъже	2021 Жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени
F	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	145 063,00			76 648,00			55 783,00		
S	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	1 451 979,00			1 456 327,00			1 457 539,00		
F	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	4,00			3,00			2,00		
S	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	6,00			6,00			6,00		
F	4.4	Укрепени свлачища	12,26			3,47			3,47		
S	4.4	Укрепени свлачища	95,01			95,01			30,40		

(1)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
F	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	15 051,00			0,00			0,00		
S	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	1 391 114,00			1 391 114,00			1 391 114,00		
F	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
S	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	6,00			6,00			6,00		
F	4.4	Укрепени свлачища	3,47			0,00			0,00		
S	4.4	Укрепени свлачища	11,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Показател	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	0,00			0,00		
S	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	0,00			0,00		
F	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	0,00			0,00		
S	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	0,00			0,00		
F	4.4	Укрепени свлачища	0,00			0,00		
S	4.4	Укрепени свлачища	0,00			0,00		

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
Инвестиционен приоритет	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия
Специфична цел	1 - Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и специфична цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2022 Общо	2022 Качествена	Забележки
4.1	Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения	Брой		116,00	2013	26,00	17		

ID	Показател	2021 Общо	2021 Качествена	2020 Общо	2020 Качествена	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена
4.1	Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения	114,00		115,00		116,00		116,00	

ID	Показател	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
4.1	Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения	0,00		0,00		0,00		0,00	

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
Инвестиционен приоритет	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия
Специфична цел	2 - Повишаване защитата на населението от свлачищни процеси

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и специфична цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2022 Общо	2022 Качествена	Забележки
4.2	Население в риск от свлачища	Лица		520 000,00	2012	300 000,00	448 395		

ID	Показател	2021 Общо	2021 Качествена	2020 Общо	2020 Качествена	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена
4.2	Население в риск от свлачища	502 698,00		508 203,00		510 211,00		520 000,00	

ID	Показател	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
4.2	Население в риск от свлачища	0,00		0,00		0,00		0,00	



Приоритетна ос	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух
Инвестиционен приоритет	бiv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване

**Таблица 3А: Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разпределени по категории региони за ЕФРР) - 5 / бiv**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2022 Общо	2022 Мъже	2022 Жени	Забележки
F	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	Лица		3 000 000,00			282 042			
S	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	Лица		3 000 000,00			3 120 610			
F	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой		19,00			8			
S	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой		19,00			20			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2021 Общо	2021 Мъже	2021 Жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени
F	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
S	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	3 120 610,00			3 087 423,00			3 016 535,00		
F	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	3,00			0,00			0,00		
S	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	20,00			19,00			18,00		

(1)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
F	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
S	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
F	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
S	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Показател	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00		
S	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00		
F	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00		
S	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00		

Приоритетна ос	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух
Инвестиционен приоритет	бiv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване
Специфична цел	1 - Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10 /NOx

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и специфична цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2022 Общо	2022 Качествена	Забележки
5.1	Количество на ФПЧ10	тона/година		7 347.71	2011	7 001.15	7 343,68		

ID	Показател	2021 Общо	2021 Качествена	2020 Общо	2020 Качествена	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена
5.1	Количество на ФПЧ10		7347,71		7347,71		7347,71		7347,71

ID	Показател	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
5.1	Количество на ФПЧ10		0		0		0		0

Приоритетна ос	7 - Подкрепа за бежанците от Украйна в България
Инвестиционен приоритет	9i - Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за заетост

**Таблица 2А : Общи показатели за резултатите за ЕСФ и ЕСФ REACT-EU (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет и по категория региони). Данните за всички общи показатели за резултатите по ЕСФ (със и без целева стойност) се отчитат с разбивка по пол. По приоритетната ос за техническа помощ се отчитат само тези общи показатели, за които е определена целева стойност - 7 / 9i**

Неприложимо

ID	Показател	Категория региони	Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности	Мерна единица за базовата и целевата стойност	Целева стойност (2023 г.)			Кумулативна стойност			Съотношение на постиженията			2022		
					Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	Мъже	Жени	
CR01	неактивни участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа	По-слабо развити региони														
CR02	участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение	По-слабо развити региони														
CR03	участници, които при напускане на операцията получават квалификация	По-слабо развити региони														
CR04	участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони														
CR05	участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, ангажирани са с образование/обучение, получили са квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони														
CR06	участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони														
CR07	участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията е по-добро	По-слабо развити региони														
CR08	участници на възраст над 54 години, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони														
CR09	участници в неравностойно положение, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони														

ID	Показател	Категория региони	2021		2020		2019		2018		2017		2016			
			Мъже	Жени	Мъже	Мъже	Жени	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени		
CR01	неактивни участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа	По-слабо развити региони														
CR02	участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение	По-слабо развити региони														
CR03	участници, които при напускане на операцията получават квалификация	По-слабо развити региони														
CR04	участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони														
CR05	участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, ангажирани са с образование/обучение, получили са квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони														
CR06	участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони														
CR07	участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията е по-добро	По-слабо развити региони														
CR08	участници на възраст над 54 години, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони														
CR09	участници в неравностойно положение, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони														

ID	Показател	Категория региони	2015		2014	
			Мъже	Жени	Мъже	Жени
CR01	неактивни участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа	По-слабо развити региони				

ID	Показател	Категория региони	2015		2014	
			Мъже	Жени	Мъже	Жени
CR02	участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение	По-слабо развити региони				
CR03	участници, които при напускане на операцията получават квалификация	По-слабо развити региони				
CR04	участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони				
CR05	участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, ангажирани са с образование/обучение, получили са квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони				
CR06	участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони				
CR07	участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията е по-добро	По-слабо развити региони				
CR08	участници на възраст над 54 години, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони				
CR09	участници в неравностойно положение, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	По-слабо развити региони				

Приоритетна ос	7 - Подкрепа за бежанците от Украйна в България
Инвестиционен приоритет	9i - Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за заетост

**Таблица 2В : Специфични за програмата показатели за резултатите за ЕСФ, ЕСФ REACT-EU, ИМЗ и ИМЗ REACT-EU**

ID	Показател	Категория региони	Мерна единица за показателя	Показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности	Мерна единица за базовата и целевата стойност	Целева стойност (2023 г.)			Съотношение на постиженията			2022						
						Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	Кумулативна			Общо за годината			Качествена
												Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	
7.1	Разселени лица от Украйна, получили първоначален прием и незабавна подкрепа след пристигане в България	По-слабо развити региони	(брой)		Брой	72 300,00							0			0		

ID	Показател	Категория региони	2021						2020									
			Кумулативна			Общо за годината			Качествена	Кумулативна			Общо за годината			Качествена		
			Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени		Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени			
7.1	Разселени лица от Украйна, получили първоначален прием и незабавна подкрепа след пристигане в България	По-слабо развити региони																

ID	Показател	Категория региони	2019						2018									
			Кумулативна			Общо за годината			Качествена	Кумулативна			Общо за годината			Качествена		
			Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени		Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени			
7.1	Разселени лица от Украйна, получили първоначален прием и незабавна подкрепа след пристигане в България	По-слабо развити региони																

ID	Показател	Категория региони	2017						2016									
			Кумулативна			Общо за годината			Качествена	Кумулативна			Общо за годината			Качествена		
			Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени		Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени			
7.1	Разселени лица от Украйна, получили първоначален прием и незабавна подкрепа след пристигане в България	По-слабо развити региони																

ID	Показател	Категория региони	2015						2014									
			Кумулативна			Общо за годината			Качествена	Кумулативна			Общо за годината			Качествена		
			Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени		Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени			
7.1	Разселени лица от Украйна, получили първоначален прием и незабавна подкрепа след пристигане в България	По-слабо развити региони																

Приоритетна ос	7 - Подкрепа за бежанците от Украйна в България
Инвестиционен приоритет	9i - Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за заетост

Таблица 4А : Общи показатели за резултатите за ЕСФ, ЕСФ REACT-EU, ИМЗ и ИМЗ REACT-EU - 7 / 9i

Неприложимо

ID	Показател	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)			Кумулативна стойност			Съотношение на постиженията			2022		
			Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени
CO01	безработни, включително трайно безработни	По-слабо развити региони												
CO02	трайно безработни	По-слабо развити региони												
CO03	неактивни	По-слабо развити региони												
CO04	неактивни, неангажирани с образование или обучение	По-слабо развити региони												
CO05	заети, включително самостоятелно заети	По-слабо развити региони												
CO06	на възраст под 25 години	По-слабо развити региони												
CO07	на възраст над 54 години	По-слабо развити региони												
CO08	на възраст над 54 години, които са безработни, включително трайно безработни, или неактивни, неангажирани с образование или обучение	По-слабо развити региони												
CO09	с основно образование (ISCED 1) или прогимназиален етап на основното образование (ISCED 2)	По-слабо развити региони												
CO10	със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4)	По-слабо развити региони												
CO11	с висше образование (ISCED 5 до 8)	По-слабо развити региони												
CO12	участници, които живеят в безработни домакинства	По-слабо развити региони												
CO13	участници, които живеят в безработни домакинства с деца на издръжка	По-слабо развити региони												
CO14	участници, които живеят в едночленно домакинство с деца на издръжка	По-слабо развити региони												
CO15	мигранти, участници с произход от друга държава, малцинства (включително маргинализирани общности като ромите)	По-слабо развити региони												
CO16	участници с увреждания	По-слабо развити региони												
CO17	други в неравностойно положение	По-слабо развити региони												
CO18	бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване	По-слабо развити региони												
CO19	от селски райони	По-слабо развити региони												
CO20	брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации	По-слабо развити региони												
CO21	брой проекти, посветени на трайното участие и напредъка на жените в заетостта	По-слабо развити региони												
CO22	брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище	По-слабо развити региони												
CO23	брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия и предприятията на социалната икономика), получили подкрепа	По-слабо развити региони												
ССО01	Общ брой на подкрепените лица	По-слабо развити региони												
ССО02	Брой деца на възраст под 18 години	По-слабо развити региони												
	Общ брой на участниците													

ID	Показател	Категория региони	2021			2020			2019					
			Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени			
CO01	безработни, включително трайно безработни	По-слабо развити региони												
CO02	трайно безработни	По-слабо развити региони												
CO03	неактивни	По-слабо развити региони												
CO04	неактивни, неангажирани с образование или обучение	По-слабо развити региони												
CO05	заети, включително самостоятелно заети	По-слабо развити региони												
CO06	на възраст под 25 години	По-слабо развити региони												
CO07	на възраст над 54 години	По-слабо развити региони												
CO08	на възраст над 54 години, които са безработни, включително трайно безработни, или неактивни, неангажирани с образование или обучение	По-слабо развити региони												
CO09	с основно образование (ISCED 1) или прогимназиален етап на основното образование (ISCED 2)	По-слабо развити региони												







Приоритетна ос	7 - Подкрепа за бежанците от Украйна в България
Инвестиционен приоритет	9i - Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за заетост

Таблица 4Б: Специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕСФ, ЕСФ REACT-EU, ИМЗ и ИМЗ REACT-EU – 7

ID	Показател	Категория региони	Мерна единица	Целева стойност (2023 г.)			Кумулативна стойност			Съотношение на постиженията			2022		
				Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени
7.2	Общ брой на лицата, получили подкрепа	По-слабо развити региони	брой	72 300,00			0						0		
7.3	Брой деца под 18 години	По-слабо развити региони	брой	29 900,00			0						0		

ID	Показател	Категория региони	2021			2020			2019			2018			2017		
			Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени
7.2	Общ брой на лицата, получили подкрепа	По-слабо развити региони															
7.3	Брой деца под 18 години	По-слабо развити региони															

ID	Показател	Категория региони	2016			2015			2014			
			Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	
7.2	Общ брой на лицата, получили подкрепа	По-слабо развити региони										
7.3	Брой деца под 18 години	По-слабо развити региони										

## Приоритетни оси за техническа помощ

**Таблица 3А: Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разпределени по категории региони за ЕФРР) - 6**

Приоритетна ос		6 - Техническа помощ									
(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2022 Общо	2022 Мъже	2022 Жени	Забележки
F	6.10	Обучени служители на бенефициентите	Брой		1 400,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.10	Обучени служители на бенефициентите	Брой		1 400,00			590			
F	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	Брой		40,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	Брой		40,00			43			За индикатор 6.11 - в съответствие с представените проекти са предвидени 43 обучения за бенефициенти.. Целта се изчислява за 8 теми по всеки от 5-те приоритета с 3 допълнителни обучения. Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по ПО 6 "Техническа помощ".
F	6.5	Обучени служители на УО	Брой		123,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.5	Обучени служители на УО	Брой		123,00			123			Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ".
F	6.6	Обучения за служители на УО	Брой		24,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.6	Обучения за служители на УО	Брой		24,00			24			Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ".
F	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	Брой		123,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	Брой		123,00			123			Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ".
F	6.8	Извършени оценки по програмата	Брой		5,00			6			
S	6.8	Извършени оценки по програмата	Брой		5,00			6			

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2022 Общо	2022 Мъже	2022 Жени	Забележки
F	6.9	Информационни кампании	Брой		7,00			7			
S	6.9	Информационни кампании	Брой		7,00			8			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2021 Общо	2021 Мъже	2021 Жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени
F	6.10	Обучени служители на бенефициентите	0,00			0,00			0,00		
S	6.10	Обучени служители на бенефициентите	590,00			590,00			590,00		
F	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	0,00			0,00			0,00		
S	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	43,00			43,00			40,00		
F	6.5	Обучени служители на УО	0,00			0,00			0,00		
S	6.5	Обучени служители на УО	123,00			123,00			123,00		
F	6.6	Обучения за служители на УО	0,00			0,00			0,00		
S	6.6	Обучения за служители на УО	24,00			24,00			24,00		
F	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	0,00			0,00			0,00		
S	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	123,00			123,00			121,00		
F	6.8	Извършени оценки по програмата	4,00			4,00			0,00		
S	6.8	Извършени оценки по програмата	6,00			6,00			5,00		
F	6.9	Информационни кампании	6,00			5,00			4,00		
S	6.9	Информационни кампании	8,00			8,00			5,00		

(1)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
F	6.10	Обучени служители на бенефициентите	0,00			0,00			0,00		
S	6.10	Обучени служители на бенефициентите	590,00			240,00			240,00		
F	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	0,00			0,00			0,00		
S	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	40,00			23,00			23,00		
F	6.5	Обучени служители на УО	0,00			0,00			0,00		
S	6.5	Обучени служители на УО	123,00			123,00			123,00		
F	6.6	Обучения за служители на УО	0,00			0,00			0,00		
S	6.6	Обучения за служители на УО	24,00			4,00			4,00		
F	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	0,00			0,00			0,00		
S	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	123,00			123,00			123,00		
F	6.8	Извършени оценки по програмата	0,00			0,00			0,00		
S	6.8	Извършени оценки по програмата	5,00			1,00			1,00		
F	6.9	Информационни кампании	3,00			1,00			0,00		
S	6.9	Информационни кампании	3,00			3,00			1,00		

(1)	ID	Показател	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	6.10	Обучени служители на бенефициентите	0,00			0,00		
S	6.10	Обучени служители на бенефициентите	0,00			0,00		
F	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	0,00			0,00		
S	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	0,00			0,00		
F	6.5	Обучени служители на УО	0,00			0,00		

(1)	ID	Показател	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
S	6.5	Обучени служители на УО	0,00			0,00		
F	6.6	Обучения за служители на УО	0,00			0,00		
S	6.6	Обучения за служители на УО	0,00			0,00		
F	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	120,00			0,00		
S	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	123,00			0,00		
F	6.8	Извършени оценки по програмата	0,00			0,00		
S	6.8	Извършени оценки по програмата	0,00			0,00		
F	6.9	Информационни кампании	1,00			0,00		
S	6.9	Информационни кампании	1,00			0,00		

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
Специфична цел	1 - Укрепване на административния капацитет на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС.

**Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и специфична цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 1**

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2022 Общо	2022 Качествена	Забележки
6.1	Средно време за одобряване на проектно предложение	Брой дни		155,00	2013	90,00		14	Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“.
6.2	Средно време за верификация на искане за средства	Брой дни		90,00	2013	85,00		36	Средното време за верификация на искане за средства обхваща процесите по издаване на становище за осъществен последващ контрол, извършване на техническа и финансова верификация и плащане на одобрените средства. Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 "Техническа помощ".

ID	Показател	2021 Общо	2021 Качествена	2020 Общо	2020 Качествена	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена
6.1	Средно време за одобряване на проектно предложение	28,00		46,00		58,00		58,00	
6.2	Средно време за верификация на искане за средства	62,00		53,00		46,00		45,00	

ID	Показател	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
6.1	Средно време за одобряване на проектно предложение	0,00		61,00		90,00		0,00	
6.2	Средно време за верификация на искане за средства	0,00		10,00		0,00		0,00	

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
Специфична цел	2 - Повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви групи.

**Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и специфична цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 2**

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2022 Общо	2022 Качествена	Забележки
6.3	Ниво на обществена осведоменост за ОПОС	%		40,00	2014	60,00	73		Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения в Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ" на база ежегодно провеждани социологически проучвания за изследване на нивото на обществена осведоменост на ОПОС.

ID	Показател	2021 Общо	2021 Качествена	2020 Общо	2020 Качествена	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена
6.3	Ниво на обществена осведоменост за ОПОС	80,00		87,00		76,00		57,00	

ID	Показател	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
6.3	Ниво на обществена осведоменост за ОПОС	0,00		45,70		41,00		0,00	

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
Специфична цел	3 - Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПОС за успешно реализиране на проекти по програмата.

**Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и специфична цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 3**

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2022 Общо	2022 Качествена	Забележки
6.4	Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведени обучения	%		35,00	2013	60,00	98		Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 "Техническа помощ"

ID	Показател	2021 Общо	2021 Качествена	2020 Общо	2020 Качествена	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена
6.4	Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведени обучения	83,00		89,00		97,00		49,00	

ID	Показател	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
6.4	Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведени обучения	0,00		48,92		0,00		0,00	

**Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма**

Показател	Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа на ОП
-----------	--

Неприложимо



**Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението**

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2022 Общо, кумулативно	2022 Мъже, кумулативно	2022 Жени, кумулативно	2022 Общо за годината	2022 Общо за годината, мъже	2022 Общо за годината, жени
1	O	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		232 157					
1	O	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)		793 970					
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		487 643 186					
1	O	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		15					
2	O	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	88 336					
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	130 235 267					
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1					
2	O	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0					
3	O	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Hectares	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1 274 220,96					
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	26 873 834					
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1					
3	O	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	967 766,48					
3	O	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1					
4	O	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		150 237					
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		45 575 983					
4	O	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)		12,40					
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		212 497 325					
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		20					
5	O	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		8					
7	O	7.2	Общ брой на лицата, получили подкрепа	брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0					
7	O	7.3	Брой деца под 18 години	брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0					

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2021 Общо, кумулативно	2020 Общо, кумулативно	2019 Общо, кумулативно	Забележки
1	O	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		192 384,00	99 547,00	95 720,00	
1	O	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)		425 052,00	292 542,00	148 713,00	
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		376 963 677,00	293 787 220,00	223 083 066,00	
1	O	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		15,00	15,00	15,00	
2	O	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	68 308,00	30 366,00	17 316,00	
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	140 923 818,00	92 204 129,00	57 664 458,00	
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1,00	1,00	1,00	
2	O	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00	0,00	0,00	

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2021 Общо, кумулативно	2020 Общо, кумулативно	2019 Общо, кумулативно	Забележки
3	O	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Hectares	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	707 347,59	0,00	0,00	
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	17 821 249,00	9 591 234,00	4 611 553,00	
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1,00	1,00	1,00	
3	O	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	711 777,32	0,00	0,00	
3	O	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1,00	1,00	1,00	
4	O	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		145 063,00	76 648,00	55 783,00	
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		34 034 546,00	25 373 826,00	14 988 264,00	
4	O	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)		12,26	3,47	3,47	
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		157 814 293,00	119 405 507,00	97 370 073,00	
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		20,00	19,00	18,00	
5	O	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		3,00	0,00	0,00	
7	O	7.2	Общ брой на лицата, получили подкрепа	брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони				
7	O	7.3	Брой деца под 18 години	брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони				

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2018 Общо, кумулативно	2017 Общо, кумулативно	2016 Общо, кумулативно	2015 Общо, кумулативно	2014 Общо, кумулативно
1	O	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		95 720,00	0,00			
1	O	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)		140 634,00	16 317,00			
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		165 208 617,00	47 228 821,43			
1	O	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		14,00	8,00			
2	O	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	17 316,00	0,00			
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	45 341 508,00	6 702 063,30			
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1,00	0,00			
2	O	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00	0,00			
3	O	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Hectares	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00	0,00			
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	970 005,00	260 565,19			
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1,00	0,00			
3	O	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00	0,00			
3	O	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1,00	0,00			
4	O	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		15 051,00	0,00			
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		10 195 940,00	10 686,16			
4	O	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)		3,47	0,00			
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		749 137,00	315 175,95			
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		3,00	0,00			
5	O	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		0,00	0,00			

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2018 Общо, кумулативно	2017 Общо, кумулативно	2016 Общо, кумулативно	2015 Общо, кумулативно	2014 Общо, кумулативно
7	О	7.2	Общ брой на лицата, получили подкрепа	брой	Европейски регионално фонд за развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони					
7	О	7.3	Брой деца под 18 години	брой	Европейски регионално фонд за развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони					

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	Етапна цел за 2018 г. – общо	Етапна цел за 2018 г. – мъже	Етапна цел за 2018 г. – жени	Крайна цел (2023 г.) – общо	Крайна цел (2023 г.) – мъже	Крайна цел (2023 г.) – жени
1	О	СО18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		89 000			1 800 000,00		
1	О	СО19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)		100 000			1 900 000,00		
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		169 764 705,88			920 363 144,00		
1	О	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програми/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		10			18,00		
2	О	СО17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски регионално фонд за развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	20 000			240 000,00		
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски регионално фонд за развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	20 144 907,00			255 445 820,00		
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски регионално фонд за развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1			1,00		
2	О	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски регионално фонд за развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0			180 000,00		
3	О	СО23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Hectares	Европейски регионално фонд за развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	247 723,962			1 565 668,00		
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски регионално фонд за развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	7 097 300,00			92 804 136,00		
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски регионално фонд за развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1			1,00		
3	О	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски регионално фонд за развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0			2 878 749,00		
3	О	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски регионално фонд за развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1			3,00		
4	О	СО20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		1 300 000			2 750 000,00		
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		4 500 000			91 507 323,00		
4	О	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)		2			80,00		
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		743 151			311 369 631,00		
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		2			19,00		
5	О	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		0			19,00		
7	О	7.2	Общ брой на лицата, получили подкрепа	брой	Европейски регионално фонд за развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Н.П.	Н.П.	Н.П.	72 300,00		
7	О	7.3	Брой деца под 18 години	брой	Европейски регионално фонд за развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Н.П.	Н.П.	Н.П.	29 900,00		

### 3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

**Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма**

(съгласно посоченото в таблица 1 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията [образец за предаване на финансови данни])

Приоритетна ос	Фонд	Категория региони	Основа за изчисляване	Общо за фонда	Процент на съфинансиране	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с избраните операции	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган.	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с допустимите разходи, декларирани от бенефициерите	Брой на избраните операции
1	Кохезионен фонд (КФ)		Публични	920 363 144,00	85,00%	1 219 435 915,56	132,50%	1 086 268 980,68	595 426 469,38	64,69%	43
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	255 445 820,00	85,00%	382 560 897,20	149,76%	301 860 268,74	152 458 595,10	59,68%	153
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	92 804 136,00	85,00%	85 364 043,50	91,98%	85 364 043,50	34 299 323,70	36,96%	99
4	Кохезионен фонд (КФ)		Публични	91 507 323,00	85,00%	65 986 358,36	72,11%	65 986 358,36	49 493 396,61	54,09%	17
5	Кохезионен фонд (КФ)		Публични	311 369 631,00	85,00%	321 429 561,80	103,23%	320 091 458,11	165 595 147,32	53,18%	42
7	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	15 639 517,00	85,00%	15 639 517,00	100,00%	15 639 517,00	15 639 498,32	100,00%	1
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	47 536 503,00	85,00%	44 321 329,52	93,24%	44 321 329,52	32 844 469,83	69,09%	26
<b>Общо</b>	<b>Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)</b>	<b>По-слабо развити региони</b>		<b>411 425 976,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>527 885 787,22</b>	<b>128,31%</b>	<b>447 185 158,76</b>	<b>235 241 886,95</b>	<b>57,18%</b>	<b>279</b>
<b>Общо</b>	<b>Кохезионен фонд (КФ)</b>			<b>1 323 240 098,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>1 606 851 835,72</b>	<b>121,43%</b>	<b>1 472 346 797,15</b>	<b>810 515 013,31</b>	<b>61,25%</b>	<b>102</b>
<b>Общ брой</b>				<b>1 734 666 074,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>2 134 737 622,94</b>	<b>123,06%</b>	<b>1 919 531 955,91</b>	<b>1 045 756 900,26</b>	<b>60,29%</b>	<b>381</b>

**Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансови данни по категория интервенции за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU, ЕСФ, ЕСФ REACT-EU и Кохезионния фонд (член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)**

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
1	Кохезионен фонд (КФ)		020	01	07	07	06		11	BG	412 579 858,85	363 338 232,84	177 794 056,27	27
1	Кохезионен фонд (КФ)		021	01	07	07	06		11	BG	41 403 744,15	41 403 744,15	27 647 786,04	7
1	Кохезионен фонд (КФ)		022	01	07	07	06		11	BG	595 849 927,40	518 181 594,20	338 422 364,38	35
1	Кохезионен фонд (КФ)		022	04	07	07	06		11	BG	119 631 858,82	119 631 858,82	28 912 198,07	1
1	Кохезионен фонд (КФ)		022	05	07	07	06		11	BG	16 748 461,45	16 748 461,45	7 228 049,52	1
1	Кохезионен фонд (КФ)		023	01	07	07	06		22	BG	33 222 064,89	26 965 089,22	15 422 015,10	9
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	017	01	07	07	06		11	BG	119 394 356,13	108 076 719,39	83 896 746,97	96
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	017	05	07	07	06		11	BG	310 126,35	310 126,35	310 126,35	1
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	018	01	07	07	06		11	BG	157 538 011,21	90 820 663,47	733 824,91	1
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	023	01	07	07	06		22	BG	105 318 403,51	102 652 759,53	67 517 896,87	57
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	085	01	07	07	06		22	BG	9 265 842,12	9 265 842,12	8 523 508,14	1
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	086	01	07	06	06		22	BG	6 478 348,18	6 478 348,18	1 967 728,11	11
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	086	01	07	07	06		22	BG	69 619 853,20	69 619 853,20	23 808 087,45	87
4	Кохезионен фонд (КФ)		087	01	07	07	05		22	BG	65 986 358,36	65 986 358,36	49 493 396,61	17
5	Кохезионен фонд (КФ)		083	01	07	07	06		22	BG	321 429 561,80	320 091 458,11	165 595 147,32	42
7	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	109	01	07	07	09		24	BG	15 639 517,00	15 639 517,00	15 639 498,32	1

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	121	01	07	07			24	BG	36 201 537,52	36 201 537,52	27 152 413,34	16
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	122	01	07	07			24	BG	5 151 109,77	5 151 109,77	3 741 158,50	6
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	123	01	07	07			24	BG	2 968 682,23	2 968 682,23	1 950 897,99	4

**Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране**

1	2	3	4	5	6
Използване на кръстосано финансиране	Приоритетна ос	Размерът на подкрепата от ЕС, която се предвижда да бъде използвана за кръстосано финансиране въз основа на избраните операции (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос (%) (3/подпомагане от ЕС по приоритетната ос*100)	Размерът на подкрепата от ЕС, използвана в рамките на кръстосаното финансиране въз основа на допустимите разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос (%) (5/подпомагане от ЕС по приоритетната ос*100)

Неприложимо

**Таблица 9: Разходи за операции, изпълнявани извън програмната област (ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния фонд по целта "Инвестиции за растеж и работни места")**

1	2	3	4	5
Приоритетна ос	Размерът на подкрепата от ЕС, предвидена да бъде използвана за операции извън програмния район, въз основа на избраните операции (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата (в %) (2/подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата*100)	Размерът на подкрепата от ЕС при операции извън програмния район въз основа на допустимите разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата (в %) (4/подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата*100)

Неприложимо



**Таблица 10: Разходи, направени извън Съюза (ЕСФ и ЕСФ REACT-EU)**

Размерът на разходите, които се предвижда да бъдат направени извън Съюза по тематични цели 8 и 10 въз основа на избраните операции (в евро)	Дял на общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда (%) (1/общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда*100)	Допустимите разходи, направени извън Съюза, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)	Дял на общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда (%) (3/общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда*100)

Неприложимо

#### 4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ

Обобщение на констатациите от всички оценки на програмата, представени през предходната финансова година, с посочване на наименованието и референтния период на използваните доклади за оценка

През 2022 г. не са извършвани оценки по програмата. В съответствие с Плана за оценка на ОПОС 2014 -2020 г. и съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1303/2013, в началото на 2023 г. стартира оценка на въздействието. Целта на оценката е да установи приноса на ОПОС 2014-2020 г. за постигане на специфичните цели на всеки инвестиционен приоритет по приоритетните оси, както и на въздействието на програмата за опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите

Име	Фонд	От месец	От година	До месец	До година	Вид оценка	Тематична цел	Тема	Констатации
-----	------	----------	-----------	----------	-----------	------------	---------------	------	-------------

## 6 ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

### а) Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и приетите мерки

УО на ОПОС 2014-2020 г. регулярно извършва анализ на факторите, които възпрепятстват изпълнението на програмата и оказват негативно влияние за постигането на крайните цели на програмата, след обобщаване на резултатите се набелязва план за действие за преодоляване на установените слабости.

В отчетния период, когато все още не бяха напълно преодолените последствията от пандемията от COVID-19, Руската федерация извърши военна инвазия в Украйна, която рефлектира в повишаване на инфлацията и нестабилна политическа ситуация, която оказва цялостно негативно влияние върху всички етапи на програмния цикъл.

**Основните проблеми по приоритетна ос 1 „Води“** са свързани с изпълнението на ВиК проектите, като те са предимно от административен и процедурен характер – свързани със съгласувателните, устройствени и отчуждителни процедури, времеемка подготовка на процедури по възлагане на обществени поръчки, тяхното прекратяване, преобявяване, оценка и процедуриране на Решенията за избор на изпълнител, последващо продължително обжалване, което се извършва на няколко инстанции. Физическото изпълнение на програмата зависи в съществена степен от тръжните процедури, провеждани от страна на бенефициентите. Въпреки усилията на Управляващия орган да осигури условия за срочно изпълнение, реалният опит показва, че повечето бенефициенти са доста пасивни при възлагане на проектните дейности. Освен това те са предпазливи и по отношение на евентуални финансови корекции, поради което прекратяват и след това възобновяват процедурите за възлагане на обществени поръчки. Наред с обжалванията на част от дейностите (основно за строителство и доставки), това води до още по-големи забавяния на изпълнението. Подготовката на един ВиК проект отнема повече от година, след което при благоприятно стечение на обстоятелствата, ВиК операторите разполагат с между 3 години и 5 години за реално изпълнение на тежките инфраструктурни проекти. Това означава, че за един проект от 100 млн. лв., бенефициентът трябва да актува и да разплаща към изпълнителите си по 2,5-3 млн. лв. всеки месец без изключение за целия период на строителството. При работа на терен обаче се съобразяват различни обстоятелства и генериране на разходи от подобен мащаб на месечна база е не винаги реалистично. Наред с изброените фактори с негативно влияние, войната в Украйна през 2022 г. доведе до рязко повишаване на цените на строителните материали и енергията, както и в прогресивно нарастване на нивото на инфлация в страната, което автоматично доведе до забавяне, а някъде и спиране на работата на терен. В тази връзка, беше разработена и понастоящем се прилага „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“;

С цел обединяване на усилията на държавно ниво за изпълнение на инвестициите във ВиК сектора, на 31.01.2022 г. беше подписан национален ангажимент за изпълнение на ВиК проектите по ОПОС 2014-2020 г. съвместно с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. С документа двете институции – МОСВ, в качеството си на ведомство, отговорно за прилагане на политиките в изпълнение на екологичното законодателство, както и на Управляващ орган на оперативната програма и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което отговаря за държавната политика в отрасъл „Водоснабдяване и

канализация“ и принципал на ВиК дружествата, бенефициенти по програмата, установиха чрез определени представители на двете структури и на „Български ВиК холдинг“ ЕАД засилено наблюдение на подготвените планове за изпълнение на проектите от ВиК дружествата и се обединиха около конкретни оперативни мерки за подкрепа на бенефициентите за преодоляване на предизвикателства от хоризонтален характер, а именно:

- беше стартирана процедура за взимане на решение на национално ниво по отношение законосъобразното индексирание на цени по сключени договори с изпълнители ,като в тази връзка бяха инициирани законодателни промени;
- беше оказано съдействие по дефиниране и реализиране на мерки от страна на МРРБ или „ВиК Холдинг“ ЕАД за подпомагане на ВиК дружествата Перник, Шумен и Сливен, които изпитваха трудности в осигуряване необходимото финансиране на проектите;
- беше осигурена координация в процеса на издаване на актове за имоти между органи на централната администрация и ускоряване издаването на разрешения от компетентните на двете ведомства;
- бяха взети общи решения от органите на централната и местна изпълнителна при възникнали казуси по конкретни проекти, като напр. Агенция пътна инфраструктура и Изпълнителна агенция по горите.

Управляващият орган иницира множество срещи с партньорите - ВиК оператори и техни изпълнители, на които винаги биват поканени колегите от МРРБ и представители на принципала – Български ВиК Холдинг. По време на срещите се поставят въпроси за решаване, разпределят се задачи със съответните срокове и отговорници. С активната подкрепа на Управляващия орган бяха постигнати договорености по отношение на ВиК Сливен, Шумен и Перник за отпускане от страна на ВиК Холдинга на необходимия ресурс за осигуряване на собствено участие и за мостово финансиране.

През 2022 г. УО на ОПОС имаше активна роля за стартиране на процесите по индексация на договорите за строително – монтажни работи. Първият проект на Методика за индексация беше представен през април, като ОПОС веднага даде предложения и допълнения с увереността, че Методиката ще стане факт до края на май 2022 г. На практика тя беше приета едва на 30.09.2022 г., което рефлектира в съществено изоставане в изпълнението на проектите, поради факта, че строителният бранш временно преустанови реалното строителство. В година с риск от загуба на средства и малко над година преди края на срока за допустимост вместо да се генерират повече разходи, се постигна обратен ефект – неотчитане на извършена работа и задържане на разходи. Бизнесът очакваше автоматично прилагане на максималния допустим процент на индексация, което обаче беше в противоречие с подхода, възприет от Управляващия орган, отчитайки наличния свободен ресурс. За да бъдат обезпечени в максимална степен всички договори за СМР, се наложи издаването на указания за индексирането им, като УО на ОПОС първи издаде и публикува инструкции към своите бенефициенти още на 05.10.2022 г. В тази връзка се състояха поредица от дискуссионни срещи, проведена беше кореспонденция с Камарата на строителите в България, които първоначално изразиха критики към УО и не възприеха представения подход за индексация на договорите с изпълнители в размер до 15 %. Впоследствие в резултат на проведените срещи и подробните разяснения, както и на проявеното разбиране от всички страни, беше възприет посоченият по-горе подход за прилагане на Методиката. Съществено затруднение възникна при увеличаването на безвъзмездната финансова помощ по проектите, с което пропорционално следваше да се увеличи и размерът на собственото участие на бенефициенти, за което трябваше да бъде издадено съгласие от съответната ВиК асоциация, в която участват общините като собственици на ВиК активите.

През 2022 г. голяма част от усилията на УО бяха насочени към определени проекти, които няма да могат да бъдат завършени в рамките на срока на допустимост на разходите. Предвид актуалния статус на физическо изпълнение на дейностите по проектите на ВиК дружествата – Пловдив, Варна, Бургас и Сливен, същите са комуникирани със службите на ЕК за поетапно изпълнение (фазиране) и приключването им със средства от новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС). Основната причина за генерираните закъснения в първоначално заложените времеви графици, е свързана с провеждането на процедурите за избор на изпълнители. В края на 2022 г. УО представи пред ЕК предложение за изменение на оперативната програма което отчита за фазиране цитираните по-горе проекти, като същите са включени в Индикативната годишна работна програма на ПОС 2021-2027 г. с покана за подаване на проектни предложения още през 2023 г. Понастоящем се провеждат консултации с тези оператори, за да се гарантира своевременна подготовка на двата етапа на проектите. *(по – подробно описание за ВиК Бургас е представено в т. 10.1 Големи проекти - Срещани значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за разрешаването им).*

Основните проблеми пред постигането на целите на **приоритетна ос 2 „Отпадъци“** са във връзка с изпълнението на оста са свързани с големия проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ *(по – подробно описание е представено в т. 10.1 Големи проекти - Срещани значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за разрешаването им).* Крайната цел на индикатора от рамката за изпълнение „Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)“ е 180 000 т. г. и е обвързана единствено с реализацията на проекта. Обявената обществена поръчка за проектиране и строителство се обжалваше и бе назначена тройна експертиза от Върховния административен съд. С Решение на Възложителя от 15.02.2023 г. обществената поръчка е прекратена. Предвид актуалния статус на проекта, през 2023 г. УО стартира процедура по уведомяване на бенефициента за прекратяване на АДФП и възстановяване на аванса, след което ще бъдат предприети действия за изменение на програмата с цел отпадане на заложения индикатор.

По приоритетна ос 2 се наблюдава значително забавяне при сключването на договори и изпълнението на строителните дейности на четирите проекта на общините Ботевград, Горна Малина, Костинброд и Асеновград. На сравнително късен етап беше сключен договор за строителство и от страна на община Русе.

Поради спецификата на предвидените за изпълнение дейности за рисков проект в обхвата на **приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“** се счита „Натура 2000 в Черно море“. По проекта са предвидени проучвания на местообитания и видове, намиращи се в българската акватория на Черно море, но поради променената ситуация във връзка с извършваните военни действия в Черно море, Министерството на отбраната е представило становище, че не са налице подходящи условия за провеждане на проучвания докато съществува опасност от плаващи мини. Управляващият орган е предложил към ЕК проект на изменение на програмата, с което се предлага отпадане на програмния индикатор за изпълнение 3.5. Проектът е изпратен на 19.12.2022 г. и очаква окончателно решение от ЕК.

През периода, обхванат от настоящия Годишен доклад за изпълнението на програмата, предизвикателствата за постигане на целите по **приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“** бяха свързани с проект „Укрепване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“, който е с най-висок прогнозен принос (55 хектара) към крайната цел на показател 4.4 „Укрепени свлачища, която е 80 хектара до 2023 г. Финансирането на една част от проекта е от страна на ОПОС 2014-2020 г., а средствата и изпълнението на

останалите укрепителни дейности са предвидени да бъдат осигурени от Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез сключен Споразумителен протокол за съвместно финансиране на обект „Укрепване на свлачище в кв. Старо село, гр. Своге с идентификационен № SFO 43.65869-01, засягащо част от републикански път III-164 „Своге-Искрец-Бучин проход“. Въпреки генерираното забавяне, реалните дейности са стартирани от страна на Агенцията.

Останалите два проекта, създаващи предизвикателства по приоритетната ос се изпълняват от дирекция „Управление на водите“: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ и „ПУРН - втори цикъл 2022-2027“. Проектите за ПУРН и ПУРБ се изпълняват в рамките на сключено Споразумение със Световната банка, чийто срок изтичаше на 05.12.2022 г., предвид изключително важното значение на проектите за страната, Народното събрание по предложение на Министерския съвет, внесено от страна на Министерството на околната среда и водите, одобри ратификация на Споразумението, с която беше удължен срокът на изпълнение.

Основният **проблем с хоризонтален характер** за постигането на финансовите цели на програмата представлява идентифицираният **риск от загуба на средства по правилото за отмяна на бюджетни ангажименти N+3**. До момента за всяка година от 2018 насам е бил наличен риск от загуба на средства, който по години е възлизал съответно на 57 млн. евро за 2018 г., 69 млн. евро за 2019 г., 44 млн. евро за 2020 г. и близо 57 млн. евро за 2021 г.

УО на програмата полага максимални усилия в рамките на своите компетенции и възможности за ускоряване изпълнението на проектите и намаляване загубата на средства от фондовете на ЕС за 2022 г. като се изпълняват **следните конкретни мерки** :

- по проектите се извършва текущ мониторинг на изпълнението, при който се идентифицират допуснатите пропуски или възникнали казуси като УО предлага оптимално решение и оказва експертна помощ в рамките на своите правомощия;
- договаряне на суми над бюджета на програмата с цел целесъобразно и своевременно използване на финансирането, към края на периода на докладване нивото на договаряне възлиза приблизително на 111%;
- прехвърляне на финансиране от една приоритетна ос в друга въз основа на анализ за очакваното усвояване с цел насочване на финансовия ресурс, за който е преценено че няма да бъде използван навреме, към нови мерки и проекти, които биха могли да бъдат изпълнени срочно (например: от ос 1 е прехвърлен ресурс към ос 5 за закупуване на екологосъобразни транспортни средства в 10 общини; от ос 2 са прехвърлени средства към ос 3 за залесяване). Общо преразпределените суми между приоритетните оси на ОПОС, надхвърлят 600 млн. лв. (18% от финансовата рамка на програмата);
- извършени са вътрешни преразпределения на финансови ресурси, като например процедурата за рекултивация на общински депа не беше предвидена, но се финансира изцяло за сметка на текущи и очаквани икономии, включително и от неизпълнението на финансовия инструмент в сектор отпадъци;
- създадена е нова приоритетна ос 7 с бюджет от 30,588 млн. лв. за подкрепа на бежанците от Украйна в България. Новата приоритетна има съществен ефект за намаляване на риска от загуба на средства за 2022 г. - сума в размер на 29,155 млн. лв. беше включена в Доклада по сертификация, представен от УО пред Сертифициращия орган на 15.11.2022 г.;
- с цел ускоряване темповете на проектите в изпълнение от бенефициентите беше изискано изготвяне и представяне на планове за действие със заложените междинни цели и срокове за тяхното постигане, както във физически така и във финансов аспект;
- В рамките на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти, УО на ОПОС ангажира ЕИБ в подпомагането на операторите при разработването на план за действие

за всеки един проект. Предвид факта, че представителите на ЕИБ имат наблюдение върху конкретни казуси в изпълнението на проектите, в рамките на възложената задача, УО изиска от Банката да разработи и представи предложение за мерки на национално ниво за постигане на основните етапи, заложен в плана за действие. На база на разработените от ЕИБ мерки, УО изготви отделни оперативни стъпки, които да подпомогнат бенефициентите ВиКО за преодоляване на предизвикателствата при изпълнение на плана за действие;

- през 2022 г. се обявиха две нови процедури по приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, беше подготвена и нова процедура по приоритетна ос 4 в размер на 50 млн. лв. за разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението;
- издадени указания (05.10.2022 г.) във връзка с прилагането на ПМС №290 от 27.09.2022 г. за приемане на Методика за Изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), с което е утвърден принципът за индексирание на договори, сключени съгласно Закона за обществените поръчки с предмет „строителство“ или „инженеринг“, в частта изпълнение на строителство;
- С цел превенция на негативното влияние на нередностите, УО прилага инструмента за самооценка на риска от измами. Контролните мерки целят да бъдат установени ситуации, които могат да възникнат при изпълнението на операции, които могат да се характеризират като специфични индикатори за измами („червени знамена“). УО прилага процедури за извършване на анализ за наличие на индикатори („червени знамена“) за нередности и измами, които имат отношение към проведените от бенефициентите обществени поръчки. УО използва и системата ARACHNE като помощен инструмент за оценка на риска в проверките на управлението.



б) Оценка на това дали напредъкът в постигане на целевите стойности е достатъчен, за да се гарантира тяхното изпълнение, като се посочват всички предприети или планирани корективни действия, когато е целесъобразно.

Процесът на вземане на решения от компетентните на Управляващия орган се базира на текущ преглед на постигнатите резултати и анализ на възможностите за изпълнение на крайните цели на програмата в максимален размер. При извършване на регулярен преглед на резултатите, се оценяват съществуващите и потенциалните рискове, във връзка с което се набелязват корективни мерки за действие за преодоляване на установените слабости.

При извършването на оценка на реализирания физически и финансов напредък по приоритетните оси, следва да се отчете, че изпълнението на целите е обезпечено с проекти, голяма част от които са насочени към изграждането на екологична инфраструктура. За да бъде докладван реалният принос към индикаторите от финансираните операции в рамките на ОПОС 2014-2020 г. е необходимо изградените обекти да бъдат напълно завършени и въведени в експлоатация, за което е необходим значителен период от време. Изпълнението на инфраструктурните проекти е процес, който изисква задълбочена подготовка (проучвания, планиране, проектиране) и заедно с етапа на строителството и приемането на работата отнема средно между 4 и 6 години за проекти във водния сектор и между 3 и 5 години за проекти, чрез които се създава екологична инфраструктура за управление на отпадъците.

Предвижданията на УО на ОПОС, направени на база натрупания практически опит и научените уроци от предходния програмен период, са че изпълнението на показателите на програмата по всички приоритетни оси ще бъде отчетено от бенефициентите с подаване на окончателните искания за плащане като УО счита, че заложените цели на програмата ще бъдат постигнати в максимално възможна степен, въпреки множеството неочаквани в началото на програмния период затруднения.

Успоредно с често срещаните проблеми, свързани с продължителни процедури по възлагане на обществени поръчки, повтарящо се обжалване, дълги административни процедури по междуведомствено съгласуване, пространствено планиране и др., три големи събития неочаквано възпрепятстваха цялостното изпълнение на проектите - пандемията от COVID-19 и безпрецедентната военна инвазия на Руската федерация в Украйна, която доведе до висока инфлация, и сложна политическа ситуация (поредица от парламентарни избори и няколко служебни правителства при липса на работещ Парламент). Тези предизвикателства доведоха до драстично забавяне в изпълнението на проектите (вкл. работите на терен), поради общото отрицателно въздействие на тези събития върху гражданския, социалния, трудовия и икономическия живот в страната.

Пандемията от COVID-19 предизвика сериозни сътресения в обществото и икономиката. В страната беше обявено извънредно положение през март 2020 г., когато голяма част от бенефициентите провеждаха процедури по възлагане обществени поръчки или току-що бяха провели обществените си поръчки. Статистиката показва, че през втората половина на 2020 г. се наблюдава бързо нарастване на заболяемостта, но и на смъртните случаи. Всичко това преустанови редовността на жизнените и трудовите дейности, причинявайки голямо забавяне във всички икономически и административни процеси и респективно изпълнението на проектите. През следващата 2021 г. светът бавно се адаптира към новите условия на живот и работа. Изпълнителите и бенефициентите започнаха да се адаптират към предизвикателствата, свързани с нови случаи на COVID-19 сред членовете на техните екипи. Темпът на изпълнение на строителните работи на терен постепенно се нормализира. Впоследствие, на 24.02.2022 г., Руската федерация нахлу в Украйна, причинявайки срив в икономиката и пазарите не само в Европа, но и в световен мащаб. Бързото покачване на цените, а именно на строителните материали и енергията, доведе до спиране на строителството в страната, дейностите спряха в много различни сектори и в други страни от Европейския съюз. Това наложи спешна намеса на държавата, която се изрази в

промяна на Закона за обществените поръчки (на 30.07.2022 г.). С направените изменения се предостави възможност за увеличаване размера на договорите за строителство поради индексирани на цените на материалите. Всички тези действия обаче отнеха много повече време от първоначално очакваното поради нестабилната политическа ситуация в България – първите консултации по Методиката за индексирани започнаха през м. април 2022 г., изменението на ЗОП беше одобрено от Народното събрание в края на м. юли 2022 г., а Методиката влезе в сила в края на м. септември 2022 г.

Предвид тази поредица от безпрецедентни събития, обективно е невъзможно ОПОС 2014-2020 г. да постигне пълно изпълнение на първоначално заложените цели в рамките на периода на допустимост 31.12.2023 г.

По отношение на гореизложените обстоятелства, е необходимо да се отбележи, че през 2022 г. **Управляващият орган предприе корективни действия** като се позова на разпоредбите на член 30 и приложение II, точка 5 от Регламент (ЕС) 1303/2013, които дават възможност на държавата-членка да **предложи преразглеждане на етапните цели и на крайните цели в съответствие с член 30 в обосновани случаи във връзка със значителна промяна в икономическите условия, екологичните условия и условията на пазара на труда**. Освен това, точка 5, параграф 4 от Насоките за приключване на оперативните програми се предвижда преразглеждане на целите на индикаторите след 2022 г., в случаите, когато преразглеждането се дължи на промени в отпуснатите за даден приоритет средства и в случай на поетапно изпълнение на определени операции.

В края на 2022 г. УО на ОПОС представи на ЕК обосновано предложение за изменение на програмата с искане за преразглеждане на индикаторите с цел отразяване на реалния принос на операциите, които ще бъдат изпълнени в програмен период 2014-2020 г., както и за редуциране на крайните цели на определени показатели.

Предложенията за преразглеждане на целевите стойности на индикатори в рамките на **приоритетна ос 1 „Води“** са по отношение на следните проекти:

- Проект **„Интегриран воден проект за област Бургас“** се предлага за поетапно изпълнение (фазиране), както е комуникирано между ЕК и държавата членка, още в преговорния процес по одобрението на големия проект. В резултат от административните и процедурни стъпки по официалното създаване на специфичните консервационни цели, ревизираният голям проект може да бъде консултиран и официално подаден в средата на 2023 г.;
- проект **„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България“** Компонентът, свързан с планирания обходен колектор е обект на фазиране;
- Проект **„Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Варна““ ООД** Предлага се фазиране на изпълнението на главни водопроводи и няколко малки обекта за канализационна мрежа на обща стойност около 39,65 млн. лв.;
- Проект **„Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД“.**

В допълнение проектите **„Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“** и **„Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора“** също са отчетени в предложеното изменение. Към настоящия момент обаче ВиК Стара Загора е заявил своята позиция, че планира да финализира успешно проекта в рамките на ОПОС 2014-2020 г. По отношение на проекта на Столична община, бенефициентът е подал информация за обект от проекта, който планира да реализира със собствени средства, поради което се иска отпадането му от обхвата на финансирането чрез ОПОС с цел избягване на двойно финансиране;

Чрез изменението на програмата ще бъдат намалени целевите стойности на три индикатора по приоритетна ос 1 „Води“, както следва: по показател СО18 „Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване“ намаляване с 390 687 лица – от 1 800 000 на 1 409 313 лица, закръглени на 1 400 000 лица, крайната цел на индикатор СО19 „Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчни води“ се намалява с 715 663 е.ж. – от 1 900 000 е.ж. на 1 184 337 е.ж., закръглени на 1 180 000 е.ж., респективно и целта на индикатор за резултат 1.1 „Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство“ се редуцира до 1 180 000 е.ж.

Във връзка с извършения преглед на изпълнението на показателите по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, УО счита, че заложените крайни цели по показатели СО17 „Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци“, 2.1 „Намалено количество на депонираните битови отпадъци“ и 2.4. „Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14“ ще бъдат изпълнени в степен максимално близка до планираната. Нереалистичен за постигане се оказва показател 2.2. „Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)“, неговата цел е 180 000 т/г. и отразява единствено потенциалния прогнозен принос от големия проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“. Предвид актуалния статус на проекта, по който обществената поръчка за основната дейност беше прекратена с решение на Възложителя през м. февруари 2023 г., УО вече стартира процедура по уведомяване на бенефициента за прекратяване на АДБФП и възстановяване на аванса, след което ще бъдат предприети действия за изменение на програмата с цел отпадане на заложения индикатор.

По приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ постигането на целта на специфичния за програмата показател 3.5 „Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море“ (17 бр. зони) е обвързано с проект „Натура 2000 в Черно море“. Целта на проекта е завършване на мрежата Натура 2000 в морска среда в съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията. След редица обжалвания на тръжната процедура за основната дейност (картиране и определяне на природозащитен статус), договор е сключен на 12.07.2022 г. Във връзка с военната агресия на Руската федерация в Украйна, Министерство на отбраната представи становище, че предвид военнополитическата обстановка в региона, средата на сигурност и наличието на опасност от плаващи мини, към настоящия момент условията за посочените проучвания в морска среда са неподходящи до нормализиране на ситуацията и елиминирането на опасността от мини в западната част на Черно море. Постигането на целевата стойност на практика е пряко обвързано с дейности в открито море, изпълнението на които е възпрепятствано по обективни причини, поради което успешното финализиране на проекта не би могло да бъде гарантирано. В контекста на гореизложените обстоятелства, УО на ОПОС предложи показател 3.5 „Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море“ да отпадне от приоритетна ос 3.

Процедури BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“, които покриват територията от Натура 2000 на ниво административна област, оказват принос към показатели СО23 „Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ и 3.4. „Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“. Предвид отчетените към края на първото тримесечие на 2023 г. резултати и темпа на изпълнение на проектите, оказващи принос по цитираните показатели, УО счита, че крайните цели ще бъдат постигнати.

По приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ за показател СО20 „Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения“ се докладват 150 237 лица, което е сравнително слаб резултат. Основният принос към индикатора се очаква от проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“, който обхваща населението на цялата страна. Необходимо е да се отбележи, че УО предприе и допълнителни корективни мерки, насочени към обезпечаване постигането на целта на показател СО20 като през месец февруари 2023 г. беше сключен договор за изпълнението на проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво Iau и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“ с бенефициент Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в Министерството на вътрешните работи, който се очаква да допринесе към целта на индикатора със 650 000 жители. За постигането показател 4.4. „Укрепени свлачища“ (80 ха.) са договорени 9 бр. проекта с обща целева стойност от 95,01 ха., през 2022 г. опасенията на УО бяха свързани с проект „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“, който е с най-висок планиран принос (55 хектара), съществуваше известен риск за изпълнението на строителните дейности, тъй като бяха обвързани с“ обществена поръчка тип „инхаус“, за каквито липсваше позиция на национално ниво. Планираните карайни цели за станалите показатели по приоритетната ос 4.1. „Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения“ и 4.3. „Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения“ са постигнати към края на 2022 г.

Показателят по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“- 5.3. „Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx“ е обезпечен с 20 бр. проекти с общ прогнозен принос към крайната 3 120 610 лица, УО счита, че индикаторът ще бъде постигнат в максимален размер. Показателят по оста 5.4. „Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx“ ще бъде изпълнен с приключването на 20 - те проекта с принос към целта. По показателят за резултат 5.1 „Количество на ФПЧ10“ е заложена базова стойност от 7 347,71 тона/година, която следва в края на програмата да бъде намалена на 7 001,15, при успешно изпълнение на всички проекти, насочени към този индикатор, се предвижда намалението на количеството ФПЧ10 да надвишава планираното.

Чрез изпълнението на бюджетните линии по приоритетната ос 6 „Техническа помощ“ се осъществява необходимата подкрепа за управление на програмата, нейното изпълнение, мониторинг и контрол. Постигнатите резултати са свързани с осигуряване на дейности, насочени към укрепване и надграждане на административния капацитет на УО, организиране и провеждане на обучения за бенефициенти, които оказват пряко въздействие върху постигането на крайните целеви стойности на показатели: „Обучения на служители на УО“, „Обучени служители на УО“, „Обучения на бенефициенти“ и „Обучени бенефициенти“. Получената обратна връзка от бенефициентите по програмата, чрез попълване на анкетни карти, показва висока степен на удовлетвореност, по показател 6.4. „Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведени обучения“, през 2022 г. е постигнат показател от 98 %. В резултат на реализираните мерки за информация и комуникация, ОПОС нивото на обществена осведоменост за програмата възлиза на 73%, съгласно проведеното национално представително социологическо проучване, което отчита изпълнение на показател 6.3. „Ниво на обществена осведоменост за ОПОС“, при цел от 60%.

Към края на 2022 г. индикаторите за резултат са изпълнени над заложените крайни цели, както следва: 6.1. „Средно време за одобряване на проектно предложение“- 14 дни и 6.2. „Средно време за верификация на искане за средства“ – 36 дни.

Целевите стойности на индикаторите по приоритетна ос 7 „Подкрепа за бежанците от Украйна в България“ отразяват прогнозния принос на единствения проект, по който бенефициент е Министерството на туризма. УО очаква заложените цели по основните показатели: 7.2. „Общ

**брой на лицата, получили подкрепа“ - 72 300 лица, 7.3. „Брой деца под 18 години“ – 29 900 лица и 7.1. „Разселени лица от Украйна, получили първоначален прием и незабавна подкрепа след пристигане в България“ – 72 300 лица, да бъдат изпълнени. Въпреки очакваното успешно финализиране по отношение индикаторите на оста, следва да се има предвид, че финансовото изпълнение няма да бъде реализирано на 100%, предвид задълженията съгласно FAST-CARE за алокиране на 30% от бюджета на приоритетната ос към местни власти или неправителствени организации. Към април 2023 г. няма идентифицирано решение на този проблем.**

За постигане на целите на програмата екипът на УО полага всички усилия в рамките на своите компетенции, за да ускори процесите по финализиране на проектите, но същевременно не може да изземва функции и отговорности от бенефициентите по изпълнението на одобрените за финансиране дейности. Бенефициентите по програмата получават методическа и експертна подкрепа в оперативен порядък или чрез размяна на официална кореспонденция при възникнали казуси и предизвикателства от различен характер.

## **РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ**

Резюмето за гражданите на съдържанието на годишните и окончателните доклади за изпълнението се публикува и качва като отделен файл под формата на приложение към годишния и окончателния доклад за изпълнението.

Можете да качите/намерите резюмето за гражданите в раздел **Обща информация > Документи на програмата SFC2014**

## 5. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

<b>I. Идентификация на програмата и приоритета или мярката, от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>1. Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия инструмент, включително фонд или фондове, по програмата на ЕСИ фондовете</b>	
1.1. Приоритетна ос, подкрепяща финансовия инструмент по програмата по ЕСИ фонд	1 - Води
2. Наименование на ЕСИ фонда/фондовете, подкрепящ(и) финансовия инструмент по приоритетната ос или мярката	Кохезионен фонд (КФ)
<b>3. Тематична/и цел(и), посочена/и в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяна/и от финансовия инструмент</b>	<b>06 - Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите</b>
3.1. Сума на ЕСИ фондове, за която е поет ангажимент в споразумения за финансиране от индивидуалната тематична цел, избрана в поле 3 (незадължително)	
<b>4. Други програми на ЕСИ фондовете, предоставящи принос към финансовия инструмент</b>	
4.1. Номер ССИ на всяка друга програма по ЕСИ фондовете, предоставяща финансово участие във финансовия инструмент	
30. Дата на завършване на предварителната оценка	05.09.2014
<b>31. Избор на организациите, прилагащи финансовия инструмент</b>	
31.1. Вече започнал ли е процес на избор или определяне	Да
<b>II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
5. Наименование на финансовия инструмент	"Фонд на фондовете"
6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)	гр.София, България
<b>7. Уредба за изпълнение</b>	
7.1. Финансови инструменти, създадени на равнището на Съюза, управлявани пряко или косвено от Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяни с финансово участие на програми по ЕСИ фондовете	Не
7.1.1. Наименование на финансовия инструмент на равнището на Съюза	
7.2. Финансов инструмент, създаден на национално, регионално, международно или трансгранично равнище, управляван от или на отговорността на управляващия орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), подкрепян с финансово участие от програма на европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно член 38, параграф 4, букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013	Поверяване на задачи по изпълнението чрез пряко възлагане на договор
7.3. Финансов инструмент, съчетаващ финансово участие на УО с финансови продукти на ЕИБ в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции в съответствие с член 39а, посочени в член 38, параграф 1, буква в)	

8. Вид на финансовия инструмент	Фондове — част от фондови структури
10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция	Доверителна сметка
<b>III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент</b>	
11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции)	Публичноправна или частноправна организация
11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент	"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД
11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент	ул. Кърниградска №19, ет. 3, гр. София, България
12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура.	Други
12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент	Междуведомствено сътрудничество, съгласно чл. 12 параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент	20.07.2018
<b>IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро)	136 382 412,20
14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро)	115 925 050,37
14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително)	
14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)	
14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)	
14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)	



14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)	
15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро)	34 095 603,05
15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро)	28 981 262,59
15.1.1. от които ЕФРР (в евро)	0,00
15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	28 981 262,59
15.1.3. от които ЕСФ (в евро)	0,00
15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)	0,00
15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)	0,00
15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро)	5 114 340,46
15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро)	5 114 340,46
15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро)	0,00
16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро)	0,00
17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро)	1 795 246,88
17.1. от които за основно възнаграждение (в евро)	1 435 313,01
17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро)	360 033,87
21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
<b>VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година	Да
32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване	
<b>VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро)	0,00
37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а	0,00
37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни	0,00

фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR)	
37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро)	0,00
37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR)	0,00
<b>VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)</b>	
38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро)	20 457 361,83
38.1А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00
38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро)	5 114 340,46
38.2.1. от които държавно участие (в евро)	5 114 340,46
38.2.2. от които частни участия (в евро)	0,00
38.2А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00

<b>II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
5. Наименование на финансовия инструмент	<b>Финансови инструменти по ПО 1 "Води" ОПОС 2014-2020 г.</b>
6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)	гр. София, България
8. Вид на финансовия инструмент	Специфичен фонд — част от фондови структури
8.2. Свързани фондове — част от фондови структури	"Фонд на фондовете"
8.1. Специално съобразени финансови инструменти или финансови инструменти, отговарящи на стандартни условия, т.е. „готови инструменти“	Индивидуализиран
<b>9. Вид на продуктите, предоставяни от финансовия инструмент: заеми, микрокредити, гаранции, дялови или квазидялови инвестиции, друг финансов продукт или друга подкрепа, комбинирани в рамките на финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013</b>	
9.0.1. Кредити ( $\geq 25\ 000$ евро)	Не

9.0.2. Микрокредити (< 25 000 евро, предоставени на микропредприятия) според SEC/2011/1134 оконч.	Не
9.0.3. Гаранции	Да
9.0.4. Дялова инвестиция	Не
9.0.5. Квазидялова инвестиция	Не
9.0.6. Други финансови продукти	Да
9.0.7. Друга подкрепа, комбинирана с финансов инструмент	Не
9.1. Описание на другия финансов продукт	Заеми
9.2. Друга подкрепа, комбинирана в рамките на финансовия инструмент: безвъзмездни средства, лихвени субсидии, субсидии за гаранционни такси съгласно член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013	
10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция	Отделен финансов блок
<b>III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент</b>	
11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции)	Международни финансови институции
11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент	Европейка банка за възстановяване и развитие
11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент	European Bank for Reconstruction and Development; One Exchange Square; London EC2A; 2JN
12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура.	Определяне на ЕИБ, ЕИФ или международни финансови институции
12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент	
13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент	04.10.2018

<b>IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро)	115 021 764,29
14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро)	97 768 499,64
14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително)	
14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)	
14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)	
14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)	
14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)	
15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро)	28 755 441,07
15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро)	24 442 124,91
15.1.1. от които ЕФРР (в евро)	0,00
15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	24 442 124,91
15.1.3. от които ЕСФ (в евро)	0,00
15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)	0,00
15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)	0,00
15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро)	4 313 316,16
15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро)	4 313 316,16
15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро)	0,00
16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро)	0,00
17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро)	368 621,76
17.1. от които за основно възнаграждение (в евро)	359 043,62
17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро)	9 578,14
18. Капитализирани разходи за управление или такси за управление съгласно член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (приложимо само за окончателния доклад) (в евро)	
19. Капитализирано субсидиране на лихвата или субсидиране на гаранционната такса съгласно член 42, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
20. Размер на приноса от програмата за последващи инвестиции в крайни получатели съгласно член 42, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
<b>V. Общ размер на подкрепата, платена на крайни получатели, или в полза на крайни получатели, или за която са поети задължения по договори за гаранция от финансовия инструмент за инвестиции в крайни получатели, по програма и приоритет или мярка на ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	

<b>22. Наименование финансовия продукт, предлаган от финансовия инструмент</b>	<b>заеми</b>
22.1. Вид финансов продукт, предлаган от финансовия инструмент	Заем
24. Общ размер на финансовото участие на програмата, ангажирано за тези договори за заем, гаранция, дялова или квазидялова инвестиция или други финансови продукти с крайни получатели (в евро)	14 850 227,78
24.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)	12 622 693,61
25. Обща размер на финансовото участие на програмата, платен на крайни получатели посредством заеми, микрокредити, дялов капитал или други продукти, а за гаранциите — ангажиран за заеми, платени на крайни получатели, по продукти (в евро)	3 447 703,38
25.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)	2 930 547,87
25.1.1. от които по ЕФРР (в евро)	0,00
25.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	2 930 547,87
25.1.3. от които по ЕСФ (в евро)	0,00
25.1.4. от които по ЕЗФРСР (в евро)	0,00
25.1.5. от които по ЕФМДР (в евро)	0,00
25.2. от които общ размер национално публично съфинансиране (в евро)	517 155,51
25.3. от които общ размер национално частно съфинансиране (в евро)	0,00
27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с крайни получатели, по продукти	5
28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в крайни получатели, по продукти	3
29. Брой крайни получатели, подпомагани от финансовия продукт	3
29.1. от които големи предприятия	3
29.2. от които МСП	0
29.2.1. от които микропредприятия	0
29.3. от които физически лица	0
29.4. от които други видове подпомагани крайни получатели	0
29.4.1. описание на другите видове подпомагани крайни получатели	
33. Общ брой на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение, или общ брой на предоставените гаранции, предявени вследствие на неизпълнение по заеми	0
34. Общ размер на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение (в евро), или общ размер на поетите задължения по предоставени гаранции, които са предявени вследствие на неизпълнение по заеми (в евро)	0,00
<b>38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)</b>	

38.3. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), мобилизирани на равнището на крайните получатели (в евро)	4 559 238,23
38.3.1. от които държавно участие (в евро)	517 155,51
38.3.2. от които частни участия (в евро)	4 042 082,72
38.3А. Участие по финансов продукт на ЕИБ, мобилизиран на равнище краен получател (само за инструменти съгласно член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00
<b>39. Очакван и постигнат ефект на лоста, с посочване на споразумението за финансиране</b>	
39.1. Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, с позоваване на споразумението за финансиране, по продукти	1,40
39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт, по продукти	2,40
39.3. Инвестиции, мобилизирани чрез финансови инструменти по ЕСИ фондове за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция, по продукти (незадължително)	0,00
<b>22. Наименование финансовия продукт, предлаган от финансовия инструмент</b>	<b>Гаранции</b>
22.1. Вид финансов продукт, предлаган от финансовия инструмент	Гаранция
24. Общ размер на финансовото участие на програмата, ангажирано за тези договори за заем, гаранция, дялова или квазидялова инвестиция или други финансови продукти с крайни получатели (в евро)	0,00
24.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)	0,00
25. Обща размер на финансовото участие на програмата, платен на крайни получатели посредством заеми, микрокредити, дялов капитал или други продукти, а за гаранциите — ангажиран за заеми, платени на крайни получатели, по продукти (в евро)	0,00
25.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)	0,00
25.1.1. от които по ЕФРР (в евро)	0,00
25.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	0,00
25.1.3. от които по ЕСФ (в евро)	0,00
25.1.4. от които по ЕЗФРСР (в евро)	0,00
25.1.5. от които по ЕФМДР (в евро)	0,00
25.2. от които общ размер национално публично съфинансиране (в евро)	0,00
25.3. от които общ размер национално частно съфинансиране (в евро)	0,00
26. Общ размер на заемите, действително платени на крайни получатели във връзка с подписаните договори за гаранция (в евро)	0,00
26.1. Общ размер на новото дългово финансиране, създадено от Инициативата за МСП (член 39, параграф 10, буква б) от Регламента за общоприложимите разпоредби)	

27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с крайни получатели, по продукти	0
28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в крайни получатели, по продукти	0
29. Брой крайни получатели, подпомагани от финансовия продукт	0
29.1. от които големи предприятия	0
29.2. от които МСП	0
29.2.1. от които микропредприятия	0
29.3. от които физически лица	0
29.4. от които други видове подпомагани крайни получатели	0
29.4.1. описание на другите видове подпомагани крайни получатели	
33. Общ брой на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение, или общ брой на предоставените гаранции, предявени вследствие на неизпълнение по заеми	0
34. Общ размер на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение (в евро), или общ размер на поетите задължения по предоставени гаранции, които са предявени вследствие на неизпълнение по заеми (в евро)	0,00
<b>39. Очакван и постигнат ефект на лоста, с посочване на споразумението за финансиране</b>	
39.1. Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, с позоваване на споразумението за финансиране, по продукти	1,50
39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт, по продукти	
39.3. Инвестиции, мобилизирани чрез финансови инструменти по ЕСИ фондове за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция, по продукти (незадължително)	
<b>VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година	Да
32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване	
<b>VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро)	-382 481,24
36. Суми, възстановени на финансовия инструмент, отнасящи се до подкрепа от ЕСИ фондове, до края на отчетната година (в евро)	0,00

36.1. от които вноски по главница (в евро)	0,00
36.2. от които печалби, други приходи и доходи (в евро)	0,00
37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а	0,00
37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR)	0,00
37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро)	0,00
37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR)	0,00
<b>VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)</b>	
38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро)	92 244 414,91
38.1А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00
38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро)	8 355 398,88
38.2.1. от които държавно участие (в евро)	4 313 316,16
38.2.2. от които частни участия (в евро)	4 042 082,72
38.2А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00
<b>IX. Принос на финансовия инструмент за постигането на показателите на засегнатия приоритет или мярка (член 46, параграф 2, буква й) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	

<b>I. Идентификация на програмата и приоритета или мярката, от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>1. Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия инструмент, включително фонд или фондове, по програмата на ЕСИ фондовете</b>	
1.1. Приоритетна ос, подкрепяща финансовия инструмент по програмата по ЕСИ фонд	2 - Отпадъци
2. Наименование на ЕСИ фонда/фондовете, подкрепящ(и) финансовия инструмент по приоритетната ос или мярката	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)



<b>3. Тематична/и цел(и), посочена/и в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяна/и от финансовия инструмент</b>	<b>06 - Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите</b>
3.1. Сума на ЕСИ фондове, за която е поет ангажимент в споразумения за финансиране от индивидуалната тематична цел, избрана в поле 3 (незадължително)	
<b>4. Други програми на ЕСИ фондовете, предоставящи принос към финансовия инструмент</b>	
4.1. Номер ССИ на всяка друга програма по ЕСИ фондовете, предоставяща финансово участие във финансовия инструмент	
30. Дата на завършване на предварителната оценка	05.09.2014
<b>31. Избор на организациите, прилагащи финансовия инструмент</b>	
31.1. Вече започнал ли е процес на избор или определяне	Да
<b>II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
5. Наименование на финансовия инструмент	"Фонд на фондовете"
6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)	гр. София, България
<b>7. Уредба за изпълнение</b>	
7.1. Финансови инструменти, създадени на равнището на Съюза, управлявани пряко или косвено от Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяни с финансово участие на програми по ЕСИ фондовете	Не
7.1.1. Наименование на финансовия инструмент на равнището на Съюза	
7.2. Финансов инструмент, създаден на национално, регионално, международно или трансгранично равнище, управляван от или на отговорността на управляващия орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), подкрепян с финансово участие от програма на европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно член 38, параграф 4, букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013	Поверяване на задачи по изпълнението чрез пряко възлагане на договор
7.3. Финансов инструмент, съчетаващ финансово участие на УО с финансови продукти на ЕИБ в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции в съответствие с член 39а, посочени в член 38, параграф 1, буква в)	
8. Вид на финансовия инструмент	Фондове — част от фондови структури
10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция	Доверителна сметка
<b>III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	

<b>11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент</b>	
11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции)	Публичноправна или частноправна организация
11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент	„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент	бул. „Ген. Едуард Тотлебен“ № 30-32, гр. София, България
12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура.	Други
12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент	Междуведомствено сътрудничество съгласно член 12, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент	10.01.2017
<b>IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро)	26 808 253,21
14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро)	22 787 015,23
14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително)	
14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)	
14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)	
14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)	
14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)	
15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро)	6 702 063,30
15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро)	5 696 753,80
15.1.1. от които ЕФРР (в евро)	5 696 753,80
15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	0,00
15.1.3. от които ЕСФ (в евро)	0,00
15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)	0,00
15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)	0,00
15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро)	1 005 309,50
15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро)	1 005 309,50

15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро)	0,00
16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро)	0,00
17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро)	310 131,11
17.1. от които за основно възнаграждение (в евро)	310 131,11
17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро)	0,00
21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
<b>VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година	Не
32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване	21.04.2022
<b>VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро)	0,00
37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а	0,00
37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR)	0,00
37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро)	0,00
37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR)	0,00

<b>VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)</b>	
38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро)	4 021 237,98
38.1А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00
38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро)	1 005 309,50
38.2.1. от които държавно участие (в евро)	1 005 309,50
38.2.2. от които частни участия (в евро)	0,00
38.2А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00

**6. ИНФОРМАЦИЯ, НЯМАЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР, ЗА ЕВЕНТУАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ДОКЛАДА, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ 2016 Г., КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ЗА ДРУГИ МИНИ ДОКЛАДИ: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ**

Таблица 14: Действия, предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условия

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнени критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
----------------------------	---------------------------------	---------------------	------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------	--	----------

Неприложимо

Таблица 15: Действия, предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнени критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
----------------------------	---------------------------------	---------------------	------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------	--	----------

**7. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ (ЧЛЕН 101, БУКВА З) И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

**7.1. Големи проекти**

Таблица 12: Големи проекти

Проект	CSI	Статус на ГП	Общ размер на инвестициите	Общ размер на допустимите разходи	Планирана нотификация/дата на представяне	Дата на мълчаливо съгласие/одобрение от Комисията	Планирано започване на изпълнението (година, тримесечие)	Планирана дата на приключване	Приоритетни оси/инвестиционни приоритети	Настоящ етап на реализация — финансов напредък (% от разходите, сертифицирани пред Комисията, отнесени към общия размер на допустимите разходи)	Настоящ етап на реализация — физически напредък Основен етап на изпълнение на проекта	Основни крайни продукти	Дата на подписване на първия договор за извършване на строителни работи	Забележки
"Интегриран воден проект за област Бургас"	2020BG16CFMP001	Одобрен	237 005 602	74 511 486	2019 г., второ тримесечие	04.03.2021	2019 г., четвърто тримесечие	2023 г., трим. 4	1 - бii	8,75	Изграждане	Водоснабдяване в съотв. с изискванията за качество и непрекъснатост на водоснабдяването  -намаляване на загубите на питейна вода по водопроводната мрежа, подобряване качеството на услугата водоснабдяване и хигиенно-здравните условия в района, опазване на природните ресурси;  -намаление на обема на отпадъчните води от инфилтрация в канализационната мрежа.	29.04.2021	
Интегриран проект за водния цикъл на град Враца	2017BG16CFMP001	Приключен	57 752 689,00	41 088 846	2017 г., второ тримесечие	21.09.2017	2016 г., четвърто тримесечие	2021 г., трим. 4	1 - бii	69,63	Приключен	Изграден ПСОВ Изградена ВиК мрежа Жители с достъп до подобро водоснабдяване	11.09.2012	

												Жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води		
Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община	2018BG16RFMP003	Одобрен	189 045 613,45	90 826 035	2018 г., второ тримесечие	01.04.2020	2018 г., четвърто тримесечие	2023 г., трим. 4	2 - ба	0,41	Обществена поръчка	Осигуряване на допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) - 180 000 т/год	30.11.2018	Посочена е датата на сключване на АДБФП между УО и Столична община



## Срещани значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за разрешаването им

### Приоритетна ос 1 „Води“:

#### Проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II-ра фаза“

На 31.01.2022 г. бенефициентът – община Враца е подала окончателно искане за плащане по проекта. В периода 22.03.2022 г. – 25.03.2022 г. е извършена окончателна проверка на място от екип експерти на УО на ОПОС. Процесът на верификация на окончателното искане за плащане е приключил с издадено Решение на РУО от 27.05.2022 г.

Проектът е физически завършен и строежите са в експлоатация, но все още не е приключен поради нефинализираните финансови взаимоотношения между Управляващия орган и Бенефициента (община Враца), в следствие на съдебни обжалвания поради наложени финансови корекции.

#### „Интегриран воден проект за област Бургас“

На 17.06.2020 г. е сключен административен договор за предоставяне на финансиране за изпълнението на проекта с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас. В процеса на одобрение на проекта от страна на ЕК бяха получени коментари и проектното предложение беше върнато за предоставяне на допълнителна информация относно отражението на планираната инвестиция спрямо целите за опазване на защитени територии по черноморското крайбрежие. В отговор, УО на ОПОС представи ревизирана версия на големия проект, в която планът за изпълнение предвижда инвестиционните намерения, включени в Дейност 3 „Изграждане и реконструкция на инфраструктура за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води от Бургас“, да се реализират в два етапа:

Етап 1 обхваща инвестициите в урбанизирани територии извън границите на защитените територии по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна: реконструкция на ВиК мрежи за агломерации: Бургас (ж.р. Меден рудник, Бургас – Изток - частично, Бургас – Запад), Карнобат, Китен, Айтос, Царево, Лозенец, Сарафово; реконструкция и съоръжения за третиране на утайки на ПСОВ Бургас, разширение на ПСОВ Меден рудник; изграждане на нова ПСОВ Карнобат; реконструкция на ПСОВ Обзор; реконструкция на деривации Камчия Юг и Ясна поляна; изграждане на Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) Камчия и Ясна поляна.

Етап 2 обхваща инвестиции в границите на защитените територии по Директива 79/409/ЕЕС и Директива 92/43/ЕИО: реконструкция на ВиК мрежи за агломерации: Бургас (кв. Крайморие и Бургас – Изток - частично), Приморско, Несебър, Ахелой, Созопол, Черноморец, Поморие, Обзор; реконструкция на деривации Камчия – Север и Ясна поляна;

Изпълнението на Етап 2 ще започне след финализиране на процеса по определяне на специфични природозащитни цели за зоните от мрежа НАТУРА 2000 и процедура по оценка за съвместимост. С Решение за изпълнение на Комисията С(2021)1551 от 04.03.2021 г. е одобрен общ размер на допустимите разходи по проекта в размер на 74 511 486 евро.

Планът за обществени поръчки за избор на изпълнители на строителните дейности по проекта предвижда сключване на 18 (осемнадесет) договора за инженеринг.

До момента са сключени договори с изпълнители за следните обекти:

1. Договор № ЗОП-47/29.04.2021 г. за изпълнение на реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас. Цената на договора е 12 285 366,53 лв. без ДДС, изпълнител – „СМК Монтажи“

АД. Срокът на договора е 805 календарни дни за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) до Сертификат за приемане и 90 календарни дни срок за съобщаване на дефекти;

Актуален статус: Издадено е Разрешение за строеж и се изпълняват СМР. На 14.02.2022 г. е подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка, с което е стартирало изпълнението на строителните и монтажни работи. На 18.03.2022 г. е проведена церемония „първа копка“. Реализираният физически напредък на СМР е около 50%;

2. Договор № ЗОП-62/20.07.2021 г. за изграждане на ПСОВ Карнобат. Цената на договора е 11 369 939,17лв. без ДДС, изпълнител - ДЗЗД „ЕЛИТ ПСОВ КАРНОБАТ“. Срокът на договора включва 660 календарни дни за проектиране и изпълнение на СМР до Сертификат за приемане и 365 календарни дни срок за съобщаване на дефекти;

Актуален статус: Изпълнено проектиране около 80%. В момента се променя ПП (парцеларен план) във връзка с довеждащите проводни: ел. захранване, довеждащ път;

3. Договор № ЗОП-74/08.10.2021 г. за реконструкция на ВиК мрежата на кв. Изгрев, кв. Зорница, Централна градска част, кв. Акации и кв. Победа, гр. Бургас. Цената на договора е 14 702 385,00 лв. без ДДС. Изпълнител - ДЗЗД „Консорциум ПОБЕДА“. Срокът на договора включва 930 календарни дни за проектиране и изпълнение на СМР до Сертификат за приемане и 90 календарни дни срок за съобщаване на дефекти;

Актуален статус: Издадено е Разрешение за строеж и се изпълняват СМР. На 08.06.2022 г. е подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка, с което е стартирало изпълнението на строителните и монтажни работи. Реализираният физически напредък на СМР е около 30 %.

4. Договор № ЗОП-75/08.10.2021 г. за реконструкция на ВиК мрежата на Бургас-Запад. Цената на договора е 21 076 563,20 лв. без ДДС, изпълнител – „Алфа-Вод-Про 2020“ ДЗЗД. Срокът на договора включва 490 календарни дни за проектиране и изпълнение на СМР до Сертификат за приемане и 90 календарни дни срок за съобщаване на дефекти;

Актуален статус: Издадено е Разрешение за строеж и се изпълняват СМР. На 23.06.2022 г. е подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка, с което е стартирало изпълнението на строителните и монтажни работи. Реализираният физически напредък на СМР е около 50 %.

5. Договор № ЗОП-80/10.11.2021 г. за инженеринг - проектиране и строителство на обект „Изграждане на ПСОВ „Меден Рудник“. Цената на договора е 4 381 140,00 лв. без ДДС. Изпълнител - КОНСОРЦИУМ „ГИС-СРЕГИ МЕДЕН РУДНИК“. Срокът на договора включва 650 календарни дни за проектиране и изпълнение на СМР до Сертификат за приемане и 180 календарни дни срок за съобщаване на дефекти;

Актуален статус: Издадено е Разрешение за строеж и се изпълняват СМР. На 14.06.2022 г. е подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка, с което е стартирало изпълнението на строителните и монтажни работи. Реализираният физически напредък е около 40 %;

6. Договор № ЗОП-30/25.05.2022 г. за реконструкция на ВиК мрежата на гр. Айтос. Изпълнител - Обединение „Аква ню“ ДЗЗД. Цената на договора е 9 633 845,69 лв. без ДДС. Срокът на договора включва 919 календарни дни за проектиране и изпълнение на СМР до Сертификат за приемане и 90 календарни дни срок за съобщаване на дефекти.

Актуален статус: Стартирало проектиране. Извършено е авансово плащане;

7. Договор № ЗОП-32/27.05.2022 г. за реконструкция на ПСОВ Обзор. Изпълнител - „Хидрострой“ АД. Цената на договора е 495 750,00 лв. без ДДС. Срокът на договора включва 610 календарни дни за проектиране и изпълнение на СМР до Сертификат за приемане и 90 календарни дни срок

за съобщаване на дефекти.

Актуален статус: Завършено е проектирането. Предстои оценка за съответствие, одобряване на проекта и издаване на Разрешение за строеж. Извършено е авансово плащане;

8. Договор № ЗОП-35/08.06.2022 г. за реконструкция на деривация Камчия-Юг при село Черноград. Изпълнител – „Аква Юг“ ДЗЗД. Цената на договора е 3 170 310,69 лв. без ДДС. Сроктът на договора включва 918 календарни дни за проектиране и изпълнение на СМР до Сертификат за приемане и 90 календарни дни срок за съобщаване на дефекти.

Актуален статус: Стартирало проектиране. Извършено е авансово плащане;

9. Договор № ЗОП-50/03.08.2022 г. за реконструкция на ВиК мрежата на кв. Сарафово, гр. Бургас. Изпълнител – „Свежест 2018“ ДЗЗД. Цената на договора е 5 253 889,30 лв. без ДДС. Сроктът на договора включва 920 календарни дни за проектиране и изпълнение на СМР до Сертификат за приемане и 90 календарни дни срок за съобщаване на дефекти.

Актуален статус: Стартирало проектиране. Извършено е авансово плащане;

10. Договор № ЗОП-53/12.08.2022 г. за реконструкция на ВиК мрежата на гр. Карнобат. Цената на договора е 9 944 778,86 лв. без ДДС. Изпълнител – ДЗЗД „Югоизток Аква Билд“. Сроктът на договора включва 920 календарни дни за проектиране и изпълнение на СМР до Сертификат за приемане и 90 календарни дни срок за съобщаване на дефекти.

Актуален статус: Стартирало проектиране. Извършено е авансово плащане;

11. Договор № ЗОП-54/19.08.2022 г. за реконструкция на ВиК мрежата на гр. Царево. Цената на договора е 5 973 695,30 лв. без ДДС, изпълнител – ДЗЗД „Инженеринг 2020“. Сроктът на договора включва 820 календарни дни за проектиране и изпълнение на СМР до Сертификат за приемане и 90 календарни дни срок за съобщаване на дефекти.

Актуален статус: Стартирало проектиране. Одобрена е работна програма от Инженера. Извършено е авансово плащане;

12. Договор № ЗОП-55/20.09.2022 г. за реконструкция на ВиК мрежата на с. Лозенец. Цената на договора е 6 710 623,33 лв. без ДДС, изпълнител е ДЗЗД „ВОДЕН ПРОЕКТ ЮГОИЗТОК“. Сроктът на договора включва 820 календарни дни за проектиране и изпълнение на СМР до Сертификат за приемане и 90 календарни дни срок за съобщаване на дефекти.

Актуален статус: Стартирало проектиране. Извършено е авансово плащане.

13. Договор № ЗОП-72/12.12.2022 г. за реконструкция на ВиК мрежата на гр. Китен. Цената на договора е 6 929 129,02 лв. без ДДС, изпълнител е ДЗЗД „НИКЕЯ 2020“. Сроктът на договора включва 820 календарни дни за проектиране и изпълнение на СМР до Сертификат за приемане и 90 календарни дни срок за съобщаване на дефекти.

Актуален статус: Изпратено е възлагателно писмо. Стартирало проектиране.

14. На 29.12.2022 г. е сключен договор за реконструкция на ПСОВ Бургас.

15. Издадено е решение за избор на изпълнител на реконструкцията на главен водопровод на кв. Сарафово, гр. Бургас. Предстои сключване на договор с избрания изпълнител.

16. Издадено е решение за избор на изпълнител на реконструкцията на Деривация Ясна поляна, но същото се обжалва пед Върховния административен съд.

От предвидените за първи етап на одобреното проектно предложение, не са обявени единствено

обществените поръчки за:

- Изграждане на съоръжения за третиране на технологични отпадъчни води (ТОВ) от ПСПВ Камчия;
- Изграждане на съоръжения за третиране на технологични отпадъчни води (ТОВ) от ПСПВ Ясна поляна.

Към настоящия момент са сключени всички договори за упражняване на независим строителен надзор/Инженер по ФИДИК за обектите от първи етап, както следва:

1. Договор № ЗОП-64/23.07.2021 г. за строителен надзор на обект „Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник“, изпълнител - “СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99“ ЕООД. Цената на договора е 237 900,00 лв. без ДДС;
2. Договор № ЗОП-78/20.10.2021 г. за строителен надзор и Инженер по ФИДИК на реконструкция на съществуващи и изграждане на нови ПСОВ на територията на област Бургас. Изпълнител – „Пловдивинвест“ АД. Цената на договора е 810 000,00 лв. без ДДС;
3. Договор № ЗОП-85/11.11.2021 г. за строителен надзор и Инженер по ФИДИК на реконструкция на ВиК мрежата на гр. Бургас, изпълнител е Обединение „ВИК БУРГАС КОНСУЛТ 21“. Цената на договора е 994 560,00 лв. без ДДС;
4. Договор № ЗОП-31/27.05.2022 г. за строителен надзор и функции на инженер по ФИДИК за обект: реконструкцията на ВиК мрежите на гр. Китен, гр. Царево, с. Лозенец и участък 2 от деривация Ясна поляна. Изпълнител – „Ен Ар Консулт“ ЕООД. Цената на договора е 882 000,00лв. без ДДС.
5. Договор № ЗОП-33/02.06.2022 г. за изпълнение на строителен надзор и функции на инженер по ФИДИК за обект: реконструкция на ВиК мрежите на гр. Айтос, гр. Карнобат и участък от деривация Камчия-Юг. Изпълнител – „Строй Експерт Електро 2018“ ДЗЗД. Цената на договора е 659 000,00 лв. без ДДС.

Инвестициите от обхвата на втори етап са предвидени за реализация след разработването на специфични за защитените зони, засегнати от проекта, природозащитни цели.

С цел изпълнение на изискванията на ЕК по отношение одобряване на мерките от втори етап, на 14.01.2021 г. между Министерството на околната среда и водите и „ВиК“ ЕАД - Бургас е сключен Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност, със срок на действие 13 (тринадесет) месеца.

На 11.02.2022 г. е сключено Допълнително споразумение към меморандума за сътрудничество, за удължаване на срока му с 12 месеца, считано от 14.02.2022 г., с цел синхронизиране със срока на договора с Федералната агенция по околна среда на Република Австрия.

На 02.08.2021 г. е сключен договор между „Умвелтбундесамт“ ООД (Федерална агенция по околната среда на Република Австрия) и „ВиК“ ЕАД Бургас с предмет: „Разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 21 защитени зони от екологична мрежа Натура 2000“, срокът на договора е 17 месеца. Основната цел е да бъдат разработени поетапно и съгласувани с Европейската комисия специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 21 защитени зони от екологична мрежа Натура 2000, необходимо условие за изпълнението на „Интегриран воден проект за област Бургас“, в съответствие с поставените от ЕК изисквания.

Отчитайки напредъка на дейностите към момента, обхвата на проекта и заявления финансов ресурс, както и времето за извършване на всички необходими административни, съгласувателни и др. действия, свързани с одобрение и изпълнение на втори етап на проекта, УО на ОПОС идентифицира проект „Интегриран воден проект за област Бургас“ като рисков още по отношение

на обектите, попадащи извън Натура 2000. В този смисъл същият е предвиден за „фазирание“ ведно с изпълнението на компонентите, попадащи в Натура 2000.

При анализа на напредъка по проекта са отчетени и необходимите срокове за последващо провеждане на обществено обсъждане на разработените природозащитни цели по договора с „Уmwелтбундесамт“ ООД, обективизирането им в заповеди за защитените зони, допълнителното време за изменение на големия проект (с което разходите за Натура компонентите да се включат като допустими по ОПОС), както и сроковете за представяне на ЕК одобряване на изменението от Комисията. Към април 2023 г. проектът на цели е представен за обществено обсъждане. Компетентната дирекция е ангажирана с темата предвид значимостта на проекта не само като мащаб на инвестициите, но и от гледна точка адресиране на наказателната процедура, опазване на околната среда и осигуряване защита на здравето на гражданите.

Изменението на проекта се очаква в средата или втората половина на 2023 г., като това на практика означава бенефициентът да представи за одобрение от ЕК преработен формуляр за кандидатстване, в който сумата за дейностите в Натура 2000 да бъде предоставена под формата на безвъзмездна финансова помощ. Предварително съгласувано с Комисията, УО и бенефициентът съвместно ще представят в оперативен порядък проект на изменение на големия проект преди официалното представяне на искането за изменение.

### **Приоритетна ос 2 „Отпадъци“**

#### **Проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“**

Административният договор за безвъзмездна финансова помощ е сключен на 30.11.2018 г. на основание Решение № 843 от 22.11.2018 г. на Министерски съвет, Европейската комисия одобри големия проект с Решение № CCI 2018BG16RFMP003 от 01.04.2020 г.

Управляващият орган на ОПОС е определил проекта за високорисков, поради отчетеното съществено закъснение спрямо първоначалния график за обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители на основни дейности. Обществената поръчка за „Проектиране, вкл. авторски надзор и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF-гориво, в т.ч. подготовка, закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на необходимото оборудване, съоръжения и обзавеждане, както и надзор върху работата на инсталацията през периода за уведомяване за дефекти“ е обявена на 11.01.2021 г. Бенефициентът не е поискал предварително изпълнение. На 20.04.2021 г. е обявена процедурата за избор на изпълнител на дейностите, свързани с изпълнение на функциите на Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по ФИДИК.

Решенията за избор на изпълнители на основните дейности по проекта се обжалваха. С решение на Върховния административен съд (ВАС) № 11959/21.12.2022 г. оставя в сила решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по жалба от участник в обществена поръчка за избор на консултант за строителен надзор и инженер по FIDIC – решението е окончателно.

УО на ОПОС информира бенефициента, че дейностите по оползотворяване на отпадъци са недопустими за програмен период 2021-2027 г. и в този смисъл т.нар. „фазирание“ на проекта между програмните периоди 2014-2020 г. и 2021-2027 г. не е приложимо.

Отчитайки актуалния статус на проектните дейности, както и крайния срок за допустимост на разходите – 31.12.2023 г, УО на ОПОС изпрати официално писмо до бенефициента на 17.02.2022 г., с което го информира, че разглежда два сценария: 1) Изпълнение на проекта съгласно сключения АДБФП, а при невъзможност за изпълнение в срок – като неактивен проект, който да

бъде приключен със собствени средства на бенефициента до 15.02.2027 г. или 2) Отказ от страна на бенефициента за изпълнение на проекта с финансиране от ОПОС 2014-2020 и прекратяване на АДБФП.

Столична община изразява категорична позиция, че проектът е ключов за управлението на отпадъците на общината, и същият ще бъде финализиран, като до 31.12.2023 г. ще се разходват средства от ОПОС 2014-2020 г., а след тази дата – изпълнението ще премине в „неактивна“ фаза със собствено финансиране на СО и успешна реализация до 15.02.2027 г. Тази позиция е представена и пред представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на среща, организирана в рамките на техническата среща за ОПОС 2014-2020 г. и ПОС 2021-2027 г., проведена на 22.03.2022 г. в София.

Предвид натрупаното закъснение по проекта и риска за изпълнението на крайните цели и индикатори на програмата, на 31.05.2022 г. УО изпрати писмо на бенефициента, с което е отправено искане за поемане на ясен ангажимент от Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД в партньорство да изпълняват проекта в т.ч. да се представи актуализиран план за действие с конкретни срокове и набелязани мерки, очаквани разплащания към изпълнители до 31.12.2023 г. чрез средства от ОПОС 2014-2020 г., както и да се поеме ангажимент, обективиран в решение на Столичен общински съвет за извършване на плащанията към изпълнители след 31.12.2023 г. и ангажимент за приключване на проекта в срок до 15.02.2027 г. УО указа изрично в своето писмо, че при непотвърждаване изпълнението на проекта, следва да се внесе мотивиран писмен отказ от изпълнението му, искане за прекратяване на сключения АДБФП и възстановяване изцяло на предоставените средства от ОПОС 2014-2020 г.

Столична община предостави писмен отговор на 21.06.2022 г., с който отново потвърди ангажимента за изпълнение на проекта с финансиране от ОПОС 2014-2020г. Обърнато е внимание, че поради обжалване на ключовите за осъществяване на проекта обществени поръчки, сроковете за изпълнение на основните дейности по проекта са спрени. Препратена е като приложение информация и план за действие по дейностите от партньора „Топлофикация София“ ЕАД с прогнозни срокове и варианти за действие в зависимост от хода на обжалванията без да са представени доказателства за ангажимент, обективиран с решение на Столичен общински съвет, за финансиране на проекта след 31.12.2023 г.

След изискано от страна на УО на ОПОС решение до 15.12.2022 г. на Столичен общински съвет относно развитието на проекта и решение до 31.01.2023 г. на Столичен общински съвет за ангажимент за осигуряване на необходимите средства за довършване на проекта след 31.12.2023 г. и за приключване на проекта до 15.02.2027 г., Столична община уведомява УО на ОПОС, че „писмено потвърждение за ангажимент от страна на Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД може да бъде предоставено единствено след решение на Столичен общински съвет, което може да бъде взето тогава, когато партньорите по проекта имат точна и конкретна информация за размера на евентуално необходимите допълнителни средства за реализиране на проекта в т.ч. източника на финансиране. Такава информация Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД ще могат да подготвят след окончателно решение на ВАС и сключване на договор по основната обществена поръчка за проектиране и изграждане на инсталацията, като последното заседание на съда е проведено на 30.11.2022 г. и преди заседанието, на 21.11.2022 г. е представена тройна техническа експертиза“.

Липсата на ангажимент от бенефициента, макар и обосновано за пореден път с неприключилите съдебни обжалвания, постави под риск спазването на останалите срокове по плана за действие, тъй като те са в пряка зависимост от навременното вземане на решение от настоящия СОС за развитието на проекта и за финансирането му след 31.12.2023 г. до приключването му до 15.02.2027 г. Невнасянето на информацията и невземането на решение от СОС (предвид ограниченията по чл. 17а, ал. 1 от Закона за общинския дълг и поставените срокове за представяне на изменение на големия проект към ЕК до 30.09.2023 г.) на практика компрометира процедирането на изменението на големия проект, както и последващото му одобрение от ЕК

както неактивен.

По предложение на УО на ОПОС на 05.01.2023 г. бе проведена среща между Столична община и УО на ОПОС за обсъждане на възможните варианти и подходи за обосноваване на индикативен финансов ресурс с цел подпомагане на бенефициента за подготовка на необходимата информация и внасянето ѝ в СОС с оглед вземане на решение относно финансирането на проекта след 31.12.2023 г. Представителите на Столична община информираха, че заради административни процедури и срокове е невъзможно да бъде внесена информация и да бъде взето решение от СОС до края на м. януари 2023 г. за общински дълг за довършване на изпълнението на проекта след 31.12.2023 г. Представителите на Столична община потвърждават отново ангажираност за изпълнението на проекта, като апелират за съдействие на високо ниво за осигуряване на необходимите средства за довършването на проекта, включително и чрез държавен бюджет. Без яснота за източника на средствата за довършване на проекта след 31.12.2023 г. не може да бъде задействана процедурата по изменение на големия проект, като срокът за подаване на искането към Европейската комисия е 30.09.2023 г.

На 12.01.2023 г. ВАС постанови окончателно решение по процедурата по избор на изпълнител за проектиране и строителство, с което отменя Решение № D7827048 от 23.07.2021 г. на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД и връща процедурата на възложителя за преразглеждане. Столична община официално уведоми УО за тези обстоятелства, както и че партньорът по големия проект – „Топлофикация София“ ЕАД, на основание чл. 110, ал.2, т.2 от ЗОП, е прекратил процедурата и осъществяването на проекта със средства от оперативната програма е поставено под сериозен риск. С писмо № Агес (2023)1521776 – 02/03/2023 Европейската комисия напомни за предстоящото изтичане на 3-годишния срок по чл. 102, ал.3 от Регламент 1303/2913 за големия проект (до 01.04.2023 г.), в рамките на който трябва да бъде сключен договор за изпълнение на строителство. В отговор УО информира за прекратяването на обществената поръчка и невъзможността за реализиране на проекта в срока на допустимост на разходите (до 31.12.2023 г.), поради което не се предвижда подаване на искане за удължаване на 3-годишния срок по условие 7 от Решение С(2020)2080 за големия проект.

УО на ОПОС 2014-2020 г. е в процедура на уточняване с бенефициента на условията за прекратяване на сключения АДФП за финансиране по програмата, включително и условията за връщане от бенефициента на получения аванс на основание чл. 131, параграф 4 от Регламент 1303/2013.

## **Всяка планирана промяна в списъка на големи проекти по оперативната програма**

В резултат от неизпълнение на условието за сключване на договор с изпълнител на строителните дейности в 3-годишен срок, поставено в Решението на ЕК за одобрение на големия проект на Столична община по приоритетна ос 2, Управляващият орган на ОПОС подготвя изменение на програмата, в което да се отрази прекратяването на проекта – по отношение на индикатор 2.2 Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия), както и по отношение референцията към проекта в Таблица 27 Списък на големите проекти. В допълнение, по отношение на големия проект на ВиК Бургас, ще се предложи изменение на „планирана дата на завършване“, за да се отрази предвиденото фазиране на проекта.



## 7.2. Съвместни планове за действие

**Напредък по изпълнението на различните етапи от съвместните планове за действие.**

Неприложимо
-------------

Таблица 13: Съвместни планове за действие (СПД)

Наименование на СПД	ССТ	Етап изпълнение на СПД	Общ размер на допустимите разходи	Общ размер на публичната подкрепа	Принос на ОП към СПД	Приоритетна ос	Вид на СПД	[Планирано] представяне на Комисията	[Планирано] започване на изпълнението	[Планирано] приключване	Основни крайни продукти и резултати	Общ размер на допустимите разходи, сертифицирани пред Комисията	Забележки
---------------------	-----	------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	-----------

Неприложимо

**Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им**

Неприложимо
-------------

## ЧАСТ Б

### ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2017 г., 2019 г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

(член 50, параграф 4 и член 111, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

#### 8. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 4 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

##### 8.1. Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетна ос	1 - Води
----------------	----------

--

Приоритетна ос	2 - Отпадъци
----------------	--------------

--

Приоритетна ос	3 - Natura 2000 и биоразнообразие
----------------	-----------------------------------

--

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
----------------	--

--

Приоритетна ос	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух
----------------	--

--

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
----------------	----------------------

--

Приоритетна ос	7 - Подкрепа за бежанците от Украйна в България
----------------	---

--

8.2. Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

--

**8.3. Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)**

--

**8.4. Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)**

Приоритетна ос	Размер на подкрепата, който ще се използва за цели във връзка с изменението на климата (в евро)	Дял от общия размер на средствата, разпределени за оперативната програма (%)
1	36 997 598,83	4,73%
2	87 254 845,60	40,19%
3	29 023 774,57	36,79%
4	56 088 404,21	72,11%
5	108 831 095,61	41,12%
<b>Общо</b>	<b>318 195 718,82</b>	<b>21,58%</b>

--

**8.5. Роля на партньорите в изпълнението на програмата**

--

**9. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111,  
ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ А) И Б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013**

**9.1. Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки**

--

Статус	Име	Фонд	Година на приключване на оценката	Вид оценка	Тематична цел	Тема	Констатации (за изпълнени)	Последващи действия (за изпълнени)
--------	-----	------	-----------------------------------	------------	---------------	------	----------------------------	------------------------------------

**9.2. Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия**

Неприложимо



**10. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) (ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ДОКЛАДА, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ 2016 Г. (ВЖ. ТОЧКА 9 ПО-ГОРЕ), НО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ДОКЛАДА ЗА 2017 Г.) ВАРИАНТ: ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА**

Неприложимо

**11. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ВТОРА АЛИНЕЯ, БУКВИ А), Б), В), Г), Ж) И З) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

**11.1. Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, интегрираните териториални инвестиции, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма**

Неприложимо

**11.2. Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете**

Неприложимо

**11.3. Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия**

Неприложимо

**11.4. По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни**

Както е посочено в Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 27, параграф 3 относно "съдържанието на програмите", член 96, параграф 3, буква д) относно "съдържанието, приемането и изменението на оперативните програми по цел "Инвестиции за растеж и работни места", член 111, параграф 3, член 111, параграф 4, буква г) относно "докладите за изпълнение по целта "Инвестиции за растеж и работни места" и приложение 1, раздел 7.3 относно "приноса на основните програми за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни" настоящата програма допринася за макрорегионални стратегии и/или стратегии за морските басейни:

Стратегията на ЕС за Дунавския регион (СЕСДР) е съставена с цел справяне с най-честите предизвикателства, пред които са изправени държавите членки на ЕС и другите държави, разположени в същи географски район, и които следователно се възползват от засиленото сътрудничество, което допринася за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване. Стратегията обхваща четири основни тематични сфери: свързаност, опазване на околната среда, изграждане на просперитет и сигурност, отразени в тематични приоритетни области, координирани съвместно от определени институции в страните от СЕСДР, а именно координатори на приоритетни области. Понастоящем функционира Национален механизъм за координация на участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който се осъществява чрез съвместни експертни работни групи по специфични цели към Стратегията.

ОПОС 2014 -2020 г. допълва в пълна синергия, но и ясна демаркация целите, заложи в Стратегията на ЕС за региона на река Дунав по приоритетни области 4 „Качество на водите“, 5 „Рискове за околната среда“ и 6 „Биоразнообразие, ландшафти и качество на въздуха и почвата“

- Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR)
- Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)**
- Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR)
- Стратегия на ЕС за региона на Алпите (EUSALP)
- Стратегия за басейна на Атлантическия океан (ATLSBS)

**11.5. Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно**

Неприложимо

**11.6. Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси**

Неприложимо

ЧАСТ В — ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2019 Г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

12. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (член 21, параграф 2 и член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Неприложимо

**13. ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (ВАРИАНТ С ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА)**

Информация и оценка за приноса на програмата за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Неприложимо

**14. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

Когато оценката на напредъка, постигнат по отношение на етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението, показва, че някои основни етапи и целеви стойности не са били постигнати, държавите членки следва да посочат основните причини за неуспех в постигането на етапните цели в доклада за 2019 г. (за етапните цели) и в окончателния доклад за изпълнението (за целевите стойности).

Неприложимо

## ДОКУМЕНТИ

Заглавие на документа	Вид документ	Дата на документа	Локален референтен номер	Референтен номер на Комисията	Файлове	Дата на изпращане	Изпратено от
-----------------------	--------------	-------------------	--------------------------	-------------------------------	---------	-------------------	--------------



**ПОСЛЕДНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ВАЛИДИРАНЕТО**

Тежест	Код	Съобщение
--------	-----	-----------