



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

**ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИ ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”**

Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020
ЗА 2022 г.**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Съдържание

ЧАСТ А.....	4
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	4
2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА.....	4
2.1 Информация за изменение на оперативната програма в контекста на изпълнението й... 4	
2.2 Информация за публикувани процедури за БФП и сключени договори	5
2.3 Информация за физическия напредък и мониторинга по оперативната програма.....	6
2.4 Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия.....	12
2.5 Основни проблеми свързани с изпълнението на договорите и предприети мерки от УО за решаването им.	13
3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОСИ	18
3.1 Преглед на изпълнението	18
3.1.1 Приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие.....	18
3.1.2 Приоритетна ос 2. Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони	19
3.1.3 Приоритетна ос 3. Регионална образователна инфраструктура	21
3.1.4 Приоритетна ос 4. Регионална здравна инфраструктура	23
3.1.5 Приоритетна ос 5. Регионална социална инфраструктура	25
3.1.6 Приоритетна ос 6. Регионален туризъм	27
3.1.7 Приоритетна ос 7. Регионална пътна инфраструктура	28
3.1.8 Приоритетна ос 8.Техническа помощ.....	30
3.1.9. Приоритетна ос 9. Подкрепа за здравната система за справяне с кризи.....	32
3.2 Общи и специфични за програмата показатели	34
3.3. Етапни цели и целеви стойности, определени в рамката на изпълнението	74
3.4. Финансови данни.....	90
4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ	100
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ	101
6. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ.....	102
7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ.....	109
8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ	109
10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ	111
14.4 По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни	117

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АПИ	Агенция „Пътна инфраструктура”
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ГД СППРР	Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
ДБФП	Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕК	Европейска комисия
ЕС	Европейски съюз
ЕФРР	Европейски фонд за регионално развитие
ЕСИФ	Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕСФ	Европейски социален фонд
ЗУСЕСИФ	Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
ИГРП	Индикативната годишна работна програма
ИПГВР	Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение
КН	Комитет за наблюдение
МЗ	Междинни звена
МК	Министерство на културата
ММС	Министерство на младежта и спорта
МС	Министерски съвет
МОН	Министерство на образованието и науката
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
НКПР	Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
НУИОПРР	Наръчник за управление и изпълнение на ОПРР
ОПРР	Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
ПМС	Постановление на Министерски съвет
РМС	Решение на Министерски съвет
УО	Управляващ орган
ФМФИБ	„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
ЦКЗ	Централно координационно звено

ЧАСТ А

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Номер по ССИ	2014BG16RFOP001
Наименование	Оперативна програма „Региони в растеж“
Версия	8.0
Отчетна година	2022 г.
Дата на одобрение на доклада от Комитета за наблюдение	03.05.2023 г.

2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА

2.1 Информация за изменение на оперативната програма в контекста на изпълнението ѝ

С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. от 30.11.2022 г. е одобрено предложеното изменение от Управляващия орган (УО) на ОПРР 2014-2020 г., свързано с преразпределяне на неусвоен финансов ресурс за финансови инструменти между приоритетни оси и актуализирането на стойности на индикатори, както и разширяване на териториалния обхват на допустимост на мерките за енергийна ефективност в жилищни сгради по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Предложението е обусловено от необходимостта от предприемане на своевременни действия в отговор на икономическата и финансова криза, породена от пандемията COVID-19, прогресиращите инфлационни процеси и повишаването на цените на строителните материали, което създава затруднения и невъзможност за бенефициентите по ОПРР за изпълнение на вече сключените административни договори за безвъзмездна финансова помощ.

В резултат на пренасочването на финансов ресурс са нанесени съответните промени в стойностите на заложените индикатори по засегнатите приоритетни оси на програмата, като предложените промени в ОПРР 2014-2020 г. не водят до изменение на допустимите дейности и бенефициенти, както и на общия бюджет на програмата.

В допълнение, с цел постигане на по-широко и гъвкаво прилагане на териториалния обхват по отношение на мерките за енергийна ефективност, вкл. с оглед постигане целите на програмата по отношение на намаляването на парникови газове, е разширен допустимият териториален обхват за прилагане на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради, финансирани с финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

С Решение С(2023) 1607 final от 03.03.2023 г. на Европейската комисия е одобрено предложеното изменение и версия 9.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“.

2.2 Информация за публикувани процедури за БФП и сключени договори

Съгласно разпоредбите на Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г., УО на ОПРР следва ежегодно да публикува проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за следващата календарна година. В тази връзка и отчитайки изпълнението на програмата, УО на ОПРР информира бенефициентите по програмата, че в рамките на 2022 г. не се планира обявяването на нови процедури за предоставяне на БФП или удължаване срока за кандидатстване по текущи процедури от преходен период по програмата, поради което ИГРП за 2022 г. не беше изготвена и публикувана официално.

- През 2022 г. в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, с конкретни бенефициенти - 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво от националната полицентрична система“, бяха одобрени 5 проектни предложения (подадени през предходната отчетна година) и сключени 5 договора на обща стойност на предоставената БФП - 4 890 521,07 евро.
- През отчетния период чрез процедура за неприсъствено вземане на Решение на Комитета за наблюдение (КН) на ОПРР от 11 май 2022 г., КН одобрява спестеният ресурс по ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР (ПО2) да бъде използван за финансиране на проектни предложения от списъка по чл.35 т.2 от ЗУСЕФСУ: „Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не е достигнало финансиране“ по процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по реда на тяхното класиране и след проведена кореспонденция с кандидата и при получено съгласие за изпълнение на проекта в рамките на одобрената стойност на БФП и в срока на допустимост на разходите по ОПРР. В тази връзка по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ бяха сключени 9 договора с обща стойност на предоставената БФП 6 565 699,83 евро.
- През 2022 г. в рамките на Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ бяха одобрени 2 проектни предложения (подадени през предходната отчетна година) и сключени 2 договора с бенефициент – Министерство на здравеопазването на обща стойност на предоставената БФП - 66 094 974,41 евро. Процедурата е в резултат на осигурените допълнителни средства по линия на REACT-EU, произтичащи от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване от последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 с бюджет в размер на 66 095 345,00 евро. (100% ЕФРР). Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на здравеопазването, вкл. в партньорство с общини и/или общински лечебни заведения (за интервенции в общински лечебни заведения).

2.3 Информация за физическия напредък и мониторинга по оперативната програма

2.3.1 Финансови инструменти по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020:

В рамките на прехвърлянето на средства между приоритетни оси е адресирана и нуждата за прехвърляне на част от неангажирания ресурс по линия на създадения финансов инструмент по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, за което КН на ОПРР 2014-2020 взе решение на свое редовно XXI-то заседание от 30 ноември 2022 г. Приетите промени в програмата съгласно решението на КН са както следва:

Формираният неусвоен ресурс за финансови инструменти по ПО6 в размер на 40 514 762,16 евро (общ бюджет 50 378 713,92 евро, от които договорени средства в размер на 9 863 951,76 евро) е пренасочен както следва:

- за индексация на договори за СМР, финансирани с БФП по ПО6 – ресурс в размер на 5 610 408,98 евро;
- за индексация на договори за СМР, финансирани с ФИ по ПО6 – ресурс в размер на 2 112 258,42 евро (този ресурс се запазва в рамките на бюджета на ПО 6 като финансов инструмент);
- за индексация на договори за СМР, финансирани с ФИ по ПО1, както и за финансиране на нови проекти, финансирани само чрез ФИ по ПО 1 – ресурс в размер на 32 792 094,75 евро.

Отразяването на промените във Финансовото споразумение и Оперативните споразумения с прехвърляне на ресурса по ФИ е предмет на отчитане в следващ отчетен период.

В отчетния период е прието разширяване на териториалния обхват за допустимост на мерките за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради с финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ извън строителните граници на допустимите градове за подкрепа по оста.

Постигнатият напредък по изпълнението в края на отчетния период е както следва:

- Договорени средства с финансовите посредници Фондове за градско развитие от ОПРР в размер на 163,7 млн. евро (100%),
- Изплатени средства от ОПРР от ФМФИБ към ФГР: 70,1 млн. евро (42,8%),
- Договорен ресурс с крайни получатели: 126,2 млн. евро (77% на база получаване на пълния размер на полагаемия по Оперативните споразумения ресурс от финансовия посредник),
- Разплатен ресурс от ОПРР към крайни получатели – 63,4 млн. евро (38,7%);
- Разпределение по приоритетни оси:
 - Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“: наличен ресурс по ОС: 120 млн. евро (100%), от които договорен с крайни получатели: 118,4 млн. евро (98,7%) и разплатен към крайни получатели: 61,2 млн. евро (51%);
 - Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“: 43,6 млн. евро (100%) по ОС, от които договорен с крайни получатели: 7,8 млн. евро (17,9%) и разплатен към крайни получатели: 2,1 млн. евро (4,8%).

- Разпределение по Фондове за градско развитие:
 - ФГР Север: наличен ресурс от ОПРР по ОС по Приоритетна ос 1: 42 млн. евро (100%), договорен с крайни получатели: 43,5 млн. евро (103,4%), разплатен към крайни получатели: 14,3 млн. евро (34%); наличен ресурс по ОС по Приоритетна ос 6: 18,4 млн. евро (100%), договорен ресурс с крайни получатели: 2 млн. евро (11%), разплатен ресурс към крайни получатели: 496 хил. евро (2,7%).
 - ФГР Юг: наличен ресурс от ОПРР по ОС по Приоритетна ос 1: 42 млн. евро (100%), договорен с крайни получатели: 52,2 млн. лв. (124,3%), разплатен към крайни получатели: 32,6 млн. евро (77,5%); наличен ресурс по ОС по Приоритетна ос 6: 20,8 млн. евро (100%), договорен ресурс с крайни получатели: 5,2 млн. евро (24,9%), разплатен ресурс към крайни получатели: 1,6 млн. евро (7,6%).
 - ФГР София: наличен ресурс от ОПРР по ОС по Приоритетна ос 1: 36 млн. евро (100%), договорен с крайни получатели: 22,7 млн. евро (63%), разплатен към крайни получатели: 14,3 млн. евро (39,7%); наличен ресурс по ОС по Приоритетна ос 6: 4,4 млн. евро (100%), договорен ресурс с крайни получатели: 500 хил. евро (11,5%), разплатен ресурс към крайни получатели: няма.
 - 104 подкрепени инвестиции по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ с комбинирано финансиране или финансов инструмент;
 - 16 подкрепени инвестиции с комбинирано финансиране по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“.

Идентифицирани рискове и проблеми при изпълнението на проектите с комбинирано финансиране и кредитен ресурс в отчетния период:

- Наддоговаряне на ресурса по ПО1 и забавено усвояване на средствата по ПО6
- Увеличение на цените в строителството, водещи до забава при изпълнение на дейностите по СМР;
- Продължителни съгласувателни процедури за обектите на културното наследство от национално значение с НИНКН и Министерство на културата;
- Комплексен характер на инвестициите с няколко обекта;
- Забава при провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.

2.3.2 Приключили и прекратени проекти

За приключени се считат всички проекти със завършени проектни дейности, за които е подаден окончателен технически отчет и финансов отчет, подадено е искане за окончателно плащане, което е верифицирано, одобрено и реално изплатено. През 2022 г. са **приключени 86 проекта** по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 129 812 311,97 евро, съответно:

- ✓ 44 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;
- ✓ 21 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;
- ✓ 3 проекта по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;
- ✓ 11 проекта по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“;
- ✓ 3 проекта по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“;

✓ 4 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

Общо към края на 2022 г. приключилите проекти по програмата са 548 на стойност на БФП 723 910 024,71 евро.

Постигнати са следните цели в рамката за изпълнение на ОПРР 2014-2020:

- Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 89,9%;
- Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (kWh/година) по ПО1 – 131,5%
- Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м) – 97%;
- Население, ползващо подобрени социални услуги (лица) – 423,1%;
- Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (kWh/година) по ПО2 – 105,9%;
- Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки) – 86,8%;

Общо към края на 2022 г. са прекратени 12 договора за БФП по програмата, от които 9 са прекратени през отчетния период, както следва:

- ✓ 4 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, прекратени в рамките на отчетния период;
- ✓ 2 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, прекратени през 2021 г.;
- ✓ 1 проект по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, прекратен в рамките на отчетния период;
- ✓ 2 проекта по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, прекратени в рамките на отчетния период;
- ✓ 1 проект по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, прекратен в рамките на отчетния период;
- ✓ 2 проекта по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“, един от които е прекратен през 2017 г. и един в рамките на отчетния период;

2.3.3 Мониторинг на програмно ниво

През 2022 г. са проведени 2 заседания на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. (1 хибридно (онлайн и присъствено) и 1 изцяло присъствено) и 3 писмени процедури на КН на ОПРР 2014-2020.

На 23 март 2022 г. в хибридна форма – в хотел „Милениум“, гр. София и виртуално чрез платформата Webex – се проведе 20-то заседание на КН на ОПРР със 100 участници. Заседанието беше отразено в 4 медии, публикувани са 8 материала. По време на заседанието са взети следните по-важни решения:

- КН на ОПРР приема и одобрява:
 - Индикативната годишна работна програма за 2022 г.
 - Методология и критерии за подбор на операции по процедура BG16RFOP001-9.002 „Мерки за възобновяеми енергийни източници в държавни лечебни

заведения“ по ПО 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на ОПРР 2014-2020.

- Прехвърляне на неангажиран ресурс от финансовия инструмент по ПО6, пренасочване на свободен ресурс за компенсиране на увеличени разходи за строително-монтажни работи и включване на допълнителен ресурс (15 млн. евро) от REACT-EU в ПО9 с нови дейности и индикатори, прецизиране на индикатори и целеви стойности

На 30 ноември 2022 г. изцяло присъствено в хотел „Верея“, гр. Стара Загора, се проведе 21-то заседание на КН на ОПРР. В заседанието взеха участие 65 души, членове и гости на заседанието. То беше отразено от 4 медии, а публикуваните материали са 10 бр. По време на заседанието са взети следните по-важни решения:

- КН одобрява преразпределяне на неусвоен финансов ресурс между приоритетни оси, с актуализиране на стойности на индикатори и с разширяване на териториалния обхват на допустимост за мерките за енергийна ефективност в сгради по ПО1 на ОПРР, финансирани с ФИ.
- КН актуализира Решение № 1 на КН от 11 май 2022 г. и одобрява спестения ресурс в резултат на икономии от проведени обществени поръчки, приключили и прекратени АДБФП, включително наложени финансови корекции по влезли в сила актове на УО на ОПРР 2014-2020 и неверифицирани разходи по АДБФП по ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6, ПО7 и ПО9 да се запазва в рамките на съответната приоритетна ос с оглед използването му за индексване на АДБФП, както и ресурсът по ПО8 да се запазва в рамките на приоритетната ос предвид спецификите ѝ.
- КН дава мандат на УО да приложи равнопоставено към всички бенефициенти и за всички договори за БФП, непопадащи в обхвата на утвърдената с Постановление № 290 на Министерския съвет от 27.09.2022 г. Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, представения на заседанието подход за изменение в резултат на инфлация на стойността на разходите за СМР, като увеличи последните с 15% от заложената стойност в бюджета на договора за БФП. Увеличаването на стойността на договорите за БФП да се извърши от УО на база публикувани указания.

В резултат на проведените 3 писмени процедури са взети следните решения:

Писмена процедура на 28 април 2022 г.

- Членовете на КН на ОПРР одобряват проект на изменение на Методология и критерии за подбор на операции по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ по ОПРР 2014-2020 г.

Писмена процедура на 11 май 2022 г.

Членовете на КН на ОПРР одобряват:

- Годишният доклад за изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. за 2021 г. и дават мандат на УО на ОПРР 2014-2020 да изпрати финалния вариант в съответствие с чл. 125 от Регламент (ЕС) №1303/2013.

- Актуализация на решения № 2 и 3 от проведена писмена процедура на 9 ноември 2021 г. и на решение № 5 от Деветнадесетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020, както следва:
- КН одобрява спестеният ресурс в резултат на икономии от проведени обществени поръчки, приключили и прекратени АДБФП, включително наложени финансови корекции по влезли в сила актове на УО на ОПРР и неверифицирани разходи по АДБФП по ПО2, ПО3, ПО5, ПО6 и ПО8 да бъде използван за финансиране на проектни предложения от Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране по процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (Решение №2).
- КН дава мандат на РУО да предложи проект на изменение на ОПРР 2014-2020: след финансиране на Списъка с резервни проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по ПО 2 (Решение №3) и за прехвърляне на ресурс от ФИ по ПО6 към ПО1 и спестен ресурс от БФП по ПО3, ПО5, ПО6 и ПО8 към ПО2 на ОПРР (Решение №5).

Писмена процедура 13 октомври 2022 г.

- Членовете на КН на ОПРР одобряват проект на изменение № 4 на Плана за оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

2.3.4 Предварителен контрол на изпълнението на договорите по проектите през 2022 г.

През 2022 г. УО на ОПРР е осъществил **384 бр. предварителен контрол преди верификация** на процедури за обществени поръчки за законосъобразно възлагане на договори.

Основните констатации, идентифицирани от УО, са както следва:

- Незаконосъобразни/дискриминационни критерии за подбор;
- Незаконосъобразна методика за оценка/ Незаконосъобразни критерии за възлагане;
- Незаконосъобразно отстраняване на участници/ Незаконосъобразно избран изпълнител;
- Липса на прозрачност и/или неравно третиране по време на оценяването;
- Незаконосъобразни изменения на договори за обществени поръчки.

2.3.5 Разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички регистрирани случаи на нередности по ЕСИФ

УО на ОПРР непрестанно се старее да подобрява качеството на администрирането на сигнали за нередности, като максимално оптимизира, както контрола, така и комуникацията с бенефициентите още при подписване на АДБФП, с оглед

законосъобразното провеждане на обществените поръчки и превенция на допускането на нарушения. За целта са анализирани, всички трудности, пред които УО на ОПРР се е сблъскал при реализирането на програмните периоди до момента, като са взети мерки за елиминиране на грешките и оптимизация на практиките при прилагането, контрола и мерките при оспорване на финансова корекция от страна на бенефициентите. Провеждани са множество обучения с цел избягване повторения на нарушенията.

Видно от Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР (НУИОПРР) 2014-2020 г., УО на ОПРР, в пълно съответствие с Регламентите, националното законодателство, одитната и съдебната практика, е структурирал стройна и прозрачна процедура за контрол и управление.

В качеството си на национална институция УО на ОПРР работи максимално прозрачно и в съответствие с Европейското и националното законодателство, спазвайки принципите на законност и справедливост, и в съответствие с константната съдебна практика. С оглед на това и отчитайки множеството съдебни решения, потвърждаващи актовете на РУО, считаме, че определените финансови корекции са в съответствие с европейската и национална нормативна рамка в областта на обществените поръчки.

Също така, Одитният орган Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ публикува ежегодно анализи на най-често срещаните грешки при възлагане на обществени поръчки, които следва да бъдат съобразявани от бенефициентите за недопускане на нарушения. УО на ОПРР извършва собствен анализ на същите, публикуван на страницата на програмата и прилага в процедурите по администриране на нередности в рамките на неговите компетенции и при съобразяване с националното и европейско законодателство.

Най-често срещаните нарушения, водещи до налагане на финансови корекции са:

- ✓ Залагане на ограничителни условия в документацията;
- ✓ Залагане на незаконосъобразна методика за комплексна оценка, съдържащи субективни показатели и/или оценка на пълнотата и начинът на представяне на информацията в документите;
- ✓ Залагане на условия, които необосновано ограничават участието на чуждестранни лица;
- ✓ Незаконосъобразно отстранени участници или незаконосъобразно избрани изпълнители.

По случаите на установените нередности, за които приложимите разпоредби предвиждат задължение за докладване на същите на национално и европейско ниво, УО осъществява сътрудничество с дирекция „АФКОС“. В периода 01.01.2022-31.12.2022 г. в Регистъра на сигналите за нередности по ОПРР са регистрирани общо **207 бр. сигнали**, от които:

- ✓ 19 бр. са приключили с прекратяване, поради липса на установено нарушение;
- ✓ 4 бр. са в обработка (в процедура по чл. 73 от ЗУСЕФСУ);
- ✓ 181 бр. са приключили с установяване на нередност и налагане на финансови корекции;

- ✓ 3 бр. сигнали са със статус „Спрян“;

През 2022 г. са образувани общо 190 административни дела срещу Индивидуални административни актове на РУО на ОПРР за определяне на финансови корекции и по отказ от верификация. С окончателно влязло в сила съдебно решение са постановени 43 решения, от които 32 са в полза на РУО на ОПРР и 11 в полза на бенефициента.

За референтния период до дирекция АФКОС са докладвани:

- ✓ установени нови нередности – общо 297 бр., от които 33 бр. са нови нередности, докладвани до ОЛАФ;
- ✓ изключения от докладване – общо 103 бр.;
- ✓ неподлежащи на докладване до ОЛАФ – 161 бр.;

По вече докладвани нередности в предходни периоди в съответствие с приложимите разпоредби са предприети съответните последващи действия.

2.4 Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия

В изпълнение на Националната комуникационна стратегия, проектът на Годишния план за дейностите (ГПД) за информация и комуникация на ОПРР за 2022 г. и отчета за 2021 г. са одобрени от ЦКЗ на 31.12.2021 г. с писмо с изх. № 04.13-182/31.12.2021 г. След тяхното одобрение от РУО на ОПРР, ГПД и отчета за 2021 г. са представени за информация на членовете на КН на ОПРР по време на 20-то заседание, проведено на 23.03.2022 г. в хотел „Милениум“ в град София.

През 2022 г. в изпълнение на ГПД на ОПРР са проведени **23 информационни събития**, включително 2 заседания на КН на ОПРР, 1 заседание на ТРГ, работни срещи, обучения на бенефициенти, конференции и др. Съгласно регистрационните списъци, в информационните събития са взели участие 1591 човека от целевите групи на ОПРР. През месец юни беше проведено заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на ПРР 2021-2027 г. През месец март и декември бяха проведени 2 събития за представяне на ключови препоръки и въпроси от докладите за оценка на въздействието на ОПРР 2014-2020 г. и екологичната оценка на ПРР 2021-2027 г., включваща новите приоритети по Фонда за справедлив преход (ФСП), пред заинтересовани страни и партньори в Ботевград и София.

Изпълнението и напредъка по ОПРР 2014-2020 г., както и подготовката на ПРР 2021-2027 г., бяха представени по време на всички информационни дни и събития. В периода май-юни 2022 г. бяха проведени 7 информационни дни в градовете Кюстендил, Благоевград, Видин, Плевен, Стара Загора, Габрово и Бургас. Събитията бяха част от кампанията за популяризиране на изпълнението на ОПРР 2014-2020 и новия регионален подход по ПРР 2021-2027 г. Информационните събития бяха проведени съвместно с общините, областните администрации и ОИЦ по места, съгласувано с ЦКЗ. В събитията взеха участие над 450 представители на местните власти, администрация, НПО, бизнес, граждани и медии. Целта на събитията беше да бъде представена основна информация за финалния вариант на ПРР 2021-2027 г. Това даде възможност за стартиране на процеса по обсъждане и подготовка на ключови проектни идеи по места, търсене и намиране на партньорства за реализирането на новия регионален подход в страната.

На 26 октомври 2022 г. беше проведен информационен ден за Областните информационни центрове (ОИЦ). Експерти от УО на ОПРР представиха ключовите аспекти за стартиране на изпълнението на ПРР 2021-2027 г. и обсъдиха възникнали въпроси по време на срещите със заинтересовани страни по места.

През периода бяха проведени обучения, работни срещи, семинари с бенефициенти по ОПРР и експерти от УО за подобряване на ефективността при управлението на проекти, финансирани по Програмата, както и придобиване на ключови знания и умения за работа по ПРР 2021-2027 г.

През 2022 г. продължи процеса по изграждане на нов сайт на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. от Министерство на електронното управление и Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“. Структурата на сайта е изработена след провеждане на дискусии със заинтересовани страни и партньори, съобразена с всички съвременни изисквания и стандарти за организация. Основна цел на организацията на информацията в сайта е тя да бъде поместена по начин, който да бъде лесен и логичен за бързо откриване от всеки потребител.

За популяризиране на ОПРР сред широката общественост на 22.12.2022 г. в гр. София в „Националната художествена академия“, „Нов учебен корпус“, беше проведено Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2022 г. В събитието взеха участие над 100 човека, между които членове на КН, представители на институции и неправителствени организации, бизнес, общини, университети, експерти от УО на Програмите в страната, ЦКЗ, студенти, медии и граждани. По време на събитието бяха представени постигнатия напредък и резултати по ОПРР 2014-2020, както и подготовката на ПРР 2021-2027. В края на събитието беше проведена Церемония по награждаване на най-добрите фотоси, отличени във фотоконкурса „ОПРР обновява и вдъхновява – покажи ни най-добрите обекти от твоя град“.

През отчетния период, за постигане на максимална публичност и визуализация на постигнатия напредък по ОПРР и ПРР, на официалния сайт на Програмата бяха публикувани 60 материала – новини, документи, информация, указания, въпроси и отговори. Пресцентърът на МРРБ е публикувал 18 новини за изпълнението и напредъка по ОПРР 2014-2020 г. Те са публикувани в рубриците „Новини“ и „ОПРР 2014-2020/Новини“ на официалния сайт на МРРБ. В допълнение са публикувани над 5591 материала по подадена информация от различни бенефициенти за ОПРР 2014-2020 г. в електронни медии, регионални издания, телевизии и радиа, вестници и др., като част от тях са споделени в официалния сайт на ОПРР.

Актуална информация се публикува текущо и на единния информационен портал за Структурни фондове на ЕС в България – www.eufunds.bg. Това е в изпълнение на изискването по Регламент 1303/2013 г., в частност и Националната комуникационна стратегия 2014-2020, „за поддържане на актуална информация за изпълнението на оперативните програми на единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България, както и на интернет сайта на съответната оперативна програма“.

2.5 Основни проблеми свързани с изпълнението на договорите и предприети мерки от УО за решаването им.

Забава в изпълнението на част от договорите за безвъзмездна финансова помощ

Последствията от пандемията от COVID-19 доведоха до забавяне в изпълнението за част от проектите. В резултат на пандемията от COVID-19 в страната се обяви извънредна епидемиологична обстановка, което наложи за голяма част от договорите за БФП временно спиране поради невъзможност от изпълнение на дейностите.

Друга причина за забавянето е свързана с процедурите за възлагане на обществени поръчки. По значителна част от процедурите са налице обжалвания от страна на неспечелили участници, издаване на решение на Комисията за защита на конкуренцията за незаконосъобразност на проведената процедура, обжалвано от своя страна от бенефициента пред Върховния административен съд, което допълнително забавя изпълнението на договора. В много случаи периодът на забавяне вследствие обжалвания е повече от 10 месеца. Част от процедурите са прекратявани от възложителя и впоследствие са обявявани наново.

В резултат на посочените проблеми при част от проектите се наблюдава забавяне в изпълнението, което от своя страна води до промени в предвидения по съответния договор линеен график.

В допълнение, в УО на ОПРР през 2022 г. постъпиха множество сигнали и кореспонденции от бенефициентите относно възникнали затруднения за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ и въпроси относно възможността за осигуряване на допълнителен финансов ресурс, необходим за реализирането на тези проекти. Съгласно посочената информация за много бенефициенти е налице невъзможност за изпълнение на вече сключените ДБФП, поради повишаване на цените в строителството, в резултат на редица социално-икономически и геополитически фактори. вкл. войната в Украйна.

Основен проблем е необходимостта от осигуряване на допълнителен финансов ресурс на бенефициентите в резултат на инфлацията с цел успешното изпълнение на инфраструктурните мерки по проектите.

В първата половина на 2022 г. УО на ОПРР изготви анализ с цел конкретизиране и идентифициране на проблемните договори, за които е необходимо осигуряване на допълнителен финансов ресурс. Съгласно получената информация от проекти под риск, които са декларирали необходим допълнителен финансов ресурс, са идентифицирани 87 договора за БФП, като общия размер на необходимия допълнителен финансов ресурс възлиза на над 140 млн. лв. В допълнение, предвид подготвяната методика за индексация на разходите по договори за възлагане на строителство, доставки и услуги, УО извърши анализ на всички ДБФП в изпълнение, с информация за необходимия допълнителен финансов ресурс за СМР дейности (съгл. стойностите на сключени договори с изпълнители и предстоящи процедури за избор на изпълнители, в случай на решение за индексация само по отношение на строителните материали, представляващи около 60% от всеки обект)..

Икономическата криза и инфлационните процеси в страната промениха цялостно фактическата обстановка, в която се изпълняват договорите по ОПРР. В края на м. август и началото на м. септември 2022 г. УО актуализира отново анализа на договорите за БФП в изпълнение по ОПРР по отношение на тяхното успешно реализиране и приключване в рамките на срока за допустимост на разходите за програмен период 2014 – 2020, а именно 31.12.2023 г. Анализирани са степените на изпълнение на дейностите на проектите, както и етапа на провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки за реализиране на предстоящи дейности. С оглед на това че се намираме в последните година и половина от крайният срок за изпълнение на договорите се идентифицираха рискови проекти, които могат да не приключват до 31 декември 2023 г. В резултат на

анализа се констатира, че по-голямата част от текущите и предстоящи процедури за избор на изпълнител за СМР се определят като рискови по отношение успешното им изпълнение в рамките на максималния срок за допустимост на разходи по ОПРР, а именно 31.12.2023.

В резултат на анализа се идентифицираха категории на рискови проекти по отношение на степента на изпълнение на индикаторите и на оставащите проекти в изпълнение до края на програмен период 2014-2020, както следва:

- ✓ На първо място под риск е изпълнението на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“. Съществува реален риск както за реализацията на договорите за БФП, така и финансовия инструмент по тази ос. От съществено значение е успешното реализиране на всички проекти за туристическа инфраструктура. Към настоящия момент в процес на изпълнение са 16 договора за БФП, съответно подкрепени с финансов инструмент от финансовите посредници.
- ✓ По Приоритетна ос 1 се отчита най-висок риск от неизпълнение на целите на ниво програма по отношение на инвестиционния приоритет за културна инфраструктура. Степента на изпълнение на индикатора „Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони (кв. м)“ е 30,6 %. Наличие на голям брой проекти в процес на изпълнение, както и на рискови такива;
- ✓ Изпълнението на индикаторите за образователна инфраструктура по ПО 3 е 60%. Основен проблем, описан подробно в анализа, са ДБФП на МОН;

По приоритетна ос 3 са идентифицирани 9 високорискови проекта с бенефициент Министерство на образованието и науката. Проектите обхващат интервенции в 104 професионални гимназии, разположени на територията на цялата страна, което наложи провеждането на редица обемни и тежки процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за строителните дейности. В резултат на това се натрупа значителна забава при възлагане изпълнението на дейностите, в т.ч. и от последващо обжалване на обществените поръчки и необходимостта от последващо обявяване на нови процедури. В допълнение, икономическата и финансова криза, породена от пандемията COVID-19, прогресиращите инфлационни процеси и повишаването на цените на строителните материали, създаде допълнителни затруднения при реализирането на тези проекти. Това наложи и няколкократно удължаване на срока на договорите, но и формира значителен недостиг на средства в рамките на отделните проекти, за които към момента няма осигурено финансиране.

Към момента УО идентифицира риск от изпълнение на голям проект BG16RFOP001-4.001-0001-C02 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, поради необходимост от осигуряване на допълнителен финансов ресурс за изпълнение на дейностите за СМР. Проектът включва изпълнението на три основни компонента: Компонент 1 - интервенции в инфраструктурата на системата, Компонент 2 - Модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане и Компонент 3 - Закупуване на съвременни медицински превозни средства, осигурени с оборудване и медицинска апаратура.

Основен риск по проекта е Компонент 1. Предвидените по проект строително-ремонтни дейности включват изпълнение на строителни интервенции на 235 обекта. Към момента 31 обекта са завършени СМР, на 72 обекта СМР са в процес на изпълнение, за 67 обекта са избрани изпълнители и предстои да се сключат договори, 5 обекта няма да

бъдат изпълнени поради непреодолими причини, още 60 обекта са с висок риск от неизпълнение поради необходимост от преобявяване на обществени поръчки.

Проблем при изпълнението на проекта са трудности от различен характер, възникнали при работата на оценителните комисии за избор на изпълнител и необходимост от преобявяване на процедури за обществени поръчки, което води до необходимост от допълнително време за реализация на заложените по проект дейности.

Инфлационните процеси и увеличението на цените на строителните материали водят също до проблеми при изпълнението на проекта. За целта, от страна на бенефициента е извършен анализ на изпълнението на договорите. За осигуряване на необходимия финансов ресурс за 2022 г. в размер на 1 600 000 лв. за дофинансиране на дейностите по проекта, Министерство на здравеопазването е инициирало чрез доклад до Министерски съвет проект на Постановление на Министерски съвет за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за сметка на реструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 г., в резултат на което са одобрени допълнителни средства и са изготвени и сключени допълнителни споразумения с избраните изпълнители за 14 обекта. Необходимият допълнителен финансов ресурс от държавния бюджет за дофинансиране на СМР общо за 2023 г. е в индикативен размер на 38 000 000,00 лв. - за индексация на сключени договори, за дофинансиране на обявени процедури за които има избрани изпълнители и дофинансиране на процедури, които предстои да бъдат обявени. С цел успешно възлагане на дейностите, процедурите избор на изпълнители за извършване на СМР се обявяват под условие, като е предвидена възможност за предлагане на ценови оферти от участниците, надвишаващи максимално разполагаемия финансов ресурс, осигурен от бюджета на проекта. Разликата в средствата, които ще се получат като дефицит, ще бъде осигурена с целеви средства след актуализацията на държавния бюджет.

Степента на изпълнение на проекти на социалната инфраструктура в процес на деинституционализация е 79 %. Основен риск крие изпълнението на проектите за деинституционализация на Министерство на здравеопазването.

Проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания”. По проекта е заложено изпълнение на 14 обекта.

За 2 обекта строителството е завършено и има издадени УВЕ. За останалите 12 обекта са налице сключени договори и разработени инвестиционни проекти, но строителството не е възможно да стартира поради необходимост от преработването им по различни причини – отказ за преминаване през съседен имот, изготвяне на проект за изграждане на външни връзки и др.,

Основните проблеми при изпълнението се дължат на възникналите казуси в процеса на съгласуване от експлоатационните дружества, а също и необходимостта от осигуряването на допълнителни финансови средства. В някои случаи е налице от необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства, във връзка с изграждане на ВиК съоръжения. За цялостното изпълнение на проекта е необходимо и обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на обзавеждане и оборудване на централите, което прави проекта рисков.

Проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2”

По проекта е заложено изпълнение на 12 обекта. За 6 обекта строителството е завършено. За 5 обекта са разработени инвестиционни проекти, но не може да се определи прогнозна дата за стартиране на строителството. За 1 обект няма избран изпълнител и същият няма как да бъде осъществен в рамките на срока АДФП.

Основните проблеми при изпълнението се дължат на възникналите казуси в процеса на съгласуване на работните проекти от експлоатационните дружества, на прекратен договор с изпълнител, а също и необходимостта от осигуряването на допълнителни финансови средства. За цялостното изпълнение на проекта е необходимо и обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на обзавеждане и оборудване на централите, което прави проекта рисков. Основен риск крие изпълнението на процедурите на МОН и МЗ, като за всяка една от тях са констатирани проблеми, водещи до затруднения в изпълнението им. Съществува хипотеза при която част от тези договори за БФП да бъдат прекратени и/или развалени по взаимно съгласие поради невъзможност от навременното им реализиране и приключване.

Планирани и предприети стъпки

В края на програмния период 2014 - 2020 г. УО на ОПРР започна подготовката и планирането на процеса на приключване на програмата. Успешното приключване на програмата зависи от реализирането на максимално голям брой проектни предложения, по които има сключени договори за БФП, в периода на допустимост на разходите. На този етап забавянето в изпълнението на проектите поради горепосочените причини създава сериозен риск от неизпълнението им, което от своя страна би могло да доведе до непостигане на заложените цели на ниво програма. Поради тази причина УО предприема временни спирания на договорите за БФП (поради обжалвания на обществени поръчки, невъзможност за изпълнение на СМР, доставки или услуги при добре аргументирани обективни причини). Поради констатираното забавяне на проектите съобразно план графици им, УО на ОПРР извършва изменения на договорите за БФП с цел удължаване на срока, в случай че бенефициентите надлежно обосноват тази необходимост.

Относно проектите с бенефициент Министерство на образованието и науката, УО проследява непрекъснато изпълнението на проектите, като през м. януари 2022 г. издаде задължителни указания към бенефициента за изпращане на актуална информация на всеки три месеца с цел доказване предприемането на реални действия и мерки, както и спазване на заложените срокове за изпълнение на дейностите по отделните договори. В допълнение, периодично се организират срещи на управленско ниво относно етапите на изпълнение, възникналите трудности и необходимите мерки за предприемане от страна на бенефициента. Също така, всяка година се извършва най-малко една проверка на място в изпълнение на годишния план за проверки на място по методика и критерии за определяне на рискови проекти. Изпълнението на тези проекти е с висока важност за програмата и УО съблюдава стриктното спазване на сроковете за реализиране на дейностите по проектите.

Към момента етапът на изпълнение на отделните обекти на интервенция е следният:

- ✓ За 39 обекта дейностите са приключили и същите са въведени в експлоатация;
- ✓ За 20 обекта дейностите са в процес на изпълнение;
- ✓ За 20 обекта се провеждат обществени поръчки и предстои сключване на договори с изпълнители;

- ✓ За 25 обекта дейностите не могат да стартират и съответно не могат да бъдат реализирани.

С оглед на това, УО предвижда изключване на обектите на интервенция, които няма да могат да бъдат изпълнени и предоставяне на ресурса от тях за намаляване на риска от неизпълнение на част от останалите обекти в процес на изпълнение или с предстоящо стартиране, по които е констатиран висок недостиг на средства, поради настъпилата инфлация.

По отношение на проектите с бенефициент Министерство на здравеопазването се проведеха срещи с бенефициентите с идентифицирани рискови проекти с оглед начертаване на план-график за решаване на конкретните проблеми с цел успешното изпълнение на договорите.

По отношение на проектите в изпълнение, в т.ч. и идентифицираните рискови такива, е създадена организация за поддържане на база данни с актуалното състояние и напредък в изпълнението на дейностите по всеки един договор за БФП. От бенефициентите се изисква да се представя периодично информация за напредъка по проектите, в зависимост от напредъка в изпълнението на договорите за БФП по ОПРР 2014-2020 през 2023 г ще се обсъдят и предприемат необходимите мерки за максимално намаляване на рисковете и успешното им приключване. Възможен подход е изменението на договорите за БФП с отпадане на дейности и обекти, при които съществува опасността от неизпълнение в рамките на периода на допустимост на разходите.

По отношение на проблемите и процесите затрудняващи изпълнението на дейностите за СМР в проектите по ОПРР в резултат на инфлацията подробна и детайлна информация, вкл. предприети действия и мерки от страна на държавата членка и УО на ОПРР е представена в т. 6.1 в настоящия доклад.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОСИ

3.1 Преглед на изпълнението

3.1.1 Приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
1	Устойчиво и интегрирано градско развитие	През 2022 г. по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ са сключени 5 ДБФП с общ размер на БФП - 4 890 521,07 евро. През отчетния период са прекратени 4 ДБФП, от които 1 проект за културна инфраструктура и 3 проекта за социални жилища, поради невъзможност на съответните бенефициенти за изпълнението на проектите в рамките на програмния период. Приоритетна ос 1 включва голям проект за „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза II“. Проектът е с конкретен бенефициент Столична община и предвижда реконструкция на две трамвайни трасета, доставка на 13 броя нови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната

	<p>система за управление на трафика. Предоставената БФП по договора е на стойност 50 603 897,02 евро. Сертифицираните разходи по големия проект „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза II“ към 31.12.2022 г. са в общ размер на 25 807 922,03 евро.</p> <p>Сертифицираните разходи по Приоритетна ос 1 през 2022 г. са в размер на 59 577 059,48 евро или 7,56% от бюджета.</p> <p>Към 31.12.2022 г. по Приоритетна ос 1 на ОПРР са сключени 257 договора (вкл. сключено финансово споразумение за изпълнение на финансови инструменти с ФМФИБ) с общ размер на предоставените средства (БФП+ФИ) 766 011 666,28 евро (97,2% от бюджета на приоритетната ос).</p> <p>По приоритетната ос са приключили 161 проекта, като през 2022 г. са приключили 44 проекта.</p> <p>Основните проблеми при проектите по тази ос са идентични с тези общо за програмата, описани в т.2.5 и т. 6.1. Специфични проблеми: забава в процедурата на оценка на проектните предложения от междинните звена; наличие на проекти с комбинирана подкрепа (БФП и финансов инструмент) – късно стартиране на дейности основно за културна инфраструктура.</p> <p>Постигнати резултати:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - 23 195 574,80 kWh/година – 131,5% от крайната цел; • Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование - 106 822 лица – 89,9% от крайната цел; • Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони 3 922 463,07 кв. м – 97,0% от крайната цел; • Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони - 20 271,66 кв. м – 21,4% от крайната цел; • Рехабилитирани жилища в градските райони – 545 бр. – 86,2% от крайната цел; • Население, ползващо подобрени социални услуги - 58 679 лица – 423,1% от крайната цел; <p>Сертифицираните разходи към 31.12.2022 г. възлизат на 520 606 557,44 евро. (66,05 % от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	--

3.1.2 Приоритетна ос 2. Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
2	Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони	<p>В рамките на Приоритетна ос 2 са обявени 3 процедури за предоставяне на БФП:</p> <p>- Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ е с конкретни бенефициенти общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. Процедурата е обявена с общ бюджет 105 704 684 евро, като крайният срок за кандидатстване е приключил на 31.05.2016 г. По са прекратени два ДБФП с бенефициент – община Червен бряг.</p> <p>Към 31.12.2022 г. по процедурата са сключени 168 ДБФП на обща стойност на БФП в размер на 73 745 126,77 евро.</p> <p>- Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е обявена през месец март 2018 г., като процедура на конкурентен подбор с допустими кандидати - 28-те града – опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.</p> <p>Процедурата е обявена с общ бюджет 19 516 011 евро и краен срок за кандидатстване 27.08.2018 г.</p> <p>Към 31.12.2022 г. по процедурата са сключени 32 ДБФП на обща стойност на БФП 14 056 319,33 евро.</p> <p>- Процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“</p> <p>Като продължение и надграждане резултатите от горните две процедури, през месец ноември 2019 г., Управляващият орган на ОПРР обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ със същите допустими кандидати 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.</p> <p>Процедурата е обявена с общ бюджет 15 359 330,60 евро и краен срок за кандидатстване 21.04.2020 г.</p> <p>През 2022 г. по процедурата са сключени 9 договора с обща стойност на предоставената БФП 6 565 699,83 евро за финансиране на проекти от списъка с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не е достигнало финансиране.</p> <p>Към 31.12.2022 г. по процедурата са сключени 29 ДБФП на обща стойност на БФП 20 440 561,69 евро.</p> <p>В обобщение, по трите процедури по Приоритетна ос 2 са сключени 229 договора на обща стойност на предоставената БФП в размер на 108 242 007,79 евро (97,7% от бюджета на приоритетната ос).</p>

		<p>По приоритетната ос са приключили 204 проекта, като за 2022 г. са приключили 21 проекта. Основните проблеми при проектите по тази ос са идентични с тези общо за програмата, описани в т.2.5 и т. 6.1.</p> <p>Постигнати са следните резултати:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради 68 081 414,12 kWh/година – 105,9% от крайната цел; • Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление - 6 674 бр. – 97,8% от крайната цел; <p>Сертифицираните разходи към 31.12.2022 г. са в размер на 90 155 730,73 евро (81,36 % от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	--	--

3.1.3 Приоритетна ос 3. Регионална образователна инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
3	Регионална образователна инфраструктура	<p>В рамките на Приоритетна ос 3 са обявени четири процедури за предоставяне на БФП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“</i> <p>Процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ е обявена на 17.12.2015 г. с общ бюджет 7 600 000 евро. В рамките на процедурата конкретни бенефициенти са Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта.</p> <p>Общо по процедурата са сключени 7 ДБФП с общ размер на БФП 5 724 840,35 евро.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“</i> <p>Процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ е обявена на 17.12.2015 г. с бюджет в размер на 85 119 300 евро. В рамките на процедурата са обособени два компонента:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Компонент 1 „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“ (23 училища, от които 22 общински и 1 към МОН); – Компонент 2 „Професионални гимназии с изключение на доминиращите направления Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“ (117 училища, от които 16 общински и 101 към МОН).

	<p>Общо по процедурата са сключени 46 ДБФП с общ размер на БФП 83 069 566,17 евро.</p> <p style="text-align: center;">- BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“</p> <p>Процедурата е обявена на 26.02.2016 г. с бюджет 22 177 184 евро и краен срок за кандидатстване – 17 март 2017 г. Конкретни бенефициенти по нея са 14 висши училища, съгласно приоритизиран списък в съответствие с „Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020“. През отчетния период в рамките на процедурата е прекратен един ДБФП с бенефициент Софийски университет „Св. Климент Охридски“, поради невъзможност на бенефициента за изпълнение на проекта в рамките на програмния период.</p> <p>Общо по процедурата са сключени 13 ДБФП с общ размер на БФП 19 706 801,42 евро.</p> <p style="text-align: center;">- BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“</p> <p>Процедурата е обявена на 02.04.2020 г. с конкретен бенефициент МОН и общ бюджет 1 278 229,70 евро за доставка на допълнително иновативно спортно оборудване в училищата, финансирани по Компонент 1 на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.</p> <p>В рамките на процедурата е сключен един ДБФП с МОН за доставка и монтаж на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и подкрепата за здравословен начин на живот сред учениците от държавните професионални училища в Република България на стойност на БФП в размер на 1 278 229,70 евро.</p> <p>В обобщение, към 31.12.2022 г. по четирите процедури по Приоритетна ос 3 са сключени 67 ДБФП на обща стойност на предоставената БФП 109 779 437,65 евро (93,5% от бюджета на приоритетната ос).</p> <p>Сертифицираните разходи по четирите процедури по Приоритетна ос 3 през 2022 г. са в размер на 7 365 963,70 евро или 6,27 % от бюджета.</p> <p>По приоритетната ос са приключили 50 проекта, като през 2022 г. са приключили 3 проекта. Основните проблеми при проектите по тази ос са идентични с тези общо за програмата, описани в т.2.5 и т. 6.1.</p> <p>Идентифициран проблем при степента на изпълнение на целите по тази ос са проектите с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката. Неговите проекти обхващат обекти на интервенция на територията на цялата страна. Изборът за изпълнители за строителните дейности се осъществява в рамките на тежки и обемни процедури за обществени поръчки в т.ч. последващо обжалване, което доведе до значително забавяне на сключването на договорите с изпълнители и съответно цялостно</p>
--	---

		<p>изоставане в реализирането на проектите. Това наложи и няколкократно удължаване на срока на договорите.</p> <p>Идентифицирани като рискови 9 бр. проекти на МОН, Индикаторите по тази приоритетна ос са изпълнени на 60% за капацитет на подпомогнатата инфраструктура и 40% за сертифицирани средства, като проектите на МОН са от съществено значение за изпълнение на целите в рамката за изпълнение. Прогнозата за индикатор „Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (лица)“ е следната: при неизпълнение на договорите за БФП на МОН индикаторът няма да бъде постигнат на минимума от 80 % от целевата стойност. При частично изпълнение на проектите на МОН, като се завършат успешно вече започнатите обекти, индикаторът за капацитет на образователната инфраструктура по ПО 3 ще бъде постигнат на 88%.</p> <p>Проектите на МОН ангажират ресурс от над 113 млн. лв. БФП. При частично изпълнение на договорите и налагане на финансови корекции на бенефициента за неизпълнение на проектите си съществува реален риск от непостигане на заложените целеви стойности на сертифицирани разходи по приоритетната ос, а същите са финансов индикатор в рамката за изпълнение на ОПРР.</p> <p>Постигнати са следните резултати:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование - 83 791 лица – 62,9% от крайната цел; <p>Сертифицираните разходи към 31.12.2022 г. са в размер на 53 280 208,52 евро (45,37% от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	--	--

3.1.4 Приоритетна ос 4. Регионална здравна инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
4	Регионална здравна инфраструктура	<p>В рамките на Приоритетна ос 4 са обявени три процедури за предоставяне на БФП с конкретен бенефициент - Министерство на здравеопазването. Основните проблеми при проектите по тази ос са идентични с тези общо за програмата, описани в т.2.5 и т. 6.1.:</p> <p>- <i>BG16RFOP001-4.001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“</i></p> <p>Процедурата е обявена на 22.12.2017 г. с бюджет БФП 83 597 313,00 евро и краен срок за кандидатстване – 15 май 2018 г.</p> <p>Процедурата предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България чрез подаването на голям проект по смисъла на чл.100 от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. Проектът</p>

	<p>обхваща 237 обекта от системата на СМП и включва интервенции в инфраструктурата им чрез строителство (включително на нови сгради), реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите, обект на интервенция и на прилежащото им околно пространство; модернизирани помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане и закупуване на 400 броя съвременни медицински превозни средства (линейки), осигурени с оборудване и медицинска апаратура за СМП.</p> <p>Сключеният договор е на стойност на БФП 83 597 313 евро със срок за изпълнение до 23.12.2023 г.</p> <p>➤ По проекта е заложено изпълнение на СМР в 235 обекта, като са завършени 20 обекта, но е констатирано забавяне при тяхната реализация, основно поради големия обхват на проекта, необходимостта от провеждане на множество обществени поръчки, включително повторното им обявяване, липса на подадени оферти по някои обособени позиции, прекратяване на договори с изпълнители, както и създадените трудности при изпълнението във връзка с извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка. Налице са обекти, за които са сключени договори, но изпълнението на СМР е спряно или не е стартирало, поради завишените цени на строителните материали и искане за увеличаване на стойността на сключените договори от страна на изпълнителите. Налице са и прекратени договори по същата причина. 5 договора с изпълнители за 15 обекта са прекратени от първоначално сключени 48 договора за 112 обекта или към момента са налице договори за изпълнение на 97 от 235 обекта, за които е предвидено изпълнение на СМР.</p> <p>➤ BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2“</p> <p>Процедурата е отворена за кандидатстване през месец март 2020 г. с цел да се осигурят подходящи превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптер) за равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния в съответствие с най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност. Процедурата е с бюджет 10 225 833,00 евро и краен срок за кандидатстване – 29 май 2020 г. Сключеният договор за закупуване и оборудване на съвременни въздухоплавателни средства и съпътстваща инфраструктура за тяхното функциониране е на стойност на БФП 10 225 833,00 евро със срок за изпълнение до 08.10.2023 г. С оглед комбинираното изпълнение на дейността с финансиране по ОПРР и ПВУ съществува риск от неизпълнение на дейностите заложи в АДФП по ОПРР и загуба на средства на програмата и необходимост от обявяване на проекта за неактивен съгласно насоките за приключване на програмите.</p>
--	---

		<p>Съгласно изискванията, заложен в обществената поръчка, доставката на хеликоптер № 1 се предвижда да бъде извършена до 1.12.2023 г. Към настоящия момент крайния срок на ДБФП по ОПРР е 08.10.2023 г.</p> <p style="text-align: center;">- BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“</p> <p>Процедурата е отворена за кандидатстване през м. март 2020 г. Планираните допустими дейности са насочени към подобряване капацитета на обществените здравни институции за справяне с кризисни ситуации, и са свързани с доставка на продукти и услуги, в т.ч. закупуване на болнично оборудване, инхалатори, респираторни апарати, лекарства, консумативи, вкл. тестове, защитно оборудване и облекло, лични предпазни средства, маски и др.</p> <p>Сключеният договор е на стойност на БФП 20 676 281,22 евро със срок за изпълнение до 08.12.2023 г.</p> <p>В обобщение, към 31.12.2022 г. по трите процедури по Приоритетна ос 4 са сключени 3 ДБФП на обща стойност на предоставената БФП 114 499 427,22 евро (100% от бюджета на приоритетната ос).</p> <p>Сертифицираните разходи по трите процедури по Приоритетна ос 4 през 2022 г. са в размер на 4 468 047,79 евро или 3,9 % от бюджета.</p> <p>По приоритетната ос няма приключили проекти.</p> <p>Постигнати са следните резултати:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Закупени съвременни санитарни превозни средства - 347 линейки – 86,8% от крайната цел; <p>Сертифицираните разходи към 31.12.2022 г. са в размер на 41 673 475,52 евро (36,40 % от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	--	---

3.1.5 Приоритетна ос 5. Регионална социална инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
5	Регионална социална инфраструктура	<p>В рамките на Приоритетна ос 5 са обявени две процедури за предоставяне на БФП:</p> <p style="text-align: center;">- Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“</p> <p>Конкретни бенефициенти по процедурата са Министерство на здравеопазването и общини, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствената работна</p>

	<p>група за управление и координация на процеса по деинституционализация на грижата за деца.</p> <p>Основната цел на процедурата е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.</p> <p>Към 31.12.2022 г. по процедурата са сключени 53 ДБФП с общ размер на БФП 20 662 181,19 евро.</p> <p>- Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“</p> <p>На 30 март 2018 г. е обявена процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ с общ бюджет 21 154 180,16 евро и конкретни бенефициенти - общини, включени в Карта на резидентните услуги и карта на услугите за подкрепа в общността, насочена към подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Планът за действие за изпълнението ѝ. През отчетния период в рамките на процедурата са прекратени два ДБФП с бенефициенти община Кърджали и Столична община, поради невъзможност на бенефициентите за изпълнение на съответните проекти в рамките на програмния период.</p> <p>Към 31.12.2022 г. по процедурата са сключени 28 ДБФП на обща стойност на БФП 14 217 787,82 евро.</p> <p>В обобщение, към 31.12.2022 г. по Приоритетна ос 5 са сключени 81 ДБФП на обща стойност на предоставената БФП 34 879 969,01 евро (81,1 % от бюджета на приоритетната ос).</p> <p>По приоритетната ос са приключили 70 проекта, като през 2022 г. са приключили 11 проекта.</p> <p>Основните проблеми при проектите по тази ос са идентични с тези общо за програмата, описани в т.2.5 и т. 6.1. Специфичен проблем водещ до забавяне на реализирането на дейностите е необходимостта бенефициентите да съгласуват инвестиционните проекти за строителство, както и мерките за оборудване и обзавеждане с Министерство на труда и социалната политика, тъй като тази ос е част от политиката на МТСП за деинституционализация на социалните услуги в страната.</p> <p>Постигнати са следните резултати:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процес на деинституционализация – 159 бр. – 75,2% от крайната цел;
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование - 7 127 лица – 117,0% от крайната цел; <p>Сертифицираните разходи към 31.12.2022 г. са в размер на 24 690 771,84 евро (57,44 % от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	--	--

3.1.6 Приоритетна ос 6. Регионален туризъм

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
6	Регионален туризъм	<p>В рамките на Приоритетна ос 6 през месец април 2018 г. е обявена процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ с общ бюджет 50 377 940 евро и краен срок за кандидатстване с проектни предложения, в зависимост от проектната готовност на конкретните бенефициенти - до 31.12.2021 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.</p> <p>Процедурата предвижда финансиране на проекти, насочени към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение на територията на цялата страна.</p> <p>Проектите по процедурата се финансират или изцяло чрез финансови инструменти (нисколихвено кредитиране), когато имат достатъчно потенциал за възвръщаемост на инвестициите или с комбинирана подкрепа - БФП и финансови инструменти (кредит). Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни.</p> <p>Кандидатстването с проектно предложение за подкрепа се осъществява като първо се подава проектно предложение и бизнес план пред съответния финансов посредник.</p> <p>Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ), във връзка с задълженията си по финансово споразумение, сключено с УО на ОПРР е избрал чрез процедура по ЗОП три финансови посредника – Фондовете за градско развитие (ФГР):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за София с ресурс от ОПРР в размер на 44,69 млн. евро; ✓ „Регионален фонд за градско развитие“ АД – Фонд за градско развитие за Северна България с ресурс от ОПРР в размер на 66,67 млн. евро;

		<p>✓ ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за Южна България с ресурс от ОПРР в размер на 69,28 млн. евро.</p> <p>Към месец юни 2020 г. процедурата е затворена за кандидатстване, поради изчерпване на финансовия ресурс БФП. През отчетния период в рамките на процедурата е прекратен един ДБФП с бенефициент община Троян, поради невъзможност на бенефициента за изпълнение на проекта в рамките на програмния период.</p> <p>Към 31.12.2022г. по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ са сключени 16 ДБФП на обща стойност на БФП 49 108 159,39 евро.</p> <p>Към 31.12.2022 г. по Приоритетна ос 6 са сключени 17 договора (вкл. сключено финансово споразумение за изпълнение на финансови инструменти с ФМФИБ) с общ размер на предоставените средства (БФП+ФИ) 99 486 100,57 евро (98,7% от бюджета на приоритетната ос).</p> <p>По приоритетната ос няма приключили проекти. Основните проблеми при проектите по тази ос са идентични с тези общо за програмата, описани в т.2.5 и т.6.1. В допълнение голяма част от договорите са сключени в средата и края на 2020 г. със срок за изпълнение от минимум 24 месеца. Процедурата по тяхното одобряване допълнително се удължава от факта че първо се подава проект пред финансов посредник за оценка и след това към УО на ОПРР за финансиране на дейности с БФП. В процеса на изпълнение на проектите бенефициентите следва да съгласуват инвестиционните проекти с Национален институт за недвижимо културно наследство, което допълнително забавя дейностите.</p> <p>Сертифицираните разходи към 31.12.2022 г. са в размер на 25 189 356,96 евро (25,0 % от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	--	---

3.1.7 Приоритетна ос 7. Регионална пътна инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
7	Регионална пътна инфраструктура	<p>В рамките на Приоритетна ос 7 са обявени две процедури за предоставяне на БФП:</p> <p style="text-align: center;">Процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“</p> <p>Процедурата е обявена през месец декември 2015 г. с общ бюджет 194 526 920 евро. Предвижданите инвестиции в пътна инфраструктура по ОПРР 2014-2020 ще спомогнат за постигане на целите, заложи в секторните документи за транспортната инфраструктура, като Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., чрез осигуряване на</p>

	<p>условия за качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на страната.</p> <p>Агенция „Пътна инфраструктура“ като единствен конкретен бенефициент по процедурата кандидатства за финансиране, съгласно предварително определен списък от пътни отсечки с регионално значение, осъществяващи връзка на второстепенни и третостепенни пътни възли с TEN-T мрежата. Проектите са избрани в съответствие с утвърдена Методика и критерии за приоритизиране на пътни участъци, разработени от Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътните отсечки, за които се иска финансиране по ОПРР 2014-2020, са част от одобрената от Министерския съвет през септември 2015 г. Средносрочна рамкова оперативна програма за изпълнение на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-2022 г. През 2017 г. по процедурата е прекратен един ДБФП.</p> <p>През 2020 г. УО на ОПРР 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“, като в резултат беше пренасочен допълнителен ресурс в размер на 20 451 675 евро за финансиране на 7 пътни отсечки.</p> <p>Към 31.12.2022 г. актуалният брой на сключените ДБФП по процедурата е 35 на обща стойност на БФП 211 625 802,27 евро.</p> <p>- Процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност“</p> <p>Процедурата е обявена на 08.04.2020 г. с конкретен бенефициент – Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и общ бюджет 1 069 622,62 евро за внедряване на мерки и дейности за подобряване на безопасността на движението по пътищата, в т.ч. интелигентни транспортни системи и иновативни решения за повишаване на пътната безопасност по пътища от първи, втори и трети клас на републиканската пътна мрежа.</p> <p>Сключеният договор с конкретния бенефициент е на стойност на БФП 1 069 622,62 евро. През отчетния период договорът е прекратен, поради невъзможност на бенефициента за изпълнение на проекта в рамките на програмния период.</p> <p>В обобщение, към 31.12.2022 г. по Приоритетна ос 7 са сключени 35 ДБФП на обща стойност на предоставената БФП 211 625 802,27 евро (98% от бюджета на приоритетната ос).</p> <p>По приоритетната ос са приключили 27 проекта, като през 2022 г. са приключили 3 проекта. Основните проблеми при проектите по тази ос са идентични с тези общо за програмата, описани в т.2.5 и т. 6.1.</p> <p>Постигнати са следните резултати:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища - 471,09 километри – 73,4% от крайната цел;
--	---

	Сертифицираните разходи към 31.12.2022 г. са в размер на 185 707 468,80 евро (85,96 % от бюджета на приоритетната ос).
--	--

3.1.8 Приоритетна ос 8.Техническа помощ

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
8	Техническа помощ	<p>В рамките на Приоритетна ос 8 са обявени пет процедури за предоставяне на БФП:</p> <p>- Процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“:</p> <p>Във връзка с делегираните функции на общините – бенефициенти по ПО 1, УО обяви процедура за техническа помощ за подобряване на административния капацитет на 39-те общини в трите им задължения – като градска власт, Междинни звена (МЗ) и бенефициенти по ПО 1. Основните дейности, изпълнявани по сключените договори са свързани с актуализиране на системи за финансово управление и контрол; осигуряване на възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми и на МЗ; наемане на външни за МЗ оценители и помощник-оценители; създаване на градски мрежи и участие в програми за обмен на опит и добри практики.</p> <p>Към 31.12.2022 г. по процедурата са сключени 39 договора за предоставяне на БФП в размер на 3 599 084,75 евро.</p> <p>- Процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“:</p> <p>Процедурата е насочена към предоставяне на техническа помощ с цел обезпечаване на дейностите по програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация и оценка на ОПРР, с конкретен бенефициент – УО.</p> <p>Към 31.12.2022 г. са издадени 5 заповеди за предоставяне на БФП в размер на 46 825 773,30 евро.</p> <p>- Процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“:</p> <p>Процедурата е насочена към подобряване на административния капацитет на бенефициентите по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020. Основната цел на процедурата е да осигури общините със специализирани обучения, обмяна на опит и участие в конференции в областта на енергийната ефективност в страните от Северна и Централна Европа. Към 31.12.2022 г. са</p>

	<p>сключени 25 договора за предоставяне на БФП в размер на 429 379,42 евро.</p> <p>- Процедура BG16RFOP001-8.004 „Бюджетна линия за АПИ“:</p> <p>Процедурата е насочена към подобряване на административния капацитет на конкретния бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с цел успешно изпълнение на проектите по ПО 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020. Процедурата е публикувана през м. август 2016 г. с бюджет 617 033 евро. Техническата помощ е насочена към участие на АПИ в специализирани обучения в областта на Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., както и за подпомагане архивирането на документи към сключените споразумения за безвъзмездна финансова помощ по ПО 7 „Регионална Пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020. Към 31.12.2022 г. е сключен един ДБФП с конкретния бенефициент на стойност 107 989,38 евро.</p> <p>- Процедура BG16RFOP001-8.005 „Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, ММС, МК“:</p> <p>Процедурата е насочена към подобряване на административния капацитет на Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата с цел успешно изпълнение на проектите по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020. Основните дейности по процедурата са насочени към провеждане на специализирано обучение на екипите за управление и изпълнение на проектни предложения по ПО3 на ОПРР 2014-2020; доставка на хардуер и софтуер за бенефициентите във връзка с изпълнението на ОПРР 2014-2020; изготвяне на процедурен наръчник и контролни списъци за наблюдение и контрол при управлението и изпълнението на проекти по ПО3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020.</p> <p>Процедурата е публикувана през м. август 2016 г. с бюджет 332 340 евро. Към 31.12.2022 г. с конкретните бенефициенти са сключени 3 ДБФП в размер на 311 251,11 евро.</p> <p>В обобщение, към 31.12.2022 г. по ПО 8 са сключени 73 ДБФП в размер на БФП 51 273 477,96 евро (97,9 % от бюджета на приоритетната ос).</p> <p>По приоритетната ос са приключили 36 проекта, като през 2022 г. са приключили 4 проекта.</p> <p>Сертифицираните разходи към 31.12.2022 г. са в размер на 26 391 999,21 евро (50,37 % от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	--

3.1.9. Приоритетна ос 9. Подкрепа за здравната система за справяне с кризи

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
9	Подкрепа за здравната система за справяне с кризи	<p>В рамките на Приоритетна ос 9 е обявена една процедура за предоставяне на БФП:</p> <p style="text-align: center;">- Процедура за BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“:</p> <p>Процедурата е насочена към укрепване капацитета на здравната система и създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на COVID-19, чрез осигуряване на достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината за осигуряване на живота и здравето на гражданите. Процедурата е в резултат на осигурените допълнителни средства по линия на REACT-EU, произтичащи от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване от последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19. Публикувана е на 28 април 2021 г. като процедурата чрез директно предоставяне на БФП с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването, вкл. в партньорство с общини и/или общински лечебни заведения (за интервенции в общински лечебни заведения). Процедурата е с бюджет в размер на 66 095 345,00 евро. (100% ЕФРР) и краен срок за кандидатстване до 29 октомври 2021 г., който е удължен до 29 октомври 2021 г.</p> <p>В рамките на крайния срок за кандидатстване, бяха подадени две проектни предложения от Министерство на здравеопазването. През 2022 г. проектните предложения бяха одобрени и бяха сключени два ДБФП на обща стойност - 66 094 974,41 евро.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BG16RFOP001-9.001-0001-C01 - Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи. Срокът за изпълнение на ДБФП е 23.12.2023. Съществува риск от неизпълнение, но предвид че дейностите са единствено доставки се очаква проекта да бъде изпълнен. Към края на 2022 г бенефициентът все още не обявил процедура за обществена поръчка за дейностите по проекта. • BG16RFOP001-9.001-0002-C01 - Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи - Срокът за изпълнение на ДБФП е 20.12.2023. Предвид обема и мащаба на дейностите предстоящи за изпълнение (СМР на 104 обекта за обособяване на изолирани структури за лечение и наблюдение на пациенти), както и доставка на специализирано оборудване за 17 млн. (индикатор по проекта) съществува риск от неизпълнение в рамките на периода на допустимост. През 2022

	<p>г. са стартирани процедури и сключени договори за дейности за СМР единствено на партньорите на Министерство на здравеопазването – общини и болници. Процедури за държавни болници с Възложител Министерство на здравеопазването не са стартирани вкл. за медицинска апаратура.</p> <p>В структурата на бенефициента са създадени работни групи за подготовка на документация на обществени поръчки и за одобрение на документацията на партньорите.</p>
--	--

3.2 Общи и специфични за програмата показатели

Таблица 1: Показатели за резултат¹ по приоритетни оси, инвестиционни приоритети и специфични цели²

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“																	
Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение																	
Специфична цел 1: „Подобряване на условията за модерни образователни услуги“																	

¹ В таблица 1 разпределението по пол се използва в полетата за годишната стойност само ако е включено в таблица 12 на ОП. В противен случай се използва О = общо.

² В таблица 1 се отчитат показателите за резултат на база на национална статистическа информация от Национален статистически институт (НСИ) и/или други специализирани институции. В обхвата на оценката на въздействието е дефиниране на приноса и ефекта на програмата, по отношение на динамиката на показателите за резултат на национално ниво.

³ Основно заключение по отношение на отчетени стойности на показателите за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. от оценка на въздействието на програмата: Изпълнението на ограничен брой индикатори за резултат - 9, съответства на желаната посока на изменение на индикатора и на поставените програмни цели. За четири индикатора не е посочено изпълнение към 2020 г. (индикатори 121, 141, 711 и 911). Отчетените стойности на останалите 10 индикатора към момента не съответстват на целите на програмата (отчетено е нарастване при търсен ефект понижение или обратното). Приносът на ОПРР 2014-2020 за отчетените стойности на индикаторите в някои случаи е пряк и съществен (индикатори 151, 311, 131, 142, 511, както и индикаторите по ПО8). В много случаи, обаче, външни за интервенциите по ОПРР 2014-2020 фактори оказват значителен ефект върху динамиката на индикаторите за резултат (индикатори 111, 112, 211, 212, 122, 132, 133, 611, 711 и 712).

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
151	Дял на модернизирани е образователни институции	%	По-слабо развити региони	8,53	2013	14,1	НП	НП	НП	НП	9,73	НП	НП	НП	13,45		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
Инвестиционен приоритет 2 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор																	
Специфична цел 1: „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор“																	
111	Крайно енергийно потребление от домакинства	Хиляди тонове нефтен еквивалент (1000 т.н.е.)	По-слабо развити региони	2 257,00	2013	2 248,00	НП	НП	НП	НП	2 318,70	НП	НП	НП	2 402,60		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г. Източник на информация НСИ. Данните са за 2021 г. Съгласно заключение от

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
																	оценка на въздействие на програмата
Специфична цел 2: „Повишаване на енергийната ефективност на публични сгради“																	
112	Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите	Хиляди тонове нефтен еквивалент (1000 т.н.е.)	По-слабо развити региони	964	2013	957	НП	НП	НП	НП	1 199, 50	НП	НП	НП	1 297, 40		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г. Източник на информация НСИ. Данните са за 2021 г. Съгласно заключение от оценка на

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
																	въздействие на програмата
Инвестиционен приоритет 3 (4e). Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата																	
Специфична цел 1: „Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт“																	
121	Дял на пътувания обществен градски транспорт	%	По-слабо развити региони	40	2013	43	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
122	Количество на фини прахови частици в градовете	mg/m3	По-слабо развити региони	1,79	2012	1,57	НП	НП	НП	НП	3,75	НП	НП	НП	3,10		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г. Източник на информация ИАОС. Данните са за 2021 г.

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
Инвестиционен приоритет 4 (6е). Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване																	
Специфична цел 1: „Подобряване на качеството на градската среда“																	
131	Дял от населението, ползващо се от подобрена градска среда	%	По-слабо развити региони	40,09	2013	55,03	НП	НП	НП	НП	56,10	НП	НП	НП	55,62		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г. Източник на информация НСИ. Данните са към 31.12.2021 г.
132	Количество на фини прахови частици в градовете	µg/m ³	По-слабо развити региони	43,47	2012	41,22	НП	НП	НП	НП	47,79	НП	НП	НП	44,18		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г. Източник на

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
																	информация ИАОС. Данните са за 2021 г.
Специфична цел 2: „Подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие“																	
133	Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	млрд. EUR	По-слабо развити региони	5,13	2012	5,3	НП	НП	НП	НП	5,01	НП	НП	НП	6,19		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г. Данните са за 2021 г.
Инвестиционен приоритет 5 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността																	
Специфична цел 1: „Подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите“																	
141	Представители на маргинализиран и групи, включително	брой	По-слабо развити региони	905	2014	2 833	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	947		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)	
	роми подобрени жилищни условия	с																пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
Специфична цел 2: „Подобряване на условията за модерни социални услуги“																		
142	Дял на модернизираните обекти за социални услуги	%	По-слабо развити региони	4,42	2013	9,66	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	5,25	Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
Специфична цел 3: „Подобрен достъп за практикуване на масов спорт и културни услуги в градовете“																		
143	Дял на модернизираните културни/спортни обекти	%	По-слабо развити региони	2,04	2013	6,33	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	1,6	Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“																		
Инвестиционен приоритет 1 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор																		

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
Специфична цел 1: „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система“																	
211	Крайно енергийно потребление от домакинствата	хиляди тона нефтен еквивалент	По-слабо развити региони	2 257,00	2013	2 254,36	НП	НП	НП	НП	2 318,70	НП	НП	НП	2 402,60		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г. Източник на информация НСИ. Данните са за 2021 г. Съгласно заключение от оценка на въздействие на програмата.
Специфична цел 2: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система“																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
212	Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите	хиляди тона нефтен еквивалент	По-слабо развити региони	964	2013	959,1	НП	НП	НП	НП	1 199,50	НП	НП	НП	1 297,40		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г. Източник на информация НСИ. Данните са за 2021 г.
Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“																	
Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение																	
Специфична цел 1: „Подобряване на условията за модерни образователни услуги“																	
311	Дял на модернизираните образователни институции	%	По-слабо развити региони	8,53	2013	16,09	НП	НП	НП	НП	9,54	НП	НП	НП	10,89		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“																	
Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността																	
Специфична цел 1: „Подобрен достъп до спешна медицинска помощ, с възможности за спешна диагностика, лечение и наблюдение до 24 ч.“																	
411	Население с 30 минутен достъп до спешна медицинска помощ за 24 часово лечение и наблюдение	лица	По-слабо развити региони	3 637 539,00	2013	7 045 677	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г. Няма приключени дейности към отчетния период за 2022 г. и няма принос към индикатора от национално ниво.

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
Специфична цел 2: „Намаляване на броя хоспитализации в здравната система“																	
412	Брой хоспитализации годишно	лица	По-слабо развити региони	2 038 179,00	2013	1 925 448	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г. Няма приключени дейности към отчетния период за 2022 г. и няма принос към индикатора от национално ниво.
Специфична цел 3: „Подобряване на капацитета на националната здравна система за реакция при кризи“																	
413	Население с възможност за достъп до медицинска	лица	По-слабо развити региони	2 038 179,00	2018	7 000 039	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
	грижа в условия на криза																еднократно – в края на периода 2022 г. Няма приключени дейности към отчетния период за 2022 г. и няма принос към индикатора от национално ниво.
Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“																	
Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността																	
Специфична цел 1: „Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни“																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
511	Дял на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни	%	По-слабо развити региони	10,61	2013	24,16	НП	НП	НП	НП	5,47	НП	НП	НП	16,40		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“																	
Инвестиционен приоритет 1 (6с). Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство																	
Специфична цел 1: „Повишаване на туристическото предлагане на паметници на културата от национално и световно значение“																	
611	Вътрешно потребление на туризъм	млн. евро	По-слабо развити региони	3 663,00	2012	3 700,00	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г. Няма приключени дейности към

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
																	отчетния период за 2022 г. и няма принос към индикатора от национално ниво.
Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“																	
Инвестиционен приоритет 1 (7b). Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T, включително мултимодални възли																	
Специфична цел 1: „Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници“																	
711	Пътникопоток	хиляди души	По-слабо развити региони	102 383	2013	126 507	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	125 956, 80	Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г. Източник на информация АПИ.

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
712	Товаропоток	хиляди тона	По-слабо развити региони	160 267,00	2013	172 770,00	НП	НП	НП	НП	143 347,80	НП	НП	НП	136 451,90		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г. Източник на информация НСИ. Данните са към 31.12.2020 г.
Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“																	
Специфична цел 1: „Повишаване ефективността на Управляващия орган“																	
811	Средно време, необходимо за плащане на бенефициента от датата да подаване на искането за възстановяване	дни	По-слабо развити региони	50	2013	40	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	63,80	НП		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е: при изготвяне на оценки на ОПРР. Стойността

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
812	Усреднено време за одобряване на проект (между подаването на проекта и подписването на договор)	дни	По-слабо развити региони	118	2011	83	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	140,80	НП		отчетена за 2021 г. е на база резултатите от оценка на въздействието на програмата.
Специфична цел 2: „Подобряване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г.“																	
813	Ниво на удовлетвореност на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 от техническа помощ и обучения	%	По-слабо развити региони	73,7	2014	75	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	73,4	НП		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е: при изготвяне на оценки на ОПРР. Стойността отчетена за 2021 г. е на база резултатите от оценка на

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
																	въздействието на програмата.
Специфична цел 3: „Повишаване на обществената информираност относно ОПРР 2014-2020“																	
814	Ниво на обществена осведоменост относно ОПРР 2014-2020 г.	%	По-слабо развити региони	15	2013	40	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	52,5	НП		Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е: при изготвяне на оценки на ОПРР. Стойността отчетена за 2021 г. е на база резултатите от оценка на въздействието на програмата.
Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“																	
Инвестиционен приоритет 13 i: Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката																	
Специфична цел 1: „Подкрепа за здравната система при обявена извънредна епидемична обстановка“																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18 ³	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
911	Увеличаване на капацитета в здравната система за лечение на засегнатите от COVID-19, чрез осигуряване на подкрепа на здравни обекти за реакция при кризи	брой	По-слабо развити региони	0	2019	107	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	В края на периода: 2024 г.

Таблица 3А: Общи и специфични показатели за изпълнението⁴ по приоритетни оси и инвестиционни приоритети

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“																	
Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение																	
Целева стойност по проекти ⁵	СО35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	118 794	0	0	43 482	97 530	118 794	118 794	119 199	121 471	121 471		
Верифицирана на постигната стойност ⁶							0	0	0	0	3 593	38 295	69 235	100 908	106 822		
Целева стойност по проекти	1511	Представители от маргинализираните групи, включително	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	10 607	0	0	3 329	8 513	10 607	10 607	10 637	10 734	10 734		

⁴В таблица 3А, разпределение по пол се използва в съответните области, само ако то е включено в таблица 5 или 13 на ОП. В противен случай се използва обозначението О = общо.

⁵Кумулативна стойност – продукти, получени от избрани операции (прогнозата, предоставена от бенефициерите) – целева стойност на индикаторите от формулярите за кандидатстване по сключените договори.

⁶Кумулативна стойност – продукти, получени от операциите (действително постижение) – верифицирана постигната стойност по приключили проекти и проекти в процес на изпълнение.

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Постигната стойност		роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура					0	0	0	0	463	2786	5804	7044	7501		
Инвестиционен приоритет 2 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор																	
Целева стойност по проекти	СО31	Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление	домакинства	ЕФРР	По-слабо развити региони	1 979	0	0	0	579	1 866	1 979	3 124	3 658	3 658		За индикатори СО2 и СО34: Постигнатата стойност се отчита съгласно
Постигната стойност							0	0	0	0	151	458	1 571	1 881	2 478		
Целева стойност по проекти	СО32	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/година	ЕФРР	По-слабо развити региони	17 636 242,00	0	0	1 604	12 028	16 274	17 636	28 432	26 574	27 181		Докладна записка № 91-П-61/13.02.2018 г. за отчитане на индикаторите за енергийна ефективност и подлежи на проследяване след представяне на
Постигната стойност							0	0	0	244 970	244 970	12 663	19 071	19 455	23 574,8		
Целева стойност по проекти	СО34	Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно	тонове СО2 екв.	ЕФРР	По-слабо развити региони	12 623,00	0	0	628,29	5 202,19	11 550,09	12 622,51	20 386,06	23 537,29	23 702,29		

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Постигната стойност		намаляване на емисиите на парникови газове					0	0	0	38,90	711,10	5336,46	11275,58	13352,56	17011,42		нов актуален сертификат за енергийни характеристики на сградите, издаден в резултат на ново обследване за енергийна ефективност. За индикатор СО32: Постигнатата стойност по индикатора е по-ниска към 31.12.2021 г. спрямо 31.12.2020 г. поради погрешно заложена и

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	верифицирана стойност по проект BG16RFOP001-1.030-0005-C01 с бенефициент община Кюстендил, тъй като проектът е за жилищни сгради.
Инвестиционен приоритет 3 (4e). Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата																	
Целева стойност по проекти	СО34	Намаляване на емисиите на парникови газове:	тонове CO2 екв.	ЕФРР	По-слабо развити региони	2 972,87	0	0	0	1 615,41	2 432,50	3 122,87	3 152,38	3 152,38	3 158,18		
Постигната стойност		Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове					0	0	0	0	0	0	0	0	1 189,62	1 975,14	
Целева стойност по проекти	1211	Обща дължина на нови или подобрени линии на общественя транспорт	километри	ЕФРР	По-слабо развити региони	437,00	0	0	0	225,17	344,54	487,09	630,36	746,16	746,16		

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Постигната стойност							0	0	0	0	1,93	1,93	30,76	184,29	392,09		
Инвестиционен приоритет 4 (6е). Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване																	
Целева стойност по проекти	СО22	Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя	хектари	ЕФРР	По-слабо развити региони	23,00	0	0	10,37	10,37	10,37	10,37	15,07	15,07	15,07		Посочената стойност на показателя е само по договори за БФП. Наличие на проекти с финансов инструмент с принос за показателя над целевата стойност за 2023 г. – 14,70 ха, с което се постига целевата стойност.
Постигната стойност							0	0	0	0	7,26	10,61	10,61	10,61	10,61		

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Целева стойност по проекти	СО38	Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони	квadratн и метри	ЕФРР	По-слабо развити региони	4 045 455,00	0	0	1 541 680,20	3 215 478,56	4 045 454,56	4 065 510,85	5 071 379,26	5 259 863,26	5 259 863,26		
Постигната стойност							0	0	0	0	544 655	1 76 9751,88	2 488 571,21	3 556 499,97	3 922 463,07		
Целева стойност по проекти	СО39	Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони	квadratн и метри	ЕФРР	По-слабо развити региони	21 819,00	0	0	8 864	8 864	8 864	8 864	8 864	8 864	8 864		Посочената целева стойност е съгласно сключен договор с Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД и е на база прогнозна стойност по финансово споразумение.
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0	6 677	70 405		

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	По проекти изпълняващи се с финансови инструменти стойностите на показателя надвишава целевата стойност за 2023 г.
Инвестиционен приоритет 5 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността																	
Целева стойност по проекти	СО39	Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони	квадратни метри	ЕФРР	По-слабо развити региони	94 910,00	0	0	66 980	66 980	66 980	66 980	66 980	1280 43,45	151 650,89		Целевата стойност е поключени договори за БФП. Постигнатата стойност е пониска поради по-късно
Постигнатата стойност							0	0	0	0	0	0	4 820,06	20 271,66	20 271,66		

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	стартирани на процедурата.
Целева стойност по проекти	СО40	Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони	жилища	ЕФРР	По-слабо развити региони	632	0	0	202	202	473	648	1 095	1 095	1 036		Целевата стойност за постигане към 2023 г. е заложена при разработване на програмата на база статистически и исторически данни. Целевата стойност по сключените договори е по-голяма, поради засиления интерес от страна на бенефициентите за този тип
Постигната стойност							0	0	0	0	0	183	232	329	545		
Целева стойност по проекти	1421	Население, ползващо подобрени социални услуги	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	13 843	0	0	300	5 410	6 320	22 055	56 801	60 367	60 367		статистически и исторически данни. Целевата стойност по сключените договори е по-голяма, поради засиления интерес от страна на бенефициентите за този тип
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	2 678	12 117	58 679		
Целева стойност по проекти	1422	Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	2 523	0	0	350	1 850	2 223	16 285	18 332	18 296	18 310		статистически и исторически данни. Целевата стойност по сключените договори е по-голяма, поради засиления интерес от страна на бенефициентите за този тип
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0	337	9 314	38 614	

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	интервенция. Целевата стойност по индикатор CO40 е по-ниска поради прекратени 3 проекта.
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“																	
Инвестиционен приоритет 1 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор																	
Целева стойност по проекти	CO31	Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление	домакинства	ЕФРР	По-слабо развити региони	7 135	0	0	4 640	4 696	4 696	5 907	7 962	7 896	8 789		За индикатори CO32 и CO34: Постигнатата стойност се отчита съгласно
Постигната стойност							0	0	0	0	867	3 332	4 571	5 154	6 674		
Целева стойност по проекти	CO32	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/година	ЕФРР	По-слабо развити региони	64 285 438	0	0	54 902 825, 85	55 071 417, 85	55 071 417, 85	64 656 852, 90	65 578 303, 90	65 578 303, 90	66 828 230,3 8		Докладна записка № 91-П-61/13.02.2018 г. за отчитане на индикаторите за енергийна
Постигната стойност							0	0	303 300	14 641	46 796	56 967	64 037	68 081			

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
											832,00	762,24	239,38	040,10	414,12		ефективност и подлежи на проследяване след представяне на нов актуален сертификат за енергийни характеристики на сградите, издаден в резултат на ново обследване за енергийна ефективност. За индикатори CO31 и CO34: Целевата стойност за 2021 г. е по-ниска спрямо 2020 г. поради 2
Целева стойност по проекти	CO34	Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове	тонове CO2 екв.	ЕФРР	По-слабо развити региони	40 536,00	0	0	27 579,49	27 764,81	27 764,81	35 283,36	43 543,56	43 309,02	46 357,91		
Постигната стойност														61,30	6 017,52	20 761,49	28 180,18

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	прекратени проекта на община Червен бряг.
Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“																	
Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение																	
Целева стойност по проекти	СО35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	132 986	0	0	82 981	132 986	132 986	132 986	136 950	137 349	137 082		Разликите в стойностите на целеви по договори и крайна цел на показателите не са значителни.
Постигната стойност							0	0	0	0	2 154	27 203	46 031	80 767	83 791		
Целева стойност по проекти	3111	Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирани образователна инфраструктура	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	8 640	0	0	4 379	8 640	8 640	8 640	9 220	9 320	9 162		Целевата стойност за постигане към 2023 г. е заложена при разработване на програмата на
Постигната стойност							0	0	0	0	834	3 049	4 779	5 185	5 747		

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Целева стойност по проекти	3112	Училища, получили ново спортно оборудване	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	80	0	0	0	0	0	0	0	91	91		база статистически и исторически данни. Целевата стойност по сключените договори е по-голяма, поради засиления интерес от страна на бенефициентите за този тип интервенция.
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“																	
Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността																	
Целева стойност по проекти	4111	Население, обхванато от подобрените услуги по	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	7 245 677	0	0	0	0	7 245 677	7 245 677	7 245 677	7 245 677	7 245 677		Няма приключени дейности към

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Постигната стойност		спешна медицинска помощ					0	0	0	0	0	0	0	0	0		отчетния период по Голям проект за спешна медицинска помощ. При отчитане на индикатор 4111 следва да бъдат отчетени дейностите в пълнота с оглед комплексния характер на услугата. За показател 4112 няма отчетена стойност към отчетния период. Целевата стойност по
Целева стойност по проекти		Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ					0	0	0	0	237	237	237	237	237		
Постигната стойност	4112		обекти	ЕФРР	По-слабо развити	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	проекта е дефинирана от Министерство на здравеопазването в резултат на предпроектно проучване на съществуващите медицински центрове в страната.
Целева стойност по проекти	4121	Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки)	брой	ЕФРР	По-слабо развити	400	0	0	0	0	400	400	400	400	400		
Постигната стойност							0	0	0	0	0	42	152	279	347		
Целева стойност по проекти	4122	Закупени съвременни транспортни медицински средства по въздух (медицински хеликоптери)	брой	ЕФРР	По-слабо развити	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Целева стойност по проекти	CV12	Подкрепени обекти в системата на здравеопазването с подобрен капацитет за реакция при кризи	брой	ЕФРР	По-слабо развити	40	0	0	0	0	0	0	40	40	40		Няма отчетени дейности към отчетния период.
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Целева стойност по проекти	CV7	Апарати за белодробна вентилация за подпомагане на лечението на COVID-19	брой	ЕФРР	По-слабо развити	450	0	0	0	0	0	0	450	450	453		
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	190	190	190		
Целева стойност по проекти	CV2	Стойност на закупеното медицинско оборудване	евро	ЕФРР	По-слабо развити	7 714 628,00	0	0	0	0	0	0	0	7 714 628,00	17 103 251,39		Няма допълнително отчитане на показателя от страна на бенефициента.
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“																	
Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността																	

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Целева стойност по проекти	СО35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	6093	0	0	0	3 075	8 031	8 031	8 031	8 031	8 031		Целевата стойност за постигане към 2023 г. е заложена при разработване на програмата на база статистически и исторически данни. Целевата стойност по сключените договори е по-голяма, поради засиления интерес от страна на бенефициентите за този тип интервенция. Целевата
Постигната стойност							0	0	0	0	90	1 361	4 753	6 411	7 127		
Целева стойност по проекти	5111	Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация	обекти	ЕФРР	По-слабо развити региони	214	0	0	0	44	164	214	218	218	206		
Постигната стойност							0	0	0	0	2	22	77	124	159		

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	стойност по индикатор 5111 е по-ниска поради прекратени 2 проекта.
Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“																	
Инвестиционен приоритет 1 (бс). Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство																	
Целева стойност по проекти	СО09	Устойчив туризъм: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции	посещения/година	ЕФРР	По-слабо развити региони	482 034	0	0	0	0	482 034	482 034	482 034	482 034	482 034		Съгласно сключен договор с Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД. Сключените договори са в процес на изпълнение, няма отчетени дейности към
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0				
Целева стойност по проекти	6111	Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	18	0	0	0	0	18	18	18	18	18		
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0				

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки	
																	отчетния период.	
Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“																		
Инвестиционен приоритет 1 (7b). Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T, включително мултимодални възли																		
Целева стойност по проекти	CO14	Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища	километри	ЕФРР	По-слабо развити региони	642	0	0	258,25	439,28	439,28	505,37	630,90	630,9	630,90			
Постигната стойност							0	0	0	0	0	49,15	328,13	445,04	471,09			
Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“																		
Целева стойност по бюджетна линия за УО	8111	Осигурени заплати за служители на пълен работен ден	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	157	0	157	157	138	138	138	138	138	138			Отчетена е постигната текуща стойност за 2022 г. по бюджетна линия на УО. Постигнатата стойност е настоящата численост на
Постигната стойност							0	157	157	138	138	132	132	134	135			

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	скипа на УО на ОПРР.
Целева стойност по бюджетни линии	8121	Обучени служители на бенефициентите	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	4 000	0	300	1 544	1646	1646	1646	1 646	1 646	1 646		Представени са данни за обучени служители на бенефициентите, верифицирани в ИСУН. По проект BG16RFOP001-8.002-0002-C01 стойностите не са отчетени и не се включват в данните за годишния доклад, поради одитна
Постигната стойност							0	0	22	382	522	844	924	1061	1 079		

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	констатация на ИА ОСЕС.
Целева стойност по бюджетна линия за УО	8131	Проведени информационни кампании и дейности за публичност	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	60	0	40	40	40	40	40	40	40	40		Представени са данни, верифицирани в ИСУН. По проект BG16RFOP001-8.002-0002-C01 стойностите не са отчетени и не се включват в данните за годишния доклад, поради одитна констатация на ИА ОСЕС.
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“																	
Целева стойност	CV8		Болнични легла	ЕФРР по		1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1056	Договорите с бенефициент са

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Постигната стойност		Допълнителни болнични легла за пациенти с COVID-19		линия на REACT-EU	По-слабо развити региони		0	0	0	0	0	0	0	0	0		сключени през 2022 г.
Целева стойност	CV9	Брой на подпомогнатите лаборатории за тестване за COVID-19	Лаборатории	ЕФРР по линия на REACT-EU	По-слабо развити региони	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5		Договорите с бенефициент са сключени през 2022 г.
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Целева стойност	CV12	Подкрепени обекти в системата на здравеопазването с подобрен капацитет за реакция при кризи	Брой	ЕФРР по линия на REACT-EU	По-слабо развити региони	105	0	0	0	0	0	0	0	0	132		Договорите с бенефициент са сключени през 2022 г.
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Целева стойност	CV4	Стойност на финансираното оборудване и софтуер/лицензи на ИТ	евро	ЕФРР по линия на REACT-EU	По-слабо развити региони	12 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000,00		Договорите с бенефициент са сключени през 2022 г.
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0	0			

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Целева стойност	CV7	Апарати за белодробна вентилация за подпомагане на лечението на COVID-19	Брой медицински апарати	ЕФРР по линия на REACT-EU	По-слабо развити региони	105	0	0	0	0	0	0	0	0	105		Договорите с бенефициент са сключени през 2022 г.
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Целева стойност	CV2	Стойност на закупеното медицинско оборудване	евро	ЕФРР по линия на REACT-EU	По-слабо развити региони	17 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19 300 000,00		Договорите с бенефициент са сключени през 2022 г.
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3.3. Етапни цели и целеви стойности, определени в рамката на изпълнението

Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението

П О	Вид инди катор	Иден тифи кация	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
1	F	1	Сертифицирани средства	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	173 352 614	788 249 821,00	0,00	0,00	0,00	53 643 854,35	225 638 770,97	274 680 240,62	345 648 169,77	461 029 497,96	520 606 557,44	Крайната цел е постигната на 66,0%. Налице е сравнително ниско изпълнение. Индикаторът за сертифицирани средства е финалният показател отразяващ степента на финансово изпълнение на отделните проекти и програмата като цяло. Неговото изпълнение

П О	Вид инди катор	Иден тифи кация	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
																		е се влияе от всички общи за ОПРР (описани в т. 2.5 и т. 6.1 от доклада) и специфични за съответните приоритетни осигуряване на (описани в т. 3 от доклад) фактори и проблеми, оказващи въздействие върху реализацията на проектите. Договорените средства са 97,2% от крайната цел.
	О	СО32	Енергийна ефективност:	kWh/year			3 986 051	17 636 242,00	0,00	0,00	0,00	244 970,00	5 602 917,92	12 647 663,93	19 965 071,92	19 324 455,92	23 195 574,80	Крайната цел

П О	Вид инди като р	Иден тифи каци я	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
			Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради															постигнат а на 131,5%.
	О	СО35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица			14 395	118 794	0	0	0	0	31 408	38 295	69 235	100 908	106 822	Крайната цел е постигната на 89,9%.
	О	СО38	Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони	квадратни метри			598 728	4 045 455	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 523,22	1 769 751,88	2 488 571,21	3 556 499,97	3 922 463,07	Крайната цел е постигната на 97,0%.
	О	СО39	Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони	квадратни метри			4 060	94 910	0	0	0	0	0	0	4 820,06	20 271,66	20 271,66	Крайната цел е постигната на 21,4%. Налице е ниско изпълнение на крайната цел. Дължи се на по-късното стартиране на финансовите

П О	Вид инди като р	Иден тифи като р	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
																		инструмен ти. Наличие на голям брой проекти в изпълнени е в края на програмни я период. По сключени договори са заложени 134,9% от крайната цел.
	О	СО40	Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони	жили ща			52	632	0	0	0	0	183	183	232	329	545	Крайната цел е постигнат а на 86,2%.
	О	1421	Население, ползващо подобри социални услуги	лица			2 753	13 843	0	0	0	0	0	0	2 678	12 117	58 574	Крайната цел е постигнат а на 423,1%. Променен е подхода на отчитанет о на този индикатор

П О	Вид инди катор	Иден тифи кации	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
																		, който се различава от подхода на определяне на целевите стойности.
2	F	1	Сертифицирани средства	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	11 923 488	110 817 606,00	0,00	0,00	0,00	2 060 098,80	38 022 297,45	53 901 822,67	71 345 470,14	82 795 209,72	90 155 730,73	Крайната цел е постигната на 81,4%. Индикаторът за сертифицирани средства е финалният показател отразяващ степента на финансово изпълнение на отделните проекти и програмата като цяло. Неговото изпълнение се влияе от всички

П О	Вид инди катор	Иден тифи кация	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
																		общини за ОПРР (описани в т. 2.5 и т. 6.1 от доклада) и специфич ни за съответни те приоритет ните оси(описа ни в т 3 от доклад) фактори и проблеми, оказващи въздействи е върху реализаци ята на проектите Договорен ите средства са 97,7% от крайната цел.
	О	CO2	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление	kWh/ year			5 140 348	64 285 438	0,00	0,00	0,00	303 300,00	28 499 528,26	46 796 762,24	56 967 239,38	64 037 040,10	68 081 414,12	Крайната цел е постигнат

П О	Вид инди като р	Иден тифи кации	Индикатор	Мерна един ица	Фонд	Категория региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележки
			на първична енергия от обществените сгради															а на 105,9%.
3	F	1	Сертифицирани средства	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	17 431 228	117 429 784	0,00	0,00	0,00	328 024 ,69	21 972 736,82	30 633 992,48	37 949 544,96	45 914 244,82	53 280 208,52	Крайната цел е постигнат а на 45,4%. Налице е ниско изпълнени е на крайната цел. Индикатор ът за сертифицици рани средства е финалния показател отразяващ степената на финансово изпълнени е на отделните проекти и програмат а като цяло. Неговото изпълнени е се влияе от всички

П О	Вид инди катор	Иден тифи кация	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
																		<p>общини за ОПРР (описани в т. 2.5 и т. 6.1 от доклада) и специфични за съответните приоритетните оси (описани в т. 3 от доклад) фактори и проблеми, оказващи въздействие върху реализацията на проектите. Наличие на проекти в изпълнение в края на програмния период обхващащи и значителен</p>

П О	Вид инди като р	Иден тифи каци я	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
																		договорен ресурс. Удължени са сроковете на договорит е. Договорен ите средства са 93,5% от крайната цел.
	О	СО35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица			6 304	132 986	0	0	0	0	13 808	27 203,00	46 031	80 767	83 791	Крайната цел е постигнат а на 62,9%. По сключени договори са заложени 103,3% от крайната цел.
4	F	1	Сертифицирани средства	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	3 929 074	114 499 431	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 204,72	9 284 892,12	18 109 369,94	37 205 427,73	41 673 475,52	Крайната цел е постигнат а на 36,4%. Индикатор ът за сертифици

П О	Вид инди катор	Иден тифи кация	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
																		рани средства е финалния показател отразяващ степената на финансово изпълнени е на отделните проекти и програма та като цяло. Неговото изпълнени е се влияе от всички общини за ОПРР (описани в т. 2.5 и т. 6.1 от доклада) и специфич ни за съответни те приоритет ните оси(описа ни в т 3 от доклад)

П О	Вид инди като р	Иден тифи каци я	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
																		фактори и проблеми, оказващи въздействие върху реализацията на проектите. Договорените средства са 100,0% от крайната цел.
	I	1	Одобряване на голям проект със започване на строителните работи и доставките за някои от инвестициите	брой			1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Крайната цел е постигната на 100%.
	O	4121	Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки)	брой			0	400	0	0	0	0	2	42	152	279	347	Крайната цел е постигната на 86,8%.
5	F	1	Сертифицирани средства	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	7 170 933	42 986 853	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 473,86	3 139 342,72	10 346 188,90	17 560 634,72	24 690 771,84	Крайната цел е постигната на 57,4%. Индикаторът за сертифицирани средства е

П О	Вид инди като р	Иден тифи като р	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
																		финалния показател отразяващ степента на финансово изпълнение на отделните проекти и програмата като цяло. Неговото изпълнение се влияе от всички общини за ОПРР (описани в т. 2.5 и т. 6.1 от доклада) и специфичните за съответните приоритетните оси(описани в т 3 от доклад) фактори и проблеми,

П О	Вид инди катор	Иден тифи кация	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
																		оказващи въздействи е върху реализация та на проектите Наличие на голям брой проекти в изпълнени е в края на програмни я период. Договорен ите средства са 81,1% от крайната цел.
	О	5111	Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация	обект и			8	214	0	0	0	0	9	22	77	124	159	Крайната цел е постигнат а на 75,2%. Налице е ниско изпълнени е на крайната цел. Дължи се на по- късното

П О	Вид инди катор	Иден тифи кация	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
																		стартиран е процедура та. По сключени договори са зложени 96,3% от крайната цел.
6	F	1	Сертифицирани средства	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	4 735 526	100 755 882	0,00	0,00	0,00	12 594 678,48	12 594 678,48	12 594 678,48	12 594 678,48	25 189 356,96	25 189 356,96	Крайната цел е постигнат а на 25,0%. Индикатор ът за сертифици рани средства е финалния показател отразяващ степената на финансово изпълнени е на отделните проекти и програмат а като цяло. Неговото

П О	Вид инди като р	Иден тифи като р	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
																		изпълнени е се влияе от всички общини за ОПРР (описани в т. 2.5 и т. 6.1 от доклада) и специфич ни за съответни те приоритет ните оси(описа ни в т 3 от доклад) фактори и проблеми, оказващи въздействи е върху реализаци ята на проектите на програмат а.. Всички проекти по ПОБ са в изпълнени е.

П О	Вид инди като р	Иден тифи каци я	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
																		Договорен ите средства са 98,7% от крайната цел.
	I	2	Създаване на финансов инструмент за развитие на туризма. Разработен механизъм за съчетаване на подкрепата чрез ФИ и безвъзмездни средства. Започнали строителни работи за някои от инвестициите	брой			1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Крайната цел е постигнат а на 100%.
7	F	1	Сертифицирани средства	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	27 428 296	216 048 618,00	0,00	0,00	0,00	5 463 663,41	55 024 849,40	69 088 044,54	108 396 516,82	172 890 025,61	185 707 468,80	Крайната цел е постигнат а на 86,0%. Договорен ите средства са 98,0% от крайната цел.
	O	CO14	Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизиращи пътища	км			38	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	49,15	328,13	445,04	471,09	Крайната цел е постигнат а на 73,4%. По

П О	Вид инди като р	Иден тифи каци я	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	2021 общо, кумуля тивно	2022 общо, кумуля тивно	Забележк и
																		склучени договори са заложени 98,3% от крайната цел.

3.4. Финансови данни

Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма

Приоритетна ос	Фонд	Категория региони	Основа за изчисляване	Общо за фонда	Процент на съфинансиране	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с избраните операции	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган.	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с допустимите разходи, декларирани от бенефициерите	Брой на избраните операции
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	788 249 821,00	85,00%	784 594 746,54	99,54%	766 011 666,28	627 546 335,56	79,61%	257
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	110 817 606,00	85,00%	108 302 974,14	97,73%	108 242 007,79	108 504 593,48	97,91%	229

3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	117 429 784,00	85,00%	116 226 754,42	98,98%	109 779 437,65	74 861 513,85	63,75%	67
4	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	114 499 431,00	85,00%	114 499 427,22	100,00%	114 499 427,22	48 636 742,74	42,48%	3
5	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	42 986 853,00	85,00%	35 128 860,00	81,72%	34 879 969,01	31 237 623,48	72,67%	81
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	100 755 882,00	85,00%	99 635 295,54	98,89%	99 486 100,57	25 188 970,59	25,00%	17
7	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	216 048 618,00	85,00%	248 976 122,61	115,24%	211 625 802,27	218 683 390,00	101,22%	35
9	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)		Публични	66 095 345,00	100,00%	66 094 974,41	100,00%	66 094 974,41	0,00	0,00%	2
8	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	52 394 118,00	85,00%	51 362 460,13	98,03%	51 273 477,96	28 723 277,57	54,82%	73
Общо	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони		1 543 182 113,00	85,00%	1 558 726 640,60	101,01%	1 495 797 888,75	1 163 382 447,27	75,39%	762
Общо	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) ПО			66 095 345,00	100,00%	66 094 974,41	100,00%	66 094 974,41	0,00	0,00%	2

	ЛИНИЯ НА РЕАСТ-EU										
Общ брой				1 609 277 458,00	85,62%	1 624 821 615,01	100,97%	1 561 892 863,16	1 163 382 447,27	72,29%	764

Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансовите данни по комбинация от категории интервенции

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория регион и	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	013	01	01	02	04		24	BG	12 993 268,85	11 615 243,11	12 335 504,42	28
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	013	01	02	02	04		24	BG	6 904 868,03	6 904 868,00	6 272 153,39	10
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	014	01	01	02	04		24	BG	17 414 965,14	17 285 709,47	15 079 728,55	16
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	014	01	02	02	04		24	BG	11 796 434,70	11 787 998,35	9 049 823,47	11
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	014	03	01	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	014	03	02	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	014	04	01	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	014	04	02	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	043	01	01	02	04		24	BG	105 651 194,98	101 720 407,79	79 621 341,17	12
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	043	01	02	02	04		24	BG	4 797 540,33	4 781 081,26	5 419 401,54	3

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория регион	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	043	03	01	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	043	03	02	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	043	04	01	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	043	04	02	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	044	01	01	02	04		24	BG	16 536 012,45	15 943 932,15	12 168 570,24	12
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	044	01	02	02	04		24	BG	819 143,41	612 269,86	1 164 992,08	3
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	044	03	01	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	044	03	02	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	044	04	01	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	044	04	02	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	051	01	01	02	10		24	BG	92 137 165,86	87 643 294,08	95 281 277,58	22

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория регион и	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
	развитие (ЕФРР)	регион и												
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	051	01	02	02	10		24	BG	24 537 467,56	24 537 467,56	24 791 983,14	15
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	052	01	01	02	10		24	BG	45 360 892,03	44 537 841,40	44 720 354,08	21
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	052	01	02	02	10		24	BG	19 373 743,17	19 370 982,20	20 857 692,86	16
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	054	01	01	02	09		24	BG	15 792 798,75	15 718 679,16	11 810 169,64	11
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	054	01	02	02	09		24	BG	7 731 180,39	7 424 381,69	4 416 751,78	8
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	055	01	01	02	09		24	BG	64 915 821,47	64 758 663,35	31 738 391,97	40
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	055	01	02	02	09		24	BG	18 633 837,19	18 345 873,26	5 776 242,45	21
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	055	03	01	02	09		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	055	03	02	02	09		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	055	04	01	02	09		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	055	04	02	02	09		24	BG	0,00	0,00	0,00	0

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория регион и	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
	фонд за регионално развитие (ЕФРР)	развити регион и												
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	072	01	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	072	01	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	072	03	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	072	03	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	072	04	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	072	04	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	085	01	01	02	06		24	BG	42 614 619,62	41 075 105,34	41 502 292,23	23
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	085	01	02	02	06		24	BG	17 984 953,67	16 924 641,52	16 162 616,60	21
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	085	03	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	085	03	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория регион и	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
	е (ЕФРР)													
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	085	04	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	085	04	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	089	01	01	02	06		24	BG	13 692 778,08	13 580 528,81	11 224 656,07	4
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	089	01	02	02	06		24	BG	753 435,87	753 435,87	792 038,72	1
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	089	03	01	02	06		24	BG	138 670 555,29	138 670 555,29	69 335 277,65	1
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	089	03	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	089	04	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	089	04	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	090	01	01	02	06		24	BG	76 630 596,36	73 231 756,07	77 291 322,11	27
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	090	01	02	02	06		24	BG	28 851 473,34	28 786 950,69	30 733 753,82	19
1	Европейски фонд за	По-слабо развит	090	03	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория регион и	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
	регионално развитие (ЕФРР)	и регион и												
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	090	03	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	090	04	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	090	04	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	013	01	02	07	04		24	BG	42 720 009,30	42 714 135,82	47 459 502,16	134
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	014	01	02	07	04		24	BG	65 582 964,84	65 527 871,97	61 045 091,32	112
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	049	01	07	07	10		24	BG	24 938 971,69	19 706 801,42	27 714 408,84	13
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	051	01	07	07	10		24	BG	91 287 782,73	90 072 636,23	47 147 105,01	54
4	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	053	01	07	07	09		24	BG	114 499 427,22	114 499 427,22	48 636 742,74	3
5	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	055	01	07	07	09		24	BG	35 128 860,00	34 879 969,01	31 237 623,48	82
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити регион и	094	01	07	07	06		24	BG	49 257 354,36	49 108 159,39	0,00	16

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория регион	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операции, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операции, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	094	03	07	07	06		24	BG	50 377 941,18	50 377 941,18	25 188 970,59	1
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	094	04	07	07	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
7	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	034	01	07	07	07		24	BG	248 976 122,61	211 625 802,27	218 683 390,00	35
9	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)		053	01	07	07	13		24	BG	66 094 974,41	66 094 974,41	0,00	2
8	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	121	01	07	07			24	BG	46 446 040,98	46 357 058,81	25 985 354,55	72
8	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	122	01	07	07			24	BG	2 746 025,98	2 746 025,98	1 951 477,12	2
8	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	123	01	07	07			24	BG	2 170 393,17	2 170 393,17	786 445,90	1

Таблица 8

Използване на кръстосано финансиране⁷

Неприложимо.

Таблица 9

Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по целта „Инвестиции за растеж и работни места“)

Неприложимо.

4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ

През 2022 г. продължи изпълнението на договора за осъществяване на Оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ и по-конкретно на третия, четвъртия и петия етап.

През третия етап, който продължи до м. март 2022 г., беше актуализирана базата данни и изготвени доклади по тематична оценка 3: „Оценка на приноса на ОПРР 2014-2020 за социалното включване, в т.ч. маргинализирани групи и роми, както и оценка на прилагането на хоризонтални политики“, тематична оценка 4 „Оценка на финансовото изпълнение на ОПРР 2014-2020“ и Тематична оценка 5 „Оценка на изпълнението на финансовите инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020“. В допълнение, бяха актуализирани разработени през втория етап тематични доклади по ТО 1, 2 и 6.

Етап 4 обхваща периода от 23 март 2022 г. до 23 октомври 2022 г.

По време на Етап 4 бяха изпълнени следните основни дейности:

- Беше поддържана и актуализирана създадената база данни за работа по тематичните оценки;
- Беше проведено интервю с Националното сдружение на общините в Р. България (НСОРБ);
- Бяха актуализирани докладите по тематични оценки 1, 2, 3, 4, 5 и 6, които бяха разработени през Етап 2 и Етап 3 от изпълнението на оценката.

Стартира изпълнението и на финалния пети етап от договора, където ще се изготвят окончателен технически доклад по оценката на въздействието на ОПРР заедно с актуализирани тематични оценки от 1 до 6, както и Тематична оценка 7 „Втори тригодишен екологичен доклад по ОПРР 2014-2020 за периода 2019-2021 г.“.

Основен момент при разработването на докладите по договора е формулирането на ясни и точни заключения и констатации. Въз основа на изготвения анализ са изведени констатации за забава в изпълнението на проекти с финансови инструменти, социална и здравна инфраструктура, трудности свързани с нарастващите цени, трудности с провеждането на големи обществени поръчки за строително монтажни работи на

⁷Прилага се само за оперативните програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, които включват ЕСФ и/или от ЕФРР.

множество обекти, необходимост от ясна стратегическа визия на национално ниво за реализиране на целенасочени инвестиции, вкл. с оглед на намаляване на регионалните различия, прецизиране на системата от индикатори.

На базата на заключенията в докладите са разписани препоръки за повишаване на ефективността в процеса по управление, които са фокусирани върху успешно изпълнение и постигане на заложените цели по настоящата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и за ефективно изпълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., в т.ч. прилагане на ясен и координиран подход при структуриране и реализиране на инвестиции, дефиниране на система от приложими и измерими индикатори, укрепване и повишаване на административния капацитет на УО и бенефициентите по Програмата и оказване на техническа помощ на бенефициентите.

Постигнатите резултати по договора бяха представени и обсъдени със заинтересовани страни по време на заседания на КН на ОПРР и специално организирани събития и работни срещи. На 8 март в гр. Ботевград беше организирана среща със заинтересовани страни и граждани за представяне на резултати и препоръки от Оценката на въздействието и как те са отразени в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Всички релевантни коментари са адресирани, а възприетият подход за осигуряване на максимална публичност и прозрачност в процеса по изпълнение на договора продължи да се прилага.

Разработените проекти на доклади по съответните тематични оценки в рамките на договора са публикувани на интернет страницата на ОПРР -www.bgregio.eu и ще бъдат допълнени с актуални данни и информация от изпълнението на Програмата и в петия последен етап от изпълнението на договора.

През м. октомври 2022 г. се сключи Договор № РД-02-29-239/ 07.10.2022 г. за "Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., във връзка с нови приоритети по Фонда за справедлив преход", след проведена обществена поръчка. Договорът се изпълнява в четири етапа, като през отчетния период бяха изпълнени етапи 1, 2 и 3, а изпълнението на етап 4 беше стартирано.

Основните задачи по извършване на оценката включват: изготвяне на Доклад за Екологична оценка (ЕО) съгласно изискванията на чл. 16 и 17 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми до компетентния орган; провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите страни и трети лица, които могат да бъдат засегнати от програмата; подготовка на документи за издаване на Становище по ЕО от компетентния орган.

В съответствие с изискванията на чл. 20 от Наредбата, бяха проведени консултации по Доклада за екологична оценка с всички заинтересовани страни. Докладът за ЕО с отразени всички релевантни коментари от проведените консултации и приложенията към него, беше предоставен за издаване на съгласувателно становище от компетентния орган – Министерство на околната среда и водите.

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ

Неприложимо.

6. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ

6.1 Проблеми свързани с изпълнението на проектите, вследствие инфлацията и повишаване на цените в строителството

В УО на ОПРР през втората половина на 2021 г. и през 2022 г. постъпиха множество сигнали и кореспонденции от бенефициентите относно възникнали затруднения за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ и запитвания относно възможността за осигуряване на допълнителен финансов ресурс, необходим за реализирането на тези проекти. Съгласно посочената информация в сигналите за много от бенефициентите е налице невъзможност за изпълнение на вече сключените ДБФП, поради повишаване на цените в строителството.

В тази връзка, УО анализира изпълнението на проектите и програмата в цялост, в това число Рамката за изпълнение на ОПРР, с цел дефиниране на конкретни мерки и дейности за успешното реализиране на проектите и изпълнение целите на програмата.

Паралелно с работата на УО на ОПРР, на национално ниво през лятото на 2022 г. стартираха дейности по разработване на Методика за индексирание на разходите по договори за обществени поръчки за строителство. След продължителна работа и публично обсъждане в края на месец септември 2022 г. се публикува одобрената Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г., обн. ДВ бр. 78 от 30.09.2022 г.

Съгласно Методика се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство. В Методиката са определени възможностите и условията за изменение на договори за обществена поръчка за строителство на основание чл. 117а от Закона за обществените поръчки.

В резултат, на база приложимото законодателство и извършен вътрешен анализ на ДБФП в изпълнение, относно необходимите допълнителни средства за проектите във връзка със завишените цени по дейности за СМР. В края на м. септември 2022 г. УО на ОПРР отново изиска информация от бенефициентите за степента на изпълнение на договорите за СМР и извърши вътрешен анализ по отношение на прилагането на Методиката. От бенефициентите се изиска да бъде представена информация за финансовите средства по договори с изпълнители (частта БФП) – както за вече разплатените средства, така и прогноза за периода на приемане и разплащане на оставащия ресурс по договорите, текущи и предстоящи обществени поръчки. Допълнителната информация бе необходима с оглед коректно изчисляване на необходимия ресурс, който може да бъде осигурен от УО на ОПРР за прилагане на Методиката.

В резултат на това, от УО на ОПРР бяха изготвени и публикувани указания към бенефициентите, както следва:

- Указания за увеличаване размера на БФП по ОПРР 2014-2020 г. на основание индексирание на разходите по договори, сключени при условията на Закона за

обществените поръчки, при инфлационни процеси, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с РМС № 290 от 27 септември 2022 г. (Методиката), публикувани на 21.10.2022 г.;

- Указания относно възможностите за увеличаване размера на БФП по ОПРР 2014-2020 при договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, попадащи в обхвата на Методиката, публикувани на 06.12.2022 г.

В допълнение, предвид недостатъчния свободен ресурс по програмата спрямо индикативния размер на необходимите средства за индексация, УО изготви и на заседание на 16.11.2022 г. беше прието Решение на Министерския съвет за даване съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, да сключва/изменя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 10 на сто над определения бюджет по оперативната програма (РМС № 906 от 16 ноември 2022 г.) Посоченото ще позволи навременно осигуряване на необходимия финансов ресурс за изменение на ДБФП в изпълнение, с оглед успешното им приключване, във връзка с крайния срок за допустимост на разходите по ОПРР и цялостното отчитане на програмата.

Във връзка с всичко гореизложено, при съобразяване с приложимото законодателство, равнопоставено третиране на бенефициентите и на база възможностите на ОПРР за индексация на разходите за СМР, УО предостави възможност на бенефициентите за допълнителни 15 % финансов ресурс БФП като компенсация за инфлационните процеси в строителството, при спазване на посочените указания и съответните Насоки за кандидатстване. От УО на ОПРР беше определен краен срок, до който бенефициентите имат възможност за подаване на искане за изменение по сключени ДБФП в процес на изпълнение – 31 март 2023 г.

Процедурата по предоставяне на допълнителен финансов ресурс в резултат на инфлация стартира в края на 2022 г. До 31.12.2022 г са сключени 3 броя допълнителни споразумения. Процеса по изменение на договорите за БФП и предоставяне на допълнителен финансов ресурс, съобразно публикуваните 2 бр. указания, продължава през първата половина на 2023 г.

6.2 Осигуряване на финансов ресурс за подкрепа на предвидените проектни предложения в Инвестиционните програми на 39-те общини по ПО1

След извършен анализ през 2020 г. на изпълнението на Инвестиционните програми на общините-бенефициенти по ПО 1 е установен недостиг за обезпечаване на ресурс за всички подадени и предстоящи проекти по ПО 1, след отнемането на резерва за изпълнение по нея. В тази връзка е прието РМС № 228/02.04.2020 г. за даване на съгласие УО на ОПРР да сключва договори за БФП с бенефициенти в размер на до 30,7 млн. евро над определения бюджет по ПО1.

УО на ОПРР на месечна база извършва анализ на спестения ресурс по приоритетни оси на програмата, с оглед гарантиране изпълнението на целите на програмата без загуба на средства при спазване на принципите за добро финансово управление.

Към отчетния период голяма част от договорите в процес на изпълнение по ПО 1 са в напреднала фаза и периодично в процеса на изпълнението им се реализира спестен

ресурс в резултат на икономии от проведени обществени поръчки и депозиране на искане за окончателно плащане.

В резултат от извършения анализ на данните за спестения ресурс по ПО1 към 31.12.2022 г., УО на ОПРР потвърждава, че наддоговарянето по ПО 1 е компенсирано в рамките на самата ПО 1, вследствие на освободен ресурс от анексиране и приключване на ДБФП.

6.3 Наличие на съдебни производства срещу наложени от УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. финансови корекции по договори за БФП

През изминалата 2022 г. се запазва тенденцията, възникнала след влизането в сила на ЗУСЕФСУ (загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.), на масово съдебно оспорване на решенията на Ръководителя на УО за определяне на финансови корекции от страна на бенефициентите, независимо от размера на финансовата корекция.

Промяната на реда за обжалване, въведена с прилагането на ЗУСЕФСУ – преминаване от гражданско към административно производство, в което процедурата е по-изгодна за бенефициентите, е съпътствана от увеличаване на административната тежест за Управляващия орган.

Нарастването на броя на обжалванията води до увеличаване на обема на работа за УО и ангажира по-голям административен ресурс. Към 31.12.2022 г. е налична следната информация за съдебните производства по ОПРР 2014-2020:

Справка относно съдебните производства по ОПРР 2014-2020:					
№	Програма и период	Брой съдебни производства	Общ размер на финансовата корекция (евро)	Брой дела в полза на МРРБ	Брой дела в полза на бенефициентите*
1	2014-2020	1161	70 868 551,97 евро	814	138

6.4 Установени констатации и препоръки от извършен шести системен одит за увереност относно ефективното функциониране на системите за управление и контрол на УО по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Одитният орган, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, извърши одит на системите на УО на ОПРР, като издаде окончателен одитен доклад с обхват „Системен одит за увереност относно ефективното функциониране на системите за управление и контрол на Управляващия орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Шести системен одит“, получен в УО по ОПРР 2014-2020 с изх. № 04-16-36/28.4.22 г.

Специфичните цели на одита са свързани с оценка на правилното функциониране на ключови изисквания 4 „Адекватни управленски верификации“, 5 „Внедрена ефективна система, която осигурява, че всички документи за разходите и одитите се съхраняват за осигуряване на адекватна одитна следа“, 6 „Надеждна система за събиране,

записване и съхранение на данни за целите на мониторинга, оценяването, финансовото управление, проверките и одитите, включваща връзки с електронни системи за обмен на данни с бенефициерите”, 7 „Ефективно прилагане на пропорционални мерки за борба с измамите“ и 8 „Подходящи процедури за изготвяне на декларацията за управлението и на годишното обобщение на окончателните одитни доклади и извършените проверки“, в съответствие с Указанията за Комисията и държавите членки относно обща методология за оценяване на системите за управление и контрол в държавите членки (за програмен период 2014–2020). При одита са проследени предприетите действия от УО по препоръки от предходни одити.

В окончателния одитен доклад е представена детайлна информация за проследените констатации и препоръки, предприетите действия от Управляващия орган, както и проверките и заключението на Одитния орган.

В заключение, предвид обхвата на ангажимента, резултатите от извършените одитни процедури за оценка на ключовите изисквания към системите за управление и контрол, констатираните слабости при функционирането на някои от тях, както и оценките по останалите ключови изисквания, проверени в предходни одити на системите. Одитният орган категоризира оценката на системите за управление и контрол в Управляващия орган и Междинните звена на ниво „две от четири степенната скала **„Функционира. Необходимо е известно подобрене.“**

6.5 Борба с нередности и измами, използване на системата АРАХНЕ

В рамките на своята компетентност УО на ОПРР осъществява мерки за защита на финансовите интереси на ЕС и за предотвратяване на нередности и измами. Във връзка с това, УО на ОПРР провежда обучения на служителите по области, свързани с приложимото законодателство и известява компетентните органи в случай на достатъчно данни.

С оглед на утвърдените и периодично актуализирани системи за управление и контрол на УО на ОПРР, в съответствие с националното и европейското законодателство и с практиката на Одитния орган, и с оглед на комплексните изисквания към бенефициентите и осъществявания пълен и стриктен контрол преди верификация и по време на верификация, УО на ОПРР е създал надеждни предпоставки за предотвратяване на измами при изпълнение на ОПРР, което свежда установяване на такива случаи до минимум.

УО на ОПРР сътрудничи с други институции в рамките на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС) и изпълнява заложените мерки в Плана за действие съобразно своята компетентност, като изготвя отчетна шестмесечна база. Освен това, при осъществяване на контролните си функции УО на ОПРР използва системата АРАХНЕ, като броят на активните потребители на системата в рамките на УО на ОПРР е разширен максимално до 25 служители към 2022 г., което в сравнителен аспект представлява значителен брой, обхващащ по-голямата част от служителите, осъществяващи различни форми на контролни функции. В резултат на разширяване на броя активни потребители на системата АРАХНЕ в рамките на УО, се гарантира в по-голяма степен законосъобразното провеждане на процедурите и анализа на случаите на съмнение за измама.

Проверката относно оценка на риска при процедури по възлагане при изпълнението на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 се извършва за всяка процедура по смисъла на ЗОП, в резултат на която е сключен договор.

Съгласно НУИОПРР 2014-2020, проверки в АРАХНЕ се извършват в следните случаи:

- ✓ При анализ за липса или наличие на конфликт на интереси на външните за УО на ОПРР и Междинните звена лица при оценката на подадените проектни предложения;
- ✓ При оценката на риска при мониторинга на проекта и изготвяне на годишен план за проверка на място;
- ✓ При извършване на предварителен контрол преди верификация върху сключени договори с изпълнители;
- ✓ При разглеждане на искане за междинно плащане, в рамките на което са отчетени разходи за верифициране по сключен договор с основен изпълнител.

Проверката в АРАХНЕ относно външни лица за оценката (оценители / помощник оценители), която показва липса на свързаност / конфликт на интереси, се явява основание за включването на лицето в заповедта за оценка и/или осигуряване достъп до ИСУН.

Относно изготвяне на годишен план за проверки на място – чрез системата се идентифицират рискови проекти по определени критерии, които се включват в годишния план.

Проверки в АРАХНЕ се извършват и при всяко друго съмнение за несъответствие или нередност с оглед установяване на обстоятелствата. За предприеманите мерки за борба с измами и нередности, в съответствие с приложимите национални и европейски разпоредби УО на ОПРР информира ЕК, както и отчита мерките пред различните национални и европейски контролни органи и институции.

6.6 Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициентите за администриране и използване на средствата от фондовете

➤ Действия за засилване на капацитета на УО на ОПРР

Във връзка с новия програмен период 2021-2027 г., с РМС № 712 от 06.10.2020 г. Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР) е определена и за Управляващ орган на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР 2021-2027 г.). С РМС № 634 от 08.09.2020 г. МРРБ е определено за отговорно ведомство за осигуряване изпълнение на териториалните планове за справедлив преход чрез Фонда за справедлив преход (ФСП) в рамките на ПРР 2021-2027 г. В допълнение, главната дирекция същевременно отговаря и за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) и изпълнява функции, свързани със стратегическо планиране на регионалното развитие.

Съгласно Устройствения правилник на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД СППРР изпълнява и функции на Управляващ орган на

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Също така, ГД СППРР осъществява координация и контрол на дейностите по морско пространствено планиране и разработването на Морския пространствен план на Република България.

Управляващият орган на ОПРР отговаря за ефективното, ефикасно и правилно изпълнение на програмата в съответствие с принципа за разумно финансово управление и съгласно разпоредбите, които се съдържат в съответните членове на Общия регламент и на съответните раздели от Регламента на Комисията за изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ГД СППРР се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от заместник главен директор.

ГД СППРР има 6 (шест) регионални отдела, които са териториални звена на ГД СППРР в регионите за планиране от ниво 2, подпомагащи осъществяването на всички функции на Главната дирекция, с изключение на функциите, свързани с морско пространствено планиране. Териториалните звена на ГД СППРР участват в дейността на звената от експертния състав към Регионалните съвети за развитие (РСР) в изпълнение на функциите по координация на изпълнението на подходи за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента Интегрирани териториални инвестиции.

Съгласно последното изменение и допълнение на Устройствения правилник на МРРБ, (изм. и доп. ДВ. бр.9 от 27 Януари 2023г.), ГД СППРР има следната структура:

Организационна структура на УО на ОПРР

ГД СППРР включва в състава си главен директор, един заместник главен директор, шест отдела и два сектора на централно равнище, както и 6 регионални отдела, както следва:

Структура	Щатни бройки: 148
ГД СППРР – централно ниво	
Главен директор, ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“	1
Заместник главен директор	1
Отдел „Координация и оценка“	9
Отдел „Стратегическо планиране и програмиране“	11
Отдел „Преселекция и Договаряне“	15 от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Отдел „Мониторинг“	28 от тях
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2
Отдел „Финансово управление и контрол“	31
Сектор „Финансов контрол“	20
Сектор „Счетоводна отчетност, разплащания и лоши вземания“	10+1 от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“	14

ГД СППРР – регионални отдели	
Отдел „Северозападен регион“ (Видин)	7 от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Отдел „Северен централен регион“ (Русе)	6
Отдел „Североизточен регион“ (Варна)	6 от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Отдел „Югозападен регион“ (София)	6 от тях
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Отдел „Южен централен регион“ (Пловдив)	7 от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Отдел „Югоизточен регион“ (Бургас)	6 от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1

С оглед надграждането на знанията и уменията, укрепването на капацитета на всички служителите на ГД СППРР, включително и на регионалните отдели и подобряване на експертния им потенциал, се изпълняват дейности, свързани с укрепване на капацитета на УО на ОПРР в рамките на бюджетна линия BG16RFOP001-8.002-0002 „Бюджетна линия на отдел „Координация и оценка“ по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР 2014-2020 г. утвърдена със заповед РД-02-36-627/01.12.2015 г. и последно изменена със Заповед № РД-02-36-794/30.08.2022 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.

През 2022 г. общо 160 служители на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са преминали 79 обучения в страната. Обученията са организирани от Института по публична администрация, Европейска академия за данъци, икономика и право, Национален Институт за политически науки - град Токио, Япония (GRIPS, Токио, Japan), Европейски институт за корпоративно управление: ECGI, Брюксел – Белгия, Център по европейско обучение, Академията към Българския съвет за устойчиво развитие, Световна банка, Градът Медиа Груп, Bulgarian Green Council, Ен Ефект, Дипломатически институт към министъра на външните работи, ТБМ Консултинг, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Британика, Европейска инвестиционна банка и Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ по съответните теми.

➤ *Действия за засилване на капацитета на бенефициентите по ОПРР*

С цел подобряване и укрепване на капацитета на бенефициентите в процесите на управлението и изпълнението на сключените договори за БФП по ОПРР 2014-2020 г., по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ се предоставя БФП чрез бюджетни линии на повечето бенефициенти по оперативната програма, чрез които бенефициентите могат да изпълняват дейности за подобряване на административния си капацитет.

Допълнително в под-дейност 2.3 на одобрената бюджетна линия на отдел КиО № BG16RFOP001-8.002-0002 по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР 2014-2020

г. утвърдена със заповед РД-02-36-627/01.12.2015 г. и последно изменена със Заповед № РД-02-36-794/30.08.2022 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, се предвижда провеждане на семинари, информационни кампании, кръгли маси и фокус групи, за да се коригират слабостите, пропуските и дефицитите в капацитета на бенефициентите на ОПРР и ПРР, както и за подобряване на ефективността им за изготвянето на проектни предложения.

Във връзка с разработените и публикувани от УО Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на основание индексирани на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси, УО проведе съвместни онлайн работни срещи с бенефициентите на експертно ниво за допълнителни обсъждания и разяснения на публикуваните указания. Срещите се проведоха в периода между 27.10.2022 г. и 11.11.2022 г. На тях присъстваха екипите за управление на проектите по програмата и бенефициенти. Участваха 32 общини бенефициенти.

В изпълнение на задълженията си за осигуряване на редовност и допустимост на разходите, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството в качеството си на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОПРР), на 8 и 9 декември 2022 г. проведе информационна кампания с работни срещи с бенефициентите по програмата. Темите на работните срещи бяха пряко свързани с подобряване на ефективността в процесите по управление и изпълнение на проектите по ОПРР. Бяха представени и дискутирани най-често срещаните типове нередности съгласно класификацията в Наредбата за посочване на нередностите, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, във връзка с констатациите от Одитния орган по програмата и информирани за фокуса на контролните проверки. Акцент беше поставен и на актуалните към момента и за в бъдеще въпроси, свързани с идентифицирането, предотвратяването и превенцията на случаи на измами и конфликт на интереси съгласно европейското законодателство.

7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Изпълнението на финансовите инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 се осъществява по силата на сключено с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД Финансово споразумение. Съгласно разпоредбите на споразумението УО на ОПРР предоставя средства в размер на 189 млн. евро от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ФМФИБ, като му възлага избора на 3 Фонда за градско развитие, които да инвестират в проекти на крайни получатели за допустими дейности по двете приоритетни оси в гр. София, Северна и Южна България.

С подписаните на 20.09.2018 г. Оперативни споразумения между ФМФИБ и Фондовете за градско развитие е разпределен целият ресурс от ОПРР за изпълнение на

финансови инструменти в размер на 180,6 млн. евро (изключен е допустимият размер на възнагражденията за управление) чрез три регионални фонда както следва:

- ФГР за гр. София (ФГР София) с размер на финансовия ресурс 40,5 млн. евро;
- ФГР за Северна България (ФГР Север) с размер на финансовия ресурс 60,4 млн. евро и
- ФГР за Южна България (ФГР Юг) с размер на финансовия ресурс 62,8 млн. евро.

През 2022 г. на проведените заседания на Инвестиционните комитети на трите фонда за градско развитие са одобрени общо 10 проекта на стойност 61,6 млн. евро, вкл. 36,3 млн. евро средства по ОПРР, както следва:

В млн. евро

ФГР	ФП	Приоритетна ос	брой проекти	Договорен размер на общото финансиране от ФГР		
				Общ размер на финансирането от ФГР	Финансиране от ФМФИБ	Съфинансиране от Изпълнителя
Север		1	2	21,47	12,67	8,80
		6	0	0,00	0,00	0,00
		общо	2	21,47	12,67	8,80
София		1	4	10,67	6,30	4,38
		6	0	0,00	0,00	0,00
		общо	4	10,67	6,30	4,38
Юг		1	4	29,44	17,37	12,07
		6	0	0	0	0
		общо	4	29,44	17,37	12,07
ОБЩО ОПРР			10	61,60	36,35	25,25

Към 31.12.2022 г. по двете приоритетни оси са одобрени и подписани 120 договора на обща стойност 219,49 млн. евро, в т.ч. 126,20 млн. евро финансиране по ОПРР, като са разплатени 110,41 млн. евро, в т.ч. 63,39 млн. лева финансиране по ОПРР, а именно по:

- ПО 1 са сключени 103 договора на обща стойност 206,29 млн. евро, в т.ч. 118,42 млн. евро финансиране по ОПРР, като са разплатени 106,82 млн. евро, в т.ч. 61,28 млн. евро финансиране по ОПРР;
- ПО 6 са сключени 17 договора на обща стойност 13,20 млн. евро, в т.ч. 7,79 млн. евро финансиране по ОПРР, като са разплатени 3,58 млн. евро, в т.ч. 2,12 млн. евро финансиране по ОПРР.

➤ **Напредък в изпълнение на вградени гаранции**

Към 31.12.2022 г. данните по изпълнение на гаранционния портфейл на трите фонда са както следва:

млн. евро

ПО	ФГР	Максимален обем на портфейла	Реален гарантиран обем на портфейла	Реален гарантиран обем на портфейла (% от максималния обем)	Усвоен размер на действително гарантираното съфинансиране	Максимален размер на покритите загуби
1	ФГР Север	21,73	21,73	100%	10,12	2,02
1	ФГР София	18,66	15,78	85%	9,97	1,99
1	ФГР Юг	21,73	21,73	100%	21,73	4,35
общо 1		62,12	59,24	95%	41,82	8,36
6	ФГР Север	9,46	1,42	15%	0,34	0,03
6	ФГР София	2,30	0,38	17%	-	-
6	ФГР Юг	10,74	3,61	34%	1,12	0,12
общо 6		22,50	5,41	24%	1,47	0,15
общо ОПРР		84,62	64,65	76%	43,29	8,51

Към 31.12.2022 г. от страна на финансовите посредници не са представяни искания за усвояване по Гаранцията и респективно не са извършвани такива плащания, като Гаранционните лимити остават блокирани по сметки на ФМФИБ в БНБ в пълен размер.

Същевременно, през четвъртото тримесечие на 2022 г. ФГР Юг докладва, че три от договорите в портфейла – с краен получател ППС Мануфакчъринг АД – са в неизпълнение и се налага извършване на плащане по Гаранцията в размер на 1 889 556.39 евро (фактически извършено след края на отчетния период). Информацията по казуса, с която разполагаме към края на отчетния период, както и предприетите и планирани действия от страна на ФМФИБ са представени по-долу.

10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

10.1. Големи проекти

По ОПРР са включени два големи проекта, по смисъла на чл. 100 от Общия Регламент 1303/2013.

Проект „Модернизация на системата за спешна медицинска помощ“:

Големият проект по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ е с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. С Решение № 750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие Ръководителят на УО на ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ и на 23.10.2018 г. административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК е одобрен големият проект.

Основните дейности в обхвата на проекта са:

- **Доставка на медицински превозни средства**

В края на 2018 г. бяха подписани два договора за доставка на линейки за спешна медицинска помощ - Договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-01 (РД-11-

425/15.11.2018 г.) за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 185 бр. линейки за спешна медицинска помощ, (тип В) и Договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-02 (РД-11-426/15.11.2018 г.) за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 95 броя линейки за интензивни медицински грижи, (тип С). В допълнение е сключен договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-03 (РД-11-244 /27.06.2019 г.) за доставка на 78 бр. медицински превозни средства (линейки) тип В със задвижване 4x4 с необходимото оборудване, който към 31.12.2020 г. е цялостно изпълнен. Регулярно се доставят линейки, които поетапно се регистрират и пускат в експлоатация, като до края на 2021 г. са доставени общо 358 бр. линейки по трите договора за доставка, с което същите са цялостно изпълнени. През 2021 г. обществена поръчка „Доставка на линейки за спешна медицинска помощ тип В с повишена проходимост“ е прекратена с решение на Възложителя, тъй като подадените за участие оферти не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение. Със заповед на министъра на здравеопазването е създадена работна група, която да преразгледа условията за участие и изискванията към участниците. През 2022 г. е взето решение и са предприети действия за преобявяване за пореден път (пети път) на обществената поръчка за закупуване на 42 бр. линейки тип В, с повишена проходимост, като с цел успешното ѝ провеждане, Министерство на здравеопазването е предприело действия за осигуряване на допълнително национално финансиране.

- **Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане**

Сключен е Договор BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-04 (№РД-11-464 от 21.11.2019г.) с определения за изпълнител на обществената поръчка в частта по обособена позиция № 4 „Негативоскоп, Комплект офталмоскоп/отоскоп, Ларингоскоп комплект“. Договорът е изпълнен.

Сключен е Договор BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-05 (№РД-11-476 от 25.11.2019г.) с определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №3 „Хладилници“. Договорът е изпълнен.

Сключен е Договор BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-06 (№РД-11-512 от 19.12.2019г.) с определения за изпълнител по обособена позиция №2 „Специализирани медицинска апаратура за пациентен мониторинг и интензивни грижи“. Договорът е изпълнен.

Сключен е Договор BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-07 (РД-11-526/20.10.2020 г.) с определения за изпълнител на обществената поръчка в частта по обособена позиция № 1 „Медицинско оборудване от недиагностичен тип“. Договорът е изпълнен, с което до края на отчетния период е доставено цялото предвидено по проекта медицинско оборудване и обзавеждане.

През 2022 г. в резултат на успешно проведена процедура с предмет „Закупуване на технологично оборудване“ са избрани изпълнители и по последните три договори за изпълнение на Компонент 2., като два от договорите са подписани в рамките на същата календарна година, както следва:

Сключен е Договор № РД-11-15/17.01.2023 г. с изпълнител „Пъчков“ ООД, по обособена позиция № 1 „Офис обзавеждане“;

Сключен е Договор № РД-11-525/19.12.2022 г. с изпълнител „Контракс“ АД, по обособена позиция № 2 „Компютри, принтери и многофункционални устройства“.

- **Изпълнение на СМР**

До края на 2022 г. са сключени общо 46 договора за изпълнение на строителство за 103 обекта от 235 обекта, като през отчетния период са стартирали строително-монтажните работи в 17 нови обекта и до края на календарната година СМР дейностите за общо 27 обекта са завършени. Предстои сключване и изпълнение на договори за останалите обекти.

Проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“:

Проект „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза II“ е вторият голям проект по ОПРР с конкретен бенефициент Столична община. В обхвата на проекта е включено реконструкция на две трамвайни трасета, доставка на 13 броя нови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика. На основание чл. 102, ал. 1 от Регламент 1303/2013, на 08.10.2018 г., Европейската комисия е одобрила с мълчаливо съгласие голям проект.

Извършени дейности до момента:

1. Дейност: Реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци". Дейностите по СМР са изпълнени. Подписан е Акт 16 за обекта и е издадено разрешение за ползване № СТ-05-702 от 08.09.2020 г.

2. Дейност: Компонент 5 „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис“ III от ухо „Княжево“ до ухо „Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Г. Делчев“: На 18.01.2021 г. е подписан договор с изпълнител „ВДХ“ АД. Реконструкцията на трамвайното трасе е започнала на 09.04.2021 г. Обекта е разделен на две части, като част Б е изпълнена и пусната в експлоатация. Приблизително изпълнение на дейностите за целия линейен обект е около 70%. Подписан анекс за индексация на СМР, съгласно одобрената методика. Изпълнителя на СМР е представил актуализиран график със срок на приключване до м. юни 2023 г.

3. Дейност: „Надграждане на Интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време“ са включени следните договори за:

- „Доставка и монтаж на 220 електронни информационни табла“ и „Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по обособени трамвайни трасета и главни транспортни коридори“ са изпълнени. Доставеното оборудване е монтирано и интегрирано и към момента е въведено в експлоатация.
- Договор с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори – Transit signal priority (TSP)“. Дейностите по договора са изпълнени. Доставеното оборудване е монтирано и интегрирано и към момента е въведено в експлоатация.
- Договор с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение на спирки на обществен транспорт – Video surveillance system (VSS)“. Дейностите по посочения договор стартират едновременно със започване изпълнението на дейностите по Компонент 5 от проекта - „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ от ухо „Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Г. Делчев“ с

цел минимизиране на възможността от компрометиране на изграденото видеонаблюдение.

4. Дейност: „Закупуване на 13 броя нови нископодови съчленени трамвайни мотриси“

Новите трамваи са пуснати в експлоатация временно по трамвайна линия № 18, съгласно уведомление СОА18-ПП04-1 (370) от 15.11.2019 г.

Срокът на ДБФП е удължен на 69 месеца и е до 21.11.2023 г.

Таблица 12. Големи проекти

Проект	Номер по ССИ	Статус на ГП 1.приключен 2.одобрен 3.представен 4.планиран за нотифициране /представяне на Комисията	Общ размер на инвестициите	Общ размер на допустимите разходи	Планирана нотификация/дата на представянето (ако е приложено) (година, тримесечие)	Дата на мълчаливо съгласие/одобрение от Комисията (ако е приложено) (година, тримесечие)	Планирано започване на изпълнение то (година, тримесечие)	Планирана дата на приключване (година, тримесечие)	Приоритет/ос/инвестиционни приоритети	Настоящ етап на реализация финансов напредък (% от разходите, сертификати пред Комисията, отнесени към общия размер на допустимите разходи)	Настоящ етап на реализация — физически напредък Основен етап на изпълнение на проекта 1.приключен/действащ; 2.напреднало изграждане; 3.изграждане; 4.обществена поръчка; 5.проектиране	Основни крайни продукти	Дата на подписване на първия договор за извършване на строителни работи	Забележки (ако е необходимо)
Интегриран Столичен градски транспорт – Фаза II	2018BG16RFMR001	Одобрен	62 614 505	54 265 806	2018 г., второ тримесечие	08.10. 2018	2018 г., първо тримесечие	2023 г., четвърто тримесечие	Приоритет на ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, инв, приоритет „4е - Насърчаване на стратегии за нисковъглобно развитие във всички видове територии, по	50,91%	Напреднало изграждане	Общата дължина на реконструираните трамвайни линии 19,44 км; Доставка на 13 бр. нови нови нископодови съчленени трамвайни мотриси; Надграждане на интелегент	17.09. 2018	Всички основни договори с изпълнители са изпълнени. Частично е изпълнен Компонент 5 Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III" от ухото "Княжево" до ухото "Съдебна палата", без участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището

									специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата“			ната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътищата в реално време		на бул. "Цар Борис III" и бул. "Г. Делчев". Срокът на ДБФП е удължен на 69 месеца до 21.11.2023 г.
Подобряване на системата за спешна медицинска помощ	2018BG16RFMP002	Одобрен	83 799 622,45	83 597 312,97	2018г. четвърто тримесечие	13.12.2018	2018 г., второ тримесечие	2023 г., четвърто тримесечие	Приоритетна ос 4: „Регионална здравна инфраструктура“	37,43 %	КОМПОНЕНТ №1 – изграждане/обществена поръчка КОМПОНЕНТ №2 напреднала доставка/обществена поръчка КОМПОНЕНТ №3 – напреднала доставка/обществена поръчка	Доставка на оборудване и обзавеждане, както и реконструкция/ново строителство на отделенията и центровете за спешна медицинска помощ. Доставка на 400 бр. линейки.	31.08.2020 г.	През 2021 г. е подписан Анекс №1 за удължаване на срока на договора до 23.12.2023 г. и е с продължителност 62 месеца.

10.2. Съвместни планове за действие

Неприложимо.

14. Допълнителна информация, която може да бъде добавена в зависимост от съдържанието и целите на оперативната програма

14.4 По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни

България е една от държавите участнички в Стратегията на ЕС за Дунавския регион, което я прави ангажирана с подкрепата за нейното изпълнение. Предвидените интервенции, свързани с енергийната ефективност, устойчивия градски транспорт, обновяването и възстановяването на градската среда, както и регионалната пътна инфраструктура имат принос към приоритетните области по стълбовете за свързаност и околна среда. Инвестициите в туризъм пряко адресират приоритетна област „Насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма“, а проектите за социална, здравна и образователна инфраструктура са в подкрепа на приоритетните области по стълба за благосъстояние („Развитие на хора и умения“ и „Развитие на общество на знанието“) на Дунавската стратегия.

Задължително изискване към проектните предложения по ОПРР, залегнало в Насоките за кандидатстване, е обосновка на приноса към стратегията, т.е. по какъв начин и към коя приоритетна област на Стратегията на ЕС за Дунавския регион съответните проекти имат принос.

Дунавската стратегия е приложима на територията на цялата страна, но подкрепата за изпълнението ѝ е обвързано най-вече с районите и градовете по поречието на река Дунав.

От началото на програмния период до 31.12.2022 г. по Приоритетна ос (ПО) 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 са сключени **102 договора** за предоставяне на БФП, изцяло насочени към територията на **Северна България** (Северозападен, Северен Централен и Североизточен регион от ниво NUTS 2).

Проектите са в сферата на:

- образователна инфраструктура – 17 проекта;
- социална инфраструктура - 16 проекта;
- повишаване на енергийната ефективност на публични и жилищни сгради - 19 проекта;
- градска среда и обновяване на икономически зони – 27 проекта;
- интегриран градски транспорт – 6 проекта;
- културна инфраструктура – 17 проекта;

214 договора за предоставяне на БФП с насоченост към **Северна България** (Северозападен, Северен Централен и Североизточен регион от ниво NUTS 2) са сключени

по останалите приоритетни оси на ОПРР 2014-2020 от началото на програмния период до 31.12.2022 г.

Разпределението по приоритетни оси е следното:

- 95 проекта по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове на периферните райони“;
- 27 проекта по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;
- 41 проекта по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“;
- 6 проекта по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“;
- 17 проекта по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“;
- 28 проекта по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.